عملية: اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الأول (قطاع فوكة / مطروح) لاستكمال أعمال الردم والتأسيس والأساس لتنفيذ المسافة من الكم 960+506 الى الكم 000+507 بطول 0.40 كم + أعمال الحمايات الخرسانية في المسافة من الكم 000+506 الى الكم 000+507 بطول 1 كم بالامر المباشر

تنفيذ :مكتب الفيروز للمقاولات العامة والتوريدات

من بداية العمل حتى: 1-10-2024

الهيئة العامة للطرق والكباري

(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

١١٢
٦١٤

كشف رقم جارى (1)

المقاول: مكتب الفيروز للمقاولات العمومية والتوريدات رقم العقد(2024/2023/472)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن فرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز فرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى للتشغيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بطوراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التغلية طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 % بحسب زيادة نسبة الدمك - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتنظيم واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجوزة												
	علاوة مسافة النقل 284.5 كم	423.75	متر مكعب	3,223.00	0	3,060.00	3,060.00	0	1,296,675.00	0	0	0	1,296,675.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	3,223.00	0	3,060.00	3,060.00	0	39,780.00	0	0	0	39,780.00	
3-1-1	السعر ابتداء من 22 مارس 2024 طبقا للمفاوضة	108.00	متر مكعب	3,223.00	0	3,060.00	3,060.00	0	330,480.00	0	0	0	330,480.00	
4	طبقات الأساس													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكسرة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و الناتج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % ولا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية وقلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التغلية طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان												
	قيمة الماده المحجريه بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	5,610.00	0	5,310.00	5,310.00	0	854,910.00	0	0	0	854,910.00	
	علاوة مسافة النقل 64 كم	57.20	متر مكعب	5,610.00	0	5,310.00	5,310.00	0	303,732.00	0	0	0	303,732.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	5,610.00	0	5,310.00	5,310.00	0	132,750.00	0	0	0	132,750.00	
4-1-1	السعر ابتداء من 22 مارس 2024 طبقا للمفاوضة	153.50	متر مكعب	5,610.00	0	5,310.00	5,310.00	0	815,085.00	0	0	0	815,085.00	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المكسرة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والناتج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % ولا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بطوراسات الوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و فئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التغلية طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافئة المنطقة وهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568												
	قيمة الماده المحجريه بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	3,471.00	0	3,290.00	3,290.00	0	575,750.00	0	0	0	575,750.00	
	علاوة مسافة النقل 206 كم	241.80	متر مكعب	3,471.00	0	3,290.00	3,290.00	0	795,522.00	0	0	0	795,522.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	3,471.00	0	3,290.00	3,290.00	0	82,250.00	0	0	0	82,250.00	
4-2-1	السعر ابتداء من 22 مارس 2024 طبقا للمفاوضة	156.50	متر مكعب	3,471.00	0	3,290.00	3,290.00	0	514,885.00	0	0	0	514,885.00	
5	البلاطات الخرسانية													
5-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والدبول الجدارية تتكون من 0.8 م3 من دولومايت مكدوج + 0.4 م3 رمل حرش + 280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي واضافة Fiber reinforcement على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خشى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستحلال مناسب التربة الطبيعية أسفل الباخلة الوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتتطلب السطح والتغلية طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . والتغلية طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .												
5-1-1	السعر ابتداء من 22 مارس 2024 طبقا للمفاوضة	464.00	متر مربع	10,562.15	0	8,575.00	8,575.00	0	3,978,800.00	0	0	0	3,978,800.00	
5-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والدبول الجدارية تتكون من 0.8 م3 من دولومايت مكدوج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح و المواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لتهيز العمل على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتغلية طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .												
5-2-1	السعر ابتداء من 22 مارس 2024 طبقا للمفاوضة	2780.00	متر مكعب	180.00	0	142.00	142.00	0	394,760.00	0	0	0	394,760.00	
	إجمالي قيمة المستخلص												10,115,379.00	

فقط : عشرة مليون و مائة و خمسة عشر ألفا و ثلاثمائة و تسعة و سبعون جنيها فقط لا غير

ملاحظات

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجدة
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الأدنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
- يراعى تطبيق نصوص العقد
- وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (11-11-2025)
- وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (11-11-2025)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مشروط و ان الصالح الهيئة بالقهر و قدرها ..... حق صرفها إلى المقاول
تحريرا فى :
..... وقع المقاول مبلغ

مشروط : الكفاء ..... غير الزيادة بسبب الشروط أحتمت من .....
تحريرا فى :

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ حسني قياص

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم عبد الله النجاري

مهندس الاستشاري
العام (سيكا)
م / أسامة عبده أحمد

مهندس الموقع
الهيئة العامة للطرق و الكباري
م / مؤمن محمد سرور

المقاول (XYZ)
م / محمد جميل

مدير المشروعات
م / محمد عفيفي

الفيروز للمقاولات العامة والتوريدات

دفعة (١) ٤١١٥٢٧٩,-
الاستكمالات
دمغات ٩٤٤٦٢,-
ت.ت.م ٢٩١٩٤,-
اتساع ٦٢٦,٤٠
تنمية ١٠٤,٤٠
ضمان أعمال ٥٠٥٧٦٩,-
ضمن هندسية ١٧٢٢٧,-
الإجمالي ٦٥٧٢٨٢,٨٠

٠٢٥١٦١١٢
أمر الدفع ٢٤٥٧٩٩٥,٢٠
الغرامة ١٩٥٩٧٠,-
الشركة ٢٢٦٢٠٢٥,٢٠

إجمالي الأعمال ١٠١١٥٢٧٩,-
الأعمال السابقة —
المستخلص ١٠١١٥٢٧٩,-
خصم وثائق تأمين ١٠٠٠٠,-
خصم الضمان الأمن والسلامة ٢٠٠٠٠,-
المستخلص ١٠٠٨٥٢٧٩,-
دفعة (١) ٤١١٥٢٧٩,- ٠٢٥١٦١١٢
باقي المستخلص ٥٩٧٠٠٠٠,-

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه	١٠١١٥٢٧٩,-
جملة المبالغ السابق صرفها										—
الباقى للمقاول										١٠١١٥٢٧٩,-
المدفوع الآن بالتحويل رقم		بتاريخ								

الجملة	١٠١١٥٢,٧٩ ٥٠٥٧٦٨,٩٥ ١٠٠٠,-	١٪ ت.ت.م ٥٪ ضمان أعمال خصم وثائق تأمين
جملة قيمة التحويل		
جملة قيمة التحويل		

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.