وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عش

تطوير ورفع كفاءه طريق وادي النطرون - العلمين
(طريق الخدمة اتجاه العلمين)

تنفيذ شركة يوني بيلد للصناعة والمقاولات

تعاقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٢/٦٧٥

مستخلص رقم (١٠) جارى

عن الفترة من بدء العمل وحتى ٢٠٢٤/٧/٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة (قبل-بعد) المقاوضه	الجنيه	كمية بالمقايسة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تم خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
اعمال الحفر-1													
١-١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة) ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى)	الفئه قبل المفاوضه	١٧	٣٣٠,٠٠٠	م٣	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يراعى تنفيذ بنود التعاقد
		الفئه بعد المفاوضه	١٧			٦٧,٤٧٩	٠	٦٧,٤٧٩	جاري	١,١٤٧,١٤٢,٠٠	٠,٠٠	١,١٤٧,١٤٣,٠٠	
اعمال الازاله والتطهير-2													
٢-١	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالى بإستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات	الفئه قبل المفاوضه	١٦	٦٠٠٠٠	م٢	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
		الفئه بعد المفاوضه	١٦			٥٧,٧١٥	٠	٥٧٧١٥	جاري	٩٢٣,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٣,٤٤٠,٠٠	
٢-٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	الفئه قبل المفاوضه	٥	٣٠,٦٩٨	م٢	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
		الفئه بعد المفاوضه	٥			١٦,٩١٠	٠	١٦٩١٠	جاري	٨٤,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٥٥٠,٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب	الفئه قبل المفاوضه	٨٠	١٠٠	م٣	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لاقات المشروع متواجده
		الفئه بعد المفاوضه	٨٠			٥٥	٠	٥٥	جاري	٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٠٠,٠٠	
اعمال الردم-3													
٣-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمده مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم [مسافة ٢ كم] يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة والنقصان .	الفئه قبل المفاوضه	٣٠	١٢٥,٠٠٠	م٣	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يتم مراجعه السياره المحمله بالعمليه بمعرفه الإداره العامه للمركبات
		الفئه بعد المفاوضه	٩٦			٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-٣	مسافة نقل ١١ كم	الفئه قبل المفاوضه	٤٠,٨٠			٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجده
		الفئه بعد المفاوضه	١٠٦,٨٠			٧,٦٧٧	٠	٧,٦٧٧	جاري	٨١٩,٩٠٣,٦٠	٠,٠٠	٨١٩,٩٠٣,٦٠	
	مسافة نقل ١٧ كم	الفئه قبل المفاوضه	٤٨,٠٠			٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
		الفئه بعد المفاوضه	١١٤,٠٠			٦٥١	٠	٦٥١	جاري	٧٤,٢١٤,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٢١٤,٠٠	
طبقات الاساس -5													
٥-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس - مسافة ٢٠ كم - يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل أتاوة المحاجر الرسمية وعلى الشركة المنفذه تقديم ما يثبت.	الفئه قبل المفاوضه	١٩٥	٦٤,٢٤٠	م٣	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠		٠	
		الفئه بعد المفاوضه	٢٤٨			٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠		٠	
	مسافة نقل ٢١٧ كم	الفئه قبل المفاوضه	٣٩٢			٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠		٠	
		الفئه بعد المفاوضه	٤٤٥			٧,٧١٥	١٠,٨٥٥	١٨,٥٧٠,٠٠٠		٨,٢٦٣,٦٥٠,٠٠٠		٨,٢٦٣,٦٥٠,٠٠٠	
										١١,٣١٧,٣٠٠,٦٠٠	٠,٠٠	١١,٣١٧,٣٠٠,٦٠	

إجمالى ماسبق

عن الشركة المنفذة: يونى بيلد للصناعة والمقاولات
مدير المكتب الفنى /
مدير المشروع /
عن الاستشاري : المكتب الإستشارى الهندسى د. خالد قنديل
مدير المشروع الاستشاري/ ماهر عبد الحميد
عن الهيئة
مهندس/ احمد سامى

أقر انا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المطالب بها سبق صرفها الى المقاول
تمت المراجعة وكتب خصم المنطقة
التاريخ
يدفع للمقاول
ملاحظة
اعتمدت من
م/ محمد نصار

مدير عام المشروعات
م/ كارم إمام

رئيس الإدارة المركزية
م/ مجدى عبد السلام

حالي ١٠	٥٢٥٧٤٧٦١,٨٠	بعد خصم نقد العقد ٥٠٪
سلة م٩	٤٠٢٦٧٠٧٩,٥٠	بعد خصم نقد العقد ٥٠٪
تحت صرفة	١٢,٣٠٧٦,٨٢,٣٠	

الاستقطاعات

٥٪ ضمانة أعمال	٦١٥٢٨٤,١٥
م ت . ص	١١٧٢١٦,٠٥
دسقات	٢٨١٧١٥,٢٥
قراض تأخير	٤٩٢٣٠٧,٢٠
خصم بروتوكول أمصدة	٤,٠٠٠,٠٠٠
جملة الاستقطاعات	٩٥٠٦٦٢٢,٧٥

جملة أمر الدفع ٦,٨٠١,٠٥٩,٥٥

أمر دفع شركة ٥٨٩٤١٠٠,٥٠

أمر دفع ضد ج ٥٨٦٠٨,١٥

أمر دفع تأمينات البحيرة ٣٢٠٨٧٨,٩٠