٦٥
٩/٨

دفعة ٢ م ٢ ١١/٩/٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة)

مستخلص جاري رقم (2)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) (أ) المسافة من الكم 421+000 الى الكم 422+00 بطول 1.0 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة العبور للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير عن المدة من بداية العمل حتى 5 / 03 / 2024

العقد رقم : (2173 / 2022 / 2023) بتاريخ :08/ 06 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	كمية كمية الأعمال	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع أو حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	أعمال السنة قبل 2023/5/4											
9	بالأمر المكتب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية و مجمل على البند الآتي 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - رتابة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر و الالتفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصوتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4	م3	19822,59	19822,59	0,00	19822,59	جاري 2	148669,25			
9-4	ثان اجهاد (300-200) كجم/سم2	75		87004,27	87004,27	0,00	87004,27		7656375,76			
9-6	ثان اجهاد (400-300) كجم/سم2	88										
	أعمال السنة بعد 2023/5/4											
9	بالأمر المكتب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية و مجمل على البند الآتي 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - رتابة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر و الالتفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصوتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4	م3	36755,78	28173,14	57573,72	33926,86	جاري 2	2554514,50			التقارير (المبدئي والاسبوعي) متواجدة
9-4	ثان اجهاد (300-200) كجم/سم2	75		36755,78	28173,14	57573,72	33926,86		64461,03			
	علاوة 1.90 جنيه/م3 لإرتفاع السولار	1,90							6504078,24			
9-6	ثان اجهاد (400-300) كجم/سم2	88		82379,15	0	739019,98	739019,98		16326-1,96			
	علاوة 2.2 جنيه/م3 لإرتفاع السولار	2,20		82379,15	0	739019,98	739019,98					
10	بالأمر المكتب العمل تحريم وتسف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ثان اجهاد يزيد عن 100كجم/سم2) وبحساب طبقاً لمعاصر التسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج التسف مسافة لاتقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الرابط أو الفن المدروج مطابقة للمواصفات وتدمجها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والالتفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 15 %) و رشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) مع إنتاج كافة الشروط الواردة بكراسة المواصفات المعتمدة من قبل استشاري المشروع. ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - السعر لايشمل قيمة المتفجرات. - علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج التسف وتصبح 1.1 جنيه / كم ابتداءا من 2023 /5/4	58	م3	10361,57	0	9824,49	9824,49		569820,42			
	الاجمالي									1898805,16		
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									1898805,16		
	اجمالي قيمة الاستقطاعات									0,00		
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									1898805,16		
	ما سبق صرفه									1130954,48		
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (2)									768850,68		

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السابعة أسيوط
مهندس/ مصطفى على منصور

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري الرائد
مدير المشروع

عن استشاري الصناعة (مكتب التوثيق)
مدير المشروع

المكتب الفني

حرر في / سنة 2023

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة
من بداية العمل حتى
شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١٨٩٨٨٥٤٦,٢٠	
السابق	١٠١٧٨٦٢٦,—	
الحالى	٨٨٠٩٩٢٠,٢٠	
ساهم ١٪	٨٨٠٩٩٢,٢٠	
مستحق صرفه	٨٧٢١٨٢١,—	
الاستقطاعات	٢٦٢٥٠,—	
رسم دمغة اصلى	٨٦٩٥٥٧١,—	
رسم دمغة اضافى	١٦٣٨٠٤٢,٠٥	
امانات	٧٠٥٧٥٢٨,٩٥	
ايرادات	٧٠٥٧٥٢٨,٩٥	
جملة الاستقطاعات	٦٣٥٧٥٢٨,٩٥	
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى سنة 20
علاقات الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
..... روجع.....
شيك
بمبلغ يعتمد سحب اذن صرف
تحريرا فى..... سنة 20 رئيس الحسابات
(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاشارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
	١٨٩٨٨٥٤٦,٢٠								
	١١٣٠٩٥٨٢,٤٨								
	٧٦٧٨٩٦٦,٦٨								
	٦٠٣١٩٨,٦٨								

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

الموضوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة 20

قيمة التحويل

قرش	جنيه

قرش	جنيه

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

تحريرا فى / سنة 20

دمغة ٢٠٢٤/٦/١٠	دمغة ٢٠٢٤/٩/١١
اصلى ١٦٣٨٠٤٢,٠٥	اصلى ٧٠٠٠٠٠,-
دمغات ٢٧٨٣٨,-	دمغات ١٦٣٩٧,-
م ت ص ١٥٦٠٠,-	م ت ص ٦٦٦٦,٧٠
أوامر الدفع	أوامر الدفع
ضرائب ٧٨٠٠٢,-	ضرائب ٣٣٣٣٣,-
الشركة ١٥٠٦٦٠١,٦٥	الشركة ٦٤٣٦٠٣,٣٠

الجملة

تحويل فى أغسطس ٢٠٢٤ الحساب الجارى النظامى الشامل (منقول الحساب) ب مبلغ ١٠٠٠,١٠٠٠,— ٤٢٢,١٠٠٠,—