مشروع: أعمال الجسر التربى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) استكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٥٨+٣٠٠ إلى الكم ٣٥٩+٨٠٠ بطول ١,٥ كم تجاه العلمين.

تنفيذ : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/٠٢/٢٩)

مستخلص جارى رقم (١)

المقاول: شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٢/١٠٩١/٢٠٢٣)

م	بيان الأعمال	الكمية		مقدار الثمن المتعاقد	مقدار الأعمال عن المدة السابقة	مقدار الأعمال عن المدة حتى الآن			مقدار الأعمال عن المدة حتى الآن		مستخلص رقم سابق		قيمة المستحق عن الاستخلاص		ملاحظات
									جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة: حفر التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة ٩٥(% من الكثافة الجافة القصوى)ومحمل على اليد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	20.00	م٣								610,300.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر فبراير سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	25.00	م٣	25,698.00	0.00	24,412.00	24,412.00	0.00	610,300.00	0.00	0.00	0.00			
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) حفر التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥(% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على اليد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وتلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لتفادى نتائج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لطرق اماكن المرور وتلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١,١ جنية لكل ١ كم بالزيادة	33.00	م٣								151,529.70	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر فبراير سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	41.30	م٣	3,663.00	0.00	3,669.00	3,669.00	0.00	151,529.70	0.00	0.00	0.00	1,114,685.60	0.00	
	السعر خلال شهر مارس سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	43.40	م٣	27,037.00	0.00	25,684.00	25,684.00	0.00	1,114,685.60	0.00	0.00	0.00	399,025.50	0.00	
	السعر خلال شهر ابريل سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	43.50	م٣	9,656.00	0.00	9,173.00	9,173.00	0.00	399,025.50	0.00	0.00	0.00	2,193,687.60	0.00	
١-٣	اعمال تحميل وتوريد طبقة تحتية للهراسات (طبقة الاساس) باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم حتى منسوب ٩٠ جزء وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشغيل الجسر وتكثيف رملية نهاية (الرولر) لا تقل عن ١٠٠ (% درجة بالمياة الاصولية فى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ١٠٠% يحسب زيادة ١ جنية عن زيادة نسبة الدمك لكل ١% جنيها للمتر المكعب. السعر يشمل حق تشوينات وتنظيف واعتبارات ونقل سواق لاصل حتى مسافة ٢ كم بشرط قيمة المادة المحجرية. مسافة نقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٠ لكل كم زيادة	85.00	م٣								2,193,687.60	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر مايو سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	101.40	م٣	22,773.82556	0.00	21,634.00	21,634.00	0.00	2,193,687.60	0.00	0.00	0.00	2,492,236.80	0.00	
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة ٩٨ كم-٢٠ كم = ٩٦ كم (١,٠٢٩٦ = ١٤٤)	144.00	م٣	18,219.06045	0.00	17,307.20	17,307.20	0.00	2,492,236.80	0.00	0.00	0.00	363,451.20	0.00	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٤ كم-٢٠ كم =٣٤كم (١,٠٢٩٦ = ٨٤)	84.00	م٣	4,554.765112	0.00	4,326.80	4,326.80	0.00	363,451.20	0.00	0.00	0.00	281,242.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكثارة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	13.00	م٣	22,773.82556	0.00	21,634.00	21,634.00	0.00	281,242.00	0.00	0.00	0.00	71,934.00	0.00	
٢-٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بمساقات تتراوح بين ٣ الى ١٠ الى ٢٠ سم بنسبة (١:١) بنسبة المتخلص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او الودرة (اقل من منخل ٢٠٠) تهتها او مواد طفلية او يوبة العمل يتم تلقيمها كطبقة تأسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق ٦٠٠ سم حتى اخفى منسوب للمياة الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا يعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة ٨ (kg) طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالصنعة على كل السطح الخورى وتهو العمل طبقا لاصول الصناعة المعتمدة. مسافة نقل ٢٠ كم . كلفة تسلمة الخامة المادة المحجرية. يتم احتساب ١,٣ جنية لكل كم زيادة فى النقل	310.00	م٣								71,934.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر اكتوبر سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	315.50	م٣	240.00	0.00	228.00	228.00	0.00	71,934.00	0.00	0.00	0.00	221,684.40	0.00	
	السعر خلال شهر يناير سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	324.10	م٣	720.00	0.00	684.00	684.00	0.00	221,684.40	0.00	0.00	0.00	236,527.20	0.00	
	السعر خلال شهر ابريل سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	345.80	م٣	720.00	0.00	684.00	684.00	0.00	236,527.20	0.00	0.00	0.00	8,052,262.40	0.00	
	السعر خلال شهر مايو سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	347.20	م٣	24,412.80	0.00	23,192.00	23,192.00	0.00	8,052,262.40	0.00	0.00	0.00	2,191,259.20	0.00	
	علاوة مسافة نقل لثمن لمسافة ٨٨ كم ١,٣٢٩٦٨٥=٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	26,092.80	0.00	24,788.00	24,788.00	0.00	2,191,259.20	0.00	0.00	0.00	619,700.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكثارة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	26,092.80	0.00	24,788.00	24,788.00	0.00	619,700.00	0.00	0.00	0.00	18,999,525.60		
							إجمالي قيمة المستخلص								

(فقط مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الفا وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيها وستون قرشا فقط لا غير)

مكتب جهاز الاشراف متواجد

العلامات الارشادية متواجدة

الوحدات المشروع متواجدة

مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون

مسئول تأمين سلامة المرور متواجد

العمال ومهندسون العمل متواجدون

التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة

تراعى خصم التجارب المعملية

الحد الأدنى من المعدات متواجد

البرنامج الزمنى للمشروع متواجد

وثيقة التأمين متواجدة

تراعى تطبيق لمعوض العقد

الحساب الآلى متواجد

خصم عدم تواجد موظف طوال فترة التنفيذ

الشركة : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

مهندس الشركة

م/ محمد نادر

استشارى الصناعة (XYZ)

م/ محمد خليل

مدير مشروع المقاول

مكتب مراجعة الحسابات

استشارى عام SYSTRA

م/ علاء عبدالتواب

أنت المراجعة فنيا فقط

مدير مشروع (الهيئة)

م/ ماريريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسنى فياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... حق صرفها فى المقاول

تحريرا فى :

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....

تحريرا فى :

يعتمد ... (٣٠/٣/٢٠٢٤) رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هانى محمد محمود "

٥٧

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

تعد المستندات :
القدرة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصري
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه	
											١٨٩٩٩٥٢٥,٦٠

جملة المبالغ السابق صرفها — —

الباقي للمقاول ١٨٩٩٩٥٢٥,٦٠

خصم عدم تواجد مدير المشروع	١٠٠٠٠,—
دفعة ن ٥/٦/٢٠٠٤	١٨٩٨٩٥٢٥,٦٠
	٧٠٠٠٠٠,—
الباقي	١١٩٨٩٥٢٥,٦٠
دفعة ن ١٢/٨/٢٠٠٤	١٠٠٠٠٠٠,—
باقي	١٩٨٩٥٢٥,٦٠

باقي المستخلص ١٩٨٩٥٢٥,٦٠

١٨٩٩٩٥٢٥
٩٤٩٩٧٦,٢٠
٤٥١٣٨٥,٤١
٩٠٠٠,—

خصم لعدم تواجد مدير المشروع

٤٥٨١١,٧٠ دمغات
١٨٩٤٧,٨٠ ض.ت.دمغ
٢٠٠٠,— مهندسية
٥٠٠,— تشييد وبناء

الجملة ١٧٩٤٩٦٤,٨٠ مركة
٩٤٧٢٩,٢٠ ض.م

جملة قيمة التحويل	٩٩٨٢١,٥٠
جملة قيمة التحويل	١٨٨٩٧٠٤,١٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم ١٠٠٠٠٠,— دفعة ن ١٢/٨/٢٠٠٤ بتاريخ

الإستقطاعات
ضماناً أعمال ٩٤٩٩٧٦,٢٠
دمغات ٢٢٨٩٦٨,٢٥
ض.ت.دمغ ٩٥٢٢٨,١٠
انتاج ٦٩٦,٤٠
تنمية ١٠٤,٤٠
مهندسية — } تقصير مبلغ م
تشييد وبناء —
تأمين نهائي على الحساب الجاري لسلم القطار الكهربي (العمر الدخت/مطروح) (برج العرب/الدلميس) يكون ١,٥ اتجاه مطروح ١٠٠٠٠٠,—
المكتب يكون ٢,٥ اتجاه رأس م ١٠٠٠٠٠,—
٢٢٧٤٩١٢,٤٥
→ ٦٧٢٥٠٨٦,٥٥

الإستقطاعات
دمغات ١٦٠٢٩٦,٨٠
ض.ت.دمغ ٦٦٦٦٧,—
٢٢٧٠٦٢,٨٠
→ ٦٧٧٥٩٢٤,٢٠

مركة ٦٤٢٩٦٠٤,٢٠
ض.م ٢١٢٢٢٤,—

تسلمت التحويل رقم

بشركة ٦٢٤٨٨٩٦,—
ض.م ٤٧٦١٩٠,٥٥

أقر بأني أوافق على هذا الحساب بناء و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول — التاريخ

ستة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار.