١٢٠
ع ٩/٨

صفحة (١/١)

مستخلص جاري رقم (١)

عن جملة : إستلام تنفيذ أعمال الحصر الترابي والأعمال الفنية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (القاهرة - أبوسمبل)

تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (مناقوط أبوهاج) المسافة من كم من المحطة ٤٤٠+٩٨٠ إلى كم ٤٤١+٥٢٠ من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب ٢٠٠.٠ و من منسوب القرمة للمحطة مرواح (بالأمر المغاير).

تنفيذ: شركة حسين تكر للمقاولات و توريد مواد البناء

عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤

م البند	نوع العمل	قيمة البند المنفذ قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بعقد مقايسة	كمية البند بعقد مقايسة مضافة	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	كمية الأعمال التي تمت حتى تاريخه	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى تاريخه قرش / جنيه	الباقي بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	٢ - أعمال الأتربة بقطاع مصحوبة من ٢٠٢٠										
	٢-٢ أعمال مقايسة من ٢٠٢٠ حتى مايو ٢٠٢٤										
	بأمر المكتب اعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الحصر و الأكتاف (نسبة تحمل بالكهربائيا لا تقل عن ١٥٠%) و رشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهزازات للوصول الى قصى كثافة جافة (98 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التأكد عليها للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية الموضحة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب فكرة ١.٠ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان و تصبح ١.٢ جنيه لكم ابتداء من ٢/٥/٢٠١٣ . - السعر يشمل عمل تشويدات وتنقيط واختبارات و النقل لموقع العمل والبند لا يشمل القيمة المعجرية	٩٦,٢	م٣	٠,٠٠٠	٥٠٢٢٠٠	٠	٨١٤٠٠٠	٨١٤٠٠٠	جاري ١	٥٤٢٠٠٨٠,٠٠		مكتب جهاز الإشراف متواجد المعمل متواجد - معدات متواجدة برنامج المشروع متواجدة الجدول الزمني الخاص بالخط متواجد وثيقة التأمين متواجدة المهندسون متواجدون (التقارير اليومية - الأسبوعية - الشهرية) متواجدة
	قيمة البدء المعجرية للتربة بالإضافة الى نسبة الدمك ٢٥ ١٢٥% استقطاعات	٥٨,٨١	م٣	٠,٠٠٠	٥٠٢٢٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٤٠٠٠,٠٠	٨٦٤٠٠٠,٠٠	جاري ١	٤٧٨٦٣٢٠,٠٠		عدد (١) حاسب آلي و ملحقاته في الجهاز الإدارة بالقاهرة
	فكرة مسافة نقل ٣٣,٠ - ٢ = ٣١) كم	٤٦,٥٠	م٣	٠,٠٠٠	٨١٢٦٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٤٠٠٠,٠٠	٨٦٤٠٠٠,٠٠	جاري ١	٣٧٨٥٦٠٠,٠٠		
									٦٤٠٤٢٤٠٠	٦٤٠٤٢٤٠٠	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٦٤٠٤٢٤٠٠,٠٠	
	إجمالي قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠	
	إجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات									٦٤٠٤٢٤٠٠,٠٠	
	ما سبق صرفه									٠,٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص رقم (١)									٦٤٠٤٢٤٠٠,٠٠	

تحرر في / سنة ٢٠٢٤

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
مدير عام مشروعات الهيئة العامة للطرق و الكباري
م. إسلام محمد شوقي

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
مدير مشروع الهيئة العامة للطرق و الكباري
م. أحمد عبد العال

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
مدير الإدارة الهيئة العامة للطرق و الكباري
م. ميسا موسى أمين

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ مصطفى علي

El Dawlia For Surveying & Maps

(7)

مستخلص (1)	٣٠٠٠٠٠٠
الاستقطاعات	١٣٢٢٨١٩٠
دمغة ٦٨٩٦٨٫٢٠	
ت.م.ق ٢٨٥٧١٫٤٠	
التأمين ٦٢٦٤٠٫٢٠	
تشغيل ١٠٤٫٤٠	
مصلحة ميكانيكا ٢٩٠١١٫٥٠	
تشغيل وبناء ٠٠٠٠	
أوامر الدفع	
ضريبة ١٤٢٨٥٧	
أمانات الشركة ٢٧٢٤٨١١٫١٠	

أجمالي الأعمال السابقة	١٤٠٤١٥٠٠
المستخلص	١٤٠٤١٥٠٠
١٪ محاصة	١٤٠٤١٥
صافي المستخلص	١٢٩٠١٠٨٥
دفعة (1)	٣٠٠٠٠٠٠٠
الباقي	١٠٩٠١٠٨٥
دفعة (2)	٥٩٠١٠٨٥
الباقي	٥٠٠٠٠٠٠

مستخلص (2)	٥٩٠١٠٨٥
الاستقطاعات	٣٨٧٨٤٩٫٥٠
دمغة ١٪	٥٠٢٠٧٥
دمغة ت.م.ق	١٣٥٢٧٨٫٧٠
ت.م.ق ٥٦٢٠٠٫٨٠	
تأمين للغير	٢٩٨٤٩٤٥
أوامر الدفع	٢٠٢٢٥٨٥٫٥٠
ضريبة	٢٨١٠٠٤
الشركة	١٧٤١٥٨١٫٥٠

إجمالي الأعمال السابقة	١٤٠٤١٥٠٠
المستخلص	١٤٠٤١٥٠٠
١٪ محاصة	١٤٠٤١٥
صافي المستخلص	١٢٩٠١٠٨٥
دفعة (1)	٣٠٠٠٠٠٠٠
الباقي	١٠٩٠١٠٨٥
دفعة (2)	٥٩٠١٠٨٥
الباقي	٥٠٠٠٠٠٠

إجمالي الأعمال السابقة	١٤٠٤١٥٠٠
المستخلص	١٤٠٤١٥٠٠
١٪ محاصة	١٤٠٤١٥
الاستقطاعات	
دمغة ١٪	٥٠٢٠٧٥
دمغة	٨٤٣٤٩٫٢٥
	٢٥٣٠٤٧٫٦٠
	٤٠
توقيع وتوابع	
	٦٣١٨٦٫٧٥
إجمالي الاستقطاعات	١١٠٢٦٥٩٫
الباقي	١٤٩٣٨٨٤٢٫

مدير إدارة الرقابة
مصطفى علي محمد منصور

يتم خصم مبلغ ٩٩٢٩٢٥ جنيه كتأمين نهائي لعملية الحصر الرابع لمسار القطار الكهربائي الخط الثاني - القطاع الثالث (منشاوي - حرم) لتنفيذ المسافة من الكم ٨٨+٤٤٤ إلى الكم ٧٢٠+٤٤١ بطول ٢٫٨٤٠ كم من منسوب ٢٠٫٠٥ م حتى منسوب ٢٩٫٠٠ م من منسوب القرار وخصم مبلغ ٩٩٢٩٢٥ جنيه كتأمين نهائي لتنفيذ المسافة من الكم ٨٨+٤٤٤ حتى الكم ٧٢٠+٤٤١ بطول ٢٫٨٤٠ كم من منسوب ٢٩٫٠٠ م حتى منسوب ١٨٫٥٠ م من منسوب القرار وخصم مبلغ ٩٩٢٩٢٥ جنيه كتأمين نهائي لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٦+٤١٠ حتى ٢٠٠+٤١٢ بطول ٢٫١٣٤ كم لاستكمال أعمال الحصر الرابع حتى منسوب القرار من م ا جاري عقد ٢٠٢٢٨٢٨٣ ٢٠٢٤