٢٦٠
١ ٩/٨

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) (قطاع العالمين - فوكة) فى مسافة من الكم 060+461 الي الكم 100+461 بطول 0,040 كم

تنفيذ : شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة

من بداية العمل حتى: 28 /4/ 2024

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/1409) مؤرخ في 2024/4/17

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	قرش	المستقطع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
3	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - يراعى حجم التجارب العملية - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تامين جميع اخطار المقاولين سارية حتى 2025/4/17 - وثيقة تأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2025/4/17 - يراعى تطبيق نصوص العقد - تجهيزات الموقع متواجدة - يوجد كرفان متحرك بالموقع
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد ونقل تربة صالحة للردم و المطبقة للمواصفات و تنفيذها باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك 25 سم الاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحميل كالبفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمة و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوه 1.5 جنية لكل 1 كم بالزيادة . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الى الكم 504 - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يتم احتساب 1جنية عن زيادة نسبة الدمك لكل 1%	101.4	م3	4,928.67311	0	4600	4600	466,440	0	0	0	466,440	0	
		279	م3	4,928.67311	0	4600	4600	59,800	0	0	0	1,283,400	0	
	علاوة مسافة النقل 188 كم	13	م3	4,928.67311-	0	4600	4600	1,809,640						
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية													
							إجمالي قيمة المستخلص	مليون وثمانمائة وتسعة الفا وستمائة واربعون جنيها مصرى فقط لا غير						

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"المثنى محمد محمود طه"

مدير المشروع (شركة سكاى لايت) — م/ أشرف الهدى

مهندس الاستشارى (المساحة) — م/مصطفى جميل

مهندس الاستشارى (د.سعد الجيوشي) — م/مصطفى نجم

مدير المشروع (الهيئة) — م/ أيمن عبد الله الحكاوي

الاستشاري العام [سيترا] 13 5 2024

مدير عام (المشروعات) (الهيئة) — م/ محمد حسني فياض

الإقرار على هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبين بظهره و قدرها ..... سبق صرفها الى المقاول
تحريرا في
..... يدفع لمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....
تحريرا في :

من حساب الهيئة

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

تاريخ المستند :

القيمة :

حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع بعده)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه	
										١٨٠٩٦٤٠/

جملة المبالغ السابق صرفها		—
الباقى للمقاول		١٨٠٩٦٤٠/

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

		١٨٠٩٦٤٠/
		٩٠٤٨٢/
		٤٣٨٢٨/١٦
		الجملة

الاستقطاع

٩٠٤٨٢/٥ ١٪ ض.م.ت.ص

٤١٧٦٠/ دمغات

١٣٣٤/٦٥ ت.م.ع

٢٠٤/٤٠ ضريبة

٦٢٦/٤٠ أتاوى

٢٩٠٩/٩٠ مصروفات

١٥٢١٧/٢٥

الصافى ١٦٥٦٥٢/٦٥

٨٦١٧٢/٢٥ م.ض

١٥٧٠٢٤٩/ الإجمالى

جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول ١٧٢٢٤٦/٦٥

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.