الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

٤ / ١١٤ / ٩١٨

العقد رقم : (964 / 2023 / 2024) بتاريخ : 10 / 01 / 2024

مستخلص جاري رقم (1)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم 350+289 الى الكم 350+309 بطول 20.0 كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة إيماك للمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى 12 / 02 / 2024

رقم البند	نوع العمل	القدر طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بأمر مقايسة متعددة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنظيف ذات الطبيعة الزراعية المثقلة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.	٦,٠٠	م2	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٠٠,٠٠	٤١٠٠٠,٠٠	جاري 1	٢٤٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٠٠٠,٠٠	
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										
	المسافه حتى 500 متر	٢٣,٠٠	م3	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	جاري 1	١٦١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١٠٠٠,٠٠	
2-1-1	علاوة زيادة سولار 0.5 جنية / م3 ابتداً من 2023/5/4م	٠,٦٠	م3	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	جاري 1	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	
2-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										
	المسافه حتى 500 متر	٢٦,٠٠	م3	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠	جاري 1	٢٩٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٤٠٠٠,٠٠	
2-2-1	علاوة زيادة سولار 0.7 جنية / م3 ابتداً من 2023/5/4م	٠,٧٠	م3	٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠	جاري 1	٧٩٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٨٠٠٠,٠٠	
2-3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										
	المسافه حتى 500 متر	٣١,٥٠	م3	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	جاري 1	٤٠٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٥٠٠,٠٠	
2-3-1	علاوة زيادة سولار 0.8 جنية / م3 ابتداً من 2023/5/4م	٠,٨٠	م3	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	جاري 1	١٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	
3-1	بالحفر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البلد الآلى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لاتقل عن 500 متر 2 - ازيلة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .										
	ذات إجهة (300-400) كجم/سم2	٨٨,٠٠	م3	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	جاري 1	٣٠٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٨٠٠٠٠,٠٠	
	علاوة 2.2 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4	٢,٢٠	م3	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	جاري 1	٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	
	علاوة لكل زيادة فى الاجهاد مقدارها 100 كجم/سم2 و ذلك للكميات المنفذة	٦,٠٠	م3	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	جاري 1	٢٠٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٠٠٠,٠٠	
	علاوة لكل زيادة فى الاجهاد مقدارها 100 كجم/سم2 و ذلك للكميات المنفذة بعد 2023/5/4	٧,٠٠	م3	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠٠٠,٠٠	٨٩٠٠٠,٠٠	جاري 1	٦٢٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٣٠٠٠,٠٠	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الترعة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الترعه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب مواد الاضافات زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او التفصل و تصبح 1.6 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل شوينات و تخليط و اختبارات و نقل انواع العمل على مسافة 2 كم. - و البند لا يشمل الكمية المدحوجة.										
	مسافة النقل حتى 2 كم	٦٠,٠٠	م3	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	جاري 1	١٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	
3-1-1	علاوة [illegible] 1.6 جنية / م3 ابتداً من 2023/5/4	١,٦٠	م3	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	جاري 1	٣٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠٠,٠٠	
	الاجمالي								٢٠١٥٦٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٥٦٩٠٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٢٠١٥٦٩٠٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات										٢٠١٥٦٩٠٠,٠٠	
	ما سبق صرفه										٢٠١٥٦٩٠٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)										٢٠١٥٦٩٠٠,٠٠	

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمني الخاص بالعقد
*لوحات المشروع متواجدة
*التقارير (اليومي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة.

يراعي تطبيق نصوص العقد

وسائل تأمين سلامة المرور

* مهندس سلامة المرور ومدير المشروع متواجدة

عدد (٢٢) سيارة دفع رباعي متواجدة من برامج المشروع

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره ..... سبق صرفها الى

المحاسب

المقاول تحريراً في / سنة 2023

مدير عام المشروعات
م / مصطفى شعبان البدري

عن الاستشاري المساحة XYZ
م / محمد عبدالرحمن سالم

يعتمد ....
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ فاروق الجوار

يدفع الى المقاول مبلغ ..... على الحساب

مهندس الاشراف
م / مصطفى محمد عبد الله

عن الاستشاري
م / حازم محمد مهران

تحريراً في / سنة 2024

ملاحظة الغفات

Mivida New Cairo City Share

إسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى	قرش	جنيه
	بيان الاعمال التى تمت الان	—	٢٠١٥٦٩٠٠
	محجوز		
	مصرح بصرفه		
	سابق صرفه	—	—
	مستحق صرفه	—	٢٠١٥٦٩٠٠

		قرش	جنيه
الاستقطاعات			
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه