EG CONTRACK
المقاول

الاستشاري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة (فوكة-مطروح)
المالك

مستخلص رقم (١) جاري
العقد رقم : ١١٨٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

[redacted]

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤-٠٥-٢٧

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع
١	الاصل الاستشارية والمجسات										
١,١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة وحتى أن يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقا لتقرير التربة والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى الموقع مهما كانت الظروف الصعبة بالموقع ونقل جميع الشركات اللازمة من مكان نقلها إلى الموقع ثم نقلها لخارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاصل و استخراج التقارير واعتمادها من جهة الأطراف وكل ما يلزم للعمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية لهيئة الطرق و الكباري و الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي.	٢٣٦,٠٠	٤٥٠	م.ط	٠	١٥١,٠٠	١٥١,٠٠	جاري	٦٧,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٩٥٠,٠٠
٣,٠	اعمال الخرسانة :-										
٣,١	الخرسانة العادية:										
	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بالصك المطلوب لسفلى البربخ بالجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ ومحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٢٥ كجم/سم٣ خرسانة عادية والتي تشمل الخرسانة الجاهزة والمشدات والتنك والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والاختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات .	٣٤٥,٧٦	٢,١٢٠	م٣	٠	٢٢٧,٠٠	٢٢٧,٠٠	جاري	٤٨١,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨١,٢٤٠,٠٠
٣,٢	الخرسانة المسلحة										
	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه Fair Face الزوم البربخ مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والصك ميكانيكي وعلى الاقل لمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٣ والتي تشمل عمل الشدات وتقديم ومعالجة للخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتي لا تشمل حديد التسليح مضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) حتى العمر المكعب وذلك لزيادة الـ (DURABILTY) الى ١٢٠ سنة	١٧٣٤,٢٢	٤,٥٥٠	م٣	٠	١١٥٩,٠٠	١١٥٩,٠٠	جاري	٥,٢٧٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٧٣,٤٥٠,٠٠
٤,٠	حديد التسليح من النوع (DWR (FY = 500 Mpa :-										
	بالطن توريد وتركيب حديد تسليح بالأقطار المطلوبه وبالجهد المطلوب والتي تشمل سلك الربط والكراسي والوصلات والاسبورات وبالوكات عمل الغطاء الخرسانى والمفتاح الحائط طى المسافات بين الاسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصممه لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشه لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	٢٦٣,١٣	٥٣,٠٠٠	طن	٠	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	جاري	٨,٤٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٨٠,٠٠٠,٠٠
٥,٠	اعمال المواسير بقطر ١ متر:-										
	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانة مسلحة قطر ١م اللازمة لمنظومة الصرف الصحي على ان تكون المواسير من اجود الانواع رتبة ١	وبخلية من المشروع والصور وتوافق عليها الادارة وعلى ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التى توافق عليها الهيئة وتعليمات الجهاز الاشراف واللفة غير محمل طبها فرملة الخرسانة العلوية او الجانب او الردم والعمل حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف وتشمل عمل الاختبارات اللازمة على المواسير واللفة غير شاملة الردم حول باطن المواسير .	١٠٨٨,٩٧	٤,٩٥٠	م.ط	٠	٧٣١,٠٠	٧٣١,٠٠	جاري	٣,٦١٨,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦١٨,٤٥٠,٠٠
٦,٠	عزل للرطوبه للاسطح الخرسانية الملامسه للتربه:-										
٦,١	بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسه للتربه على أن يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهه المصممه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصممه للعزل.	٢٤١٦,٣٩	٩٠	م٢	٠	١٤٤٨,٠٠	١٤٤٨,٠٠	جاري	١٣٠,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٣٢٠,٠٠
٦,٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع polyethylene 400 micro اسفل الخرسانه العادية طبقا للمواصفات وتعليمات الاستشاري .	١٧٠٤,١٥	١٢٠	م٢	٠	١١٣٧,٠٠	١١٣٧,٠٠	جاري	١٣٦,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٤٤٠,٠٠
٧,٠	فواصل التمدد:-										
٧,١	فواصل مرنه (volclay water stop) لمنع التسريب (سوبلينج بار دول):- توريد وتركيب ووتر ستوب (volclay water stop) من شرائح مائية متمددة للمائية من النوع الذي ينتفش في حالة صب الخرسانة المسلحة عليه وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البربخ في منطقة الفاصل الانشائي وعند اتصال سطح الشبشة المسلحة بالحائط الخرسانى ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرسانى جهة الردم وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بفرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه اليه وعلى أن يتم توريد لووتر ستوب من احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الاكسسوارات او ما يماثله وذلك طبقا للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركه المنفذه.	٦٥٣,٤٧	٢٢٠	م.ط	٠	٣٩٩,٠٠	٣٩٩,٠٠	جاري	٨٧,٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧,٧٨٠,٠٠
	اجمالي الاعمال								١٨,٢٧٥,٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٢٧٥,٦٣٠,٠٠
	اجمالي ما سبق صرفه								٩١٢,٧٨١,٥٠	خصم ٥٪ كجزء التعاقد	٠,٠٠
	الاجمالي								١٧,٣٦٢,٨٤٨,٥٠		١٨,٢٧٥,٦٣٠,٠٠

ثمانية عشر مليوناً ومائتان وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة وثلاثون جنيهاً فقط لا غير

تحريراً في / ...../..... سنة ٢٠٢٣

قرش .....

يدفع الى المقاول مبلغ .....

ملاحظة" الثبات.....

على الحساب/نهائيا

غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من/.....

مدير المصلحة/.....

المحاسب/.....

عن استشاري سيستراتا
م/ محمد صبري
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

م/مرقص ادوارد
التوقيع/

شركة ايجي كونتراك
لإنشاء الطرق
EGCONTRACK
Contracting & Real estate investment

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
"منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود

ملاحظات

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
لوحات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
- تم عمل التجارب المعمليه
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- التقرير المبدئي متواجد
- وثيقة التأمين حوادث سارية حتى ٢٠٢٤-٠٨-١٤
- وثيقه تأمين اخطار مقاولين سارية حتى ٢٠٢٤-٠٨-١٤
- تم تسليم عدد (١) ماكينة تصوير ٦٠٥ الي الادارة العامة للمعلومات بالهيئة بالقاهرة .

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد المرفقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه	١٨٢٧٥٦٢,- ١٧٢٦١٨٤٨,٥٠

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم — بتاريخ

٨٢٧٥٦٢٠,- دفعه

الاستقطاعات

١٨٩٥٥٤,- دمغات
٧٨٨١٦,- ت.ص.ب
~~دمغة أطباء~~
~~دمغة تنمية~~
٤٢٧٢٤,- صحى هندسية
٥٠٠,- دمغ تشييد

٢١٧١٠٤,- جملة
٧٩٥٨٥٥,- الصافى
٢٩٤٧٨,- الباقى م

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

١٨٢٧٥٦٢,-

١٧٢٦١٨٤٨,٥٠
٨٢٧٥٦٢٠,- دفعه
٩٠٨٦٢١٨,٥٠ الباقى

١٨٢٧٥٦,٢ ١٪ ت.ص
٩١٢٧٨١,٥ ٥٪ خامة عمل

الجملة

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم ٧٥٦٤٤٤٨٦ شركة

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول — التاريخ

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.