EGYPT STONE

contractor

الهيئة القومية للأنفاق

الهيئة العامة للطرق والكباري

Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

مستخلص رقم (2) جاري

عن مشروع / تنفيذ عدد 1 بريخ عند كم 564+613 أسفل جسر القطار السريع

تنفيذ / ايجبت ستون [illegible] والتوريدات

في المدة من بدء العمل حتى 2024/09/12

البند	نوع العمل (طبقا للتفاوض)	الكمية بعد المفاوضه	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
5.1	الخرسانة العادية:- بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بالسمك المطلوب أسفل البريخ باجهاد 250 كجم /سم2 ومحتوي أسمنتي لا يقل عن 300كجم/سم3 خرسانة عادية والفئة تشمل الخرسانة الجاهزة والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والاختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات. .	247.00	2,175.00	م3	0.00	217.0	217.000	جارى	471,975.00	0.00	471,975.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده
5.2	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه air Face لزوم البريخ مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم2 و محتوي الاسمنت لا يقل عن 450 كجم /سم2 والفئة تشمل عمل الشدات والفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح. * اضافة مادة CORROISION INHIBITOR علي المتر المكعب وذلك لزيادة DUARABILTY الي 120 سنة	1019.00	4,790.00	م3	0.00	1019.0	1019.000	جارى	4,881,010.00	0.00	4,881,010.00	لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون
6.1	حديد التسليح من النوع DWR (FY = 500 :- بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الربط والكراسي والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	195.00	69,480.00	طن	0.00	195.0	195.000	جاري	13,548,600.00	0.00	13,548,600.00	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجد
7.0	عزل الرطوبة للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة :-											
7.1	بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجة من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة علي أن يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل.	1301.00	100.00	م2	0.00	1301.0	1301.000	جاري	130,100.00	0.00	130,100.00	- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
7.2	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع polyethylene 400 micro أسفل الخرسانة العادية طبقا للمواصفات وتعليمات الأستشاري.	1001.00	120.00	م2	0.00	1001.0	1001.000	جاري	120,120.00	0.00	120,120.00	- تم عمل التجارب المعمليه
8.1	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الإنشائية بعمق 2.5 سم وبعرض 1 سم بمادة قابلة للإنضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش ومانعه لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة ذات مركب واحد بأساس Silyl-Terminated polyether polymer لحشو فواصل التمدد والأنكماش الأنشائية والمادة تسمح بسماحية حركة (او)50 طبقا للمواصفة القيسلسية ASTMC 719 ولها استطاله 100% طبقا للمواصفة القياسية ASTMC 1382 ولها مقاومة شد 1.5 ميجا باسكال طبقا للمواصفة ASTMD412 ولها قوة 8.1 التصاق عالية بجوانب الفاصل مقدارها 6.4 كجم / سم 2 طبقا للمواصفة 794 ASTMC كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوادم والكيماويات والمادة من انتاج الشركات المتخصصة وعلي المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوائق وتنفيذ المادة بالإستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	53.00	280.00	م.ط	0.00	53.0	53.000	جاري	14,840.00	0.00	14,840.00	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدائي متواجد - وثيقة التأمين حوادث سارية حتي 05 - 02 -2025 وثيقة تأمين أخطار مقاولين سارية حتي 05 -02-2025
9.0	فواصل مرنه من ماده بي في سي لمنع التسرب (ووتر ستوب) :- بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مرنه من ماده بي في سي بعرض 32 سم وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البريخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال الحائط الخرساني بسطح اللبشه المسلحة وبالسقف ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني للحائط من الجهتين وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ علي حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلي أن يتم توريد الووتر ستوب من إحدي الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقا للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة.			م.ط								
	بالمتر الطولى توريد وتركيب (water stop) من النوع O طبقا للرسومات ألمعتمده من الاستشاري.	100.00	570.00	م.ط	0.00	100.0	100.000	جاري	57,000.00	0.00	57,000.00	
	بالمتر الطولى توريد وتركيب (water stop) من النوع V طبقا للرسومات ألمعتمده من الاستشاري.	990.00	280.00	م.ط	0.00	400.0	400.000	جاري	112,000.00	0.00	112,000.00	
	اجمالي الاعمال (التفاوض)								19,166,645.00	0.00	19,335,645.00	١٠٠٪ مفاوض
	اجمالى ماسبق صرفه										12,581,531	
	الاجمالي										6,754,114.00	

عن الشركة المنفذة

م /أحمد النبوى

عن إستشاري سيسترا

م/ محمود أبو السعود

مدير المشروع

المهندس/ محمد حاتم

مدير مشروعات الهيئة

مهندس محمد فياض

ست ملايين وسبعمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة عشرفقط لا غير

تحريراً فى ..... سنة 2024

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... .

ملاحظة : الفئات .....

يعتمد ،

المحاسب / .....

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريراً فى ..... سنة 2023

يعتمد ،

رئيس الادارة المركزية

"منطقه غرب الدلتا"

"الاسكندريه – مرسى مطروح"

عميد مهندس/ هانى محمد محمود طه

٢٠٢٤/١٠/٢٩

اسم العمل ....
اسم المقاول ....
رقم ومقدار التصديق ....
بند الميزانية ....

القيمة		بيان المنصرف من المقاولة
قرش	جنيه	
		بيان الاعمال التى تمت الآن
		محجوز
		مصرح بصر
		سابق صرفه
		مستحق صرفه

قرش	جنيه	الاستقطاعات
		رسم دمغة اصلى
		رسم دمغة اضافى
		امانات
		ايرادات
		جملة الاستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق

اعمال الاعمال ١٩٣٣٥٦٤٥ ...
السابق ١١٩٥٢٤٥٤,٤٥
٧٣٨٣١٩,٠٠
٦٧٥٤١١٤
دفعة لـ ... ١٢/١٥
الباقى ٦٢٩٨٧٦,٠٠ ← ... ١١/١٣ ٢٠٠٥

تحريرا فى...... سنة 2.. رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات .... امضاء............
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف .... امضاء............
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ .... امضاء............
تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.ح) برقم......... الكاتب المنوط
تحريرا فى...... سنة 2.. .... الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط .... روجع...........
شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى............سنة 2.. ....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم........ الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
....

تسلمت التحويل رقم ....و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ.........سنة 2.. المقاول ....

رقم المستند..............(عدد الملحقات.....) رقم التصديق .... القيمة...............
نوع الميزانية............ فرع......... بند ....حرف.............

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه		
										قرش	جنيه
		٢١٥٦٦٢,			مصرتا ... الرصيف ...						١٩٢٢٥٦٤٥,
					... (١) برج ...						
		١٢٢٩٢٥٠,			... جسر ...						
					... الاول ...						
					جملة المبالغ السابق صرفها						١٢٥٨١٥٢١,
					الباقى للمقاول						٦٧٥٤١١٤

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ......... سنة 2..

قرش	جنيه	
		رسم دمغة اصلى..........................
		رسم دمغة اضافى..........................
		امانات..........................
		ايرادات..........................

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	
	١,٢٠٪ ...	٦٧٤٥١,١٤
	...	٢٢٧٧٠,٥١
		الجملة
		جملة قيمة التحويل
		الباقى للمقاول

استقطاعات دفعة إ ... ١٢/١٥
٦٧٥٤١١٤
الرصيف ١٥٤٧٧٧
م.ت.ج ٦٤٣٢٥
خصم تامين ... ١٣٣٩٣٥,
٢١٥٦٦٣
الاجمالى ١٧٧٤١١٥

استقطاعات الباقى ... ١١/١٣ ٢٠٠٥
٦٢٩٠٧٦,٠٠
الاستقطاعات الباقى
ضمان اعمال ١٠٪ ٣٦٩١٦٠
الرصيف ١٤٧٧٦
م.ت.ج ٥٩٩١
الاجمالى ٣٨٩٩٢٧
الصافى ٢٣٩١٤٩,٠٠
الضرائب ٢٩٩٥٦
... ٢٠٩١٩٣,٠٠

٤٩٧٩٩٩٩ الصافى
٣٢١٦٢٤ = الضرائب
٤٦٥٨٣٧٥ امر الدفع للشركة