وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

مستخلص رقم (23) جارى

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

العقد رقم : 2023/2022/467 بتاريخ 2022/10/11 مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2024/10/31

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال المجرى المائي											
١٤٧	بالمتر المكعب أعمال تطهير وتكريك المجري المائي لزوم حركة المعدات البحريه.	٥٢٥٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٢١٨٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٨٣٥,٠٠	جاري	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	
149-	بالمتر الطولى لتنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٤٥٠,٠٠	١٣١١,٠٠	م.ط	٤٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٥,٠٠	جاري	٥٨٣٣٩٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥٨٣٣٩٥,٠٠	
١٥٠	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكل العلوى.	٥٧٠٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	م2	١٣٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٤٦,٠٠	جاري	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠	٥٣٧٠٥٤,٠٠	٣٠٤٣٣٠٦,٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
١٥١	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة محتوية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا بالقطار وسماكات مختلفة.	١٠٤٠,٠٠	٥٦١٨٥,٠٠	طن	٨٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠١,٠٠	جاري	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	
153-	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 200 سم بمجري النيل في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الاقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٥٤٥٠,٠٠	١٥٤٧٣,٠٠	م.ط	٥٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٢٦,٠٠	جاري	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	
154-	بالعدد عمل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات - قطر 200 سم	٠١,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	
155-	بالعدد عمل اختبار خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من الحموله التشغيليه باستخدام الجاكات والوايرات والبلد شامل معا جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 200 سم	٠١,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	
157-ب	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 200 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة الصدأ	١٠,٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	عدد	١٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	١١٢٩٨٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	١١٢٩٨٦٠,٠٠	
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بمجري النيل حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2	٨٣٥٠,٠٠	٤٢٤٢,٠٠	م3	٨٣٢٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٢٧,٠٠	جاري	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	
١٥٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جافزة لزوم الاعمده شاملة القيحان بمجري النيل بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	١٦٠٠,٠٠	٤٧٣١,٠٠	م3	١٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	جاري	٧٥٦٩٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٥٦٩٦٠٠,٠٠	
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقى (Box section) للهيكل العلوى فوق المجرى المائى وذلك باستخدام نظام العربات الكابرلية المتحركة (Cantiliver carriage) باستخدام خرسانة ذات إجهاد لا يقل عن 550 كجم / سم2 بعد 28 يوم بمحتوى أسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 440 كجم / م3 وباستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على إجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بعد 48 ساعة لإجراء أعمال شد الكابلات (Prestressing work) وكذلك واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والفئة تشمل الشدات المعدنية الكثيفه والفرم الخشبية والتقويات والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابلات سبق الاجهاد الرئيسية والاكسسوارات	٨٥٠٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	م3	٢٧١٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٢٩٣٥,٠٠	جاري	٢٤١٦٩٧٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤١٦٩٧٢٥,٠٠	
١٦١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بمجري النيل بنظام الدمسة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابلات سبق الاجهاد ولا تشمل الدمسة	٨٠٠٠,٠٠	٥٣٤٧,٠٠	م3	١٩٣٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣٢,٠٠	جاري	١٠٢٣٠٤٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٣٣٠٤٠٤,٠٠	
١٦٤	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالنيل.	٨٠٠٠,٠٠	٣١٢٧٩,٠٠	طن	٦٢٤٥,٠٠	١١٧,٠٠	٦٣٦٢,٠٠	جاري	١٩٨١٩٦٩٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٨٩٩٦٩٩٨,٠٠	
١٦٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك محدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجرى النيل Relaxatio ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة والفرحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٨٠٠,٠٠	١٠١٦٣٩,٠٠	طن	٢٠٥,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢٧,٠٠	جاري	٢٣٠٧٢٠٥٣,٠٠	٢٥٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٥٧٢٠٥٣,٠٠	حجز 250000 لحين حقن سيجمنت
					إجمالي الاعمال				١١٧٤٨١٦٣٦٢,٥٠	٦٣٦١٨٣٧,٣٨	١١٦٨٤٥٤٥٢٥,١٣	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (22)										١١١٣٨٩٤٧١٣,١٣	
	القيمة الحالية للمستخلص (جاري 23)										٥٤٥٥٩٨١٢,٠٠	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس /
مهندس /
مهندس / شرين الوتار

مدير المشروع الهيئة
مهندس / راشد ذكري

مدير أعمال القطار السريع
مهندس/ أسماء علي

تحريراً فى ..... سنة 2024 المحاسب / .....
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ / ..... على الحساب / نهائيا
ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد تشترط أحقيت من .....
يعتمد ..... مدير الشئون المالية
..... تحريراً فى 2024

مدير عام المشروعات الهيئه
مهندس / جهاد محمد سعد

مهندس/ طارق يوسف الجزار

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

قيمة		بيان المنصرف من المقاولة
قرش	جنية	
١٢	١١٦٨٤٥٥٤٥	بيان الاعمال التى تمت الان
	.....	محجوز
	.....	مصرح بصرفه
١٢	١١١٢٨٩٤٧٢	سابقة صرفه
	.....	مستحق صرفه
	٥٤٥٥٩٨١٢	
	٢٠٥٥٩٨١٢	
	٢٤٠٠٠٠٠	
	.....	
	.....	
	.....	

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى	٢٠٥٥٩٨١٢	دفعة ٥٪
رسم دمغة اضافى	.....	
امانات	.....	باقى
ايرادات	.....	
	.....	
	0	

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

رئيس الحسابات .....

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)).

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب، فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ السيزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنية	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنية	الجملة: قرش	الجملة: جنية
				٢٠٥٥٩٨١٢ دفعة ٥٪ الاستقطاع					
				٤٧٠٢٢٥,٢٥ دمغات					
				٢٠٠٨٩٤٧٢,٦٥					
				١٩١٢٠٤٢٧,٩٥ للحركة					
				٩٧٩٠٢٨,٧٠ صرم					

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول