مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح ) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي
قطاع ( العلمين -فوكة ) المسافة من الكم ١٠٠+٤٥١ الى الكم ٦٠٠+٤٥٢ بطول ١,٥ كم اتجاه فوكة
(المنطقة الخامسة-غرب الدلتا)

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARE) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

١٢٦ / ١١١ ١ (٢)

٢ ٥

تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٥/٤

كشف ختامي رقم (٥)

المقاول:شركة الكفاح للمقاولات رقم العقد( ١٥٤٠/ ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) المؤرخ في ٦/ ٣/ ٢٠٢٣

| رقم البند | بيـــان الأعـــمـــال | الفئة جنيه | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه | استقطاع او حجز قرش | استقطاع او حجز جنيه | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | اعمال الحفر | | | | | | | | | | | | | - مكتب جهاز الاشراف متواجد |
| ١-١ | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنية لكم لمسافة نقل ناتج الحفر | ٢٦,٣ | م٣ | ١٣٤,٢٣٦,٠٠ | ١٢٧,٥٠٠,٠٠ | ٦,٧٣٦,٠٠ | ١٣٤,٢٣٦,٠٠ | ٠ | ٣,٥٣٠,٤٠٦,٨٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣,٥٣٠,٤٠٦,٨٠ | - العلامات الارشادية متواجده<br>-لوحات المشروع متواجدة<br>- المهندسون متواجدون<br>- مسئول تامين سلامة المرور متواجد<br>- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون |
| ٢ | اعمال الازالة و التطهير | | | | | | | | | | | | | |
| ٢-٢ | بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف. | ٦ | م٢ | ٩٠,٠٠٠,٠٠ | ٨٥,٥٠٠,٠٠ | ٤,٥٠٠,٠٠ | ٩٠,٠٠٠,٠٠ | ٠ | ٥٤٠,٠٠٠,٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥٤٠,٠٠٠,٠٠ | - يراعى خصم التجارب المعملية<br>- الحد الادنى من المعدات متواجد<br>- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد |
| ٢-٣ | بالمتر المكعب اعمال اعمال تكسير وازالة المباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل ٣٠ كم . يتم حساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر للزيادة او النقص | ٨٠ | م٢ | ٢,٢١٧,٦٢ | ٠,٠٠ | ٢,٢١٧,٦٢ | ٢,٢١٧,٦٢ | ٠ | ١٧٧,٤٠٩,٦٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٧٧,٤٠٩,٦٠ | - يتم توريدعدد ١ سيارة سلاكي |
| ٣ | أعمال الردم | | | | | | | | | | | | | - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ |
| ٣-١ | اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتي ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية | ١٠٠,٧ | م٣ | ١٦,٤٦٦,١٩ | ١٥,٧٠٠,٠٠ | ٧٦٦,١٩ | ١٦,٤٦٦,١٩ | ٠ | ١,٦٥٨,١٤٥,٣٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١,٦٥٨,١٤٥,٣٣ | -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ |
| | علاوة مسافة النقل ١٩٥ كم | ٢٨٩,٥ | م٣ | ١٦,٤٦٦,١٩ | ١٥,٧٠٠,٠٠ | ٧٦٦,١٩ | ١٦,٤٦٦,١٩ | | ٤,٧٦٦,٩٦٢,٠١ | | | | ٤,٧٦٦,٩٦٢,٠١ | - يراعى تطبيق نصوص العقد |
| | علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية | ١٣ | م٣ | ١٦,٤٦٦,١٩ | ١٥,٧٠٠,٠٠ | ٧٦٦,١٩ | ١٦,٤٦٦,١٩ | | ٢١٤,٠٦٠,٤٧ | | | | ٢١٤,٠٦٠,٤٧ | |
| ٥ | البلاطات الخرسانية | | | | | | | | | | | | | |
| ٥-١ | بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت مندرج +٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا ) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل ) بسمك ٢ سم ( طبقا لتعليمات الاستشارى ) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح ( لايقل عن ٥ متر رأسى ) | ٤٥٧,٠٠ | م٢ | ٩,١٤١,٣٨ | ٥,١٠٠,٠٠ | ٤,٠٤١,٣٨ | ٩,١٤١,٣٨ | ٠ | ٤,١٧٧,٦١٠,٦٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤,١٧٧,٦١٠,٦٦ | - مكتب جهاز الاشراف متواجد |
| ٥-٢ | بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت مندرج +٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل ) بسمك ٢سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل ٢٥٠ كجم/سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتفذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح ( لايقل عن ٥ متر رأسى ) .م | ٢٦٦٥,٢ | م٣ | ١٩٣,٢٠ | ١٦٤,٠٠ | ٢٩,٢٠ | ١٩٣,٢٠ | ٠ | ٥١٤,٩١٦,٦٤ | | | | ٥١٤,٩١٦,٦٤ | - العلامات الارشادية متواجده<br>- المهندسون متواجدون<br>- التقارير متواجدة<br>- الحد الادنى من المعدات متواجد<br>- يتم توريدعدد ١ سيارة سلاكي |
| | إجمالي قيمة المستخلص | | | | | | | | ١٥,٥٧٩,٥١١,٥٠٨ | | | | | |

خمسة عشر مليونا وخمسمائة وتسعة وسبعون الفا وخمسمائة واحد عشر جنيها وخمسمائة وثمانية قرشا فقط لاغير

مدير المشروع ( الهيئة ) م/ إبراهيم عبد الله الخياري

مدير عام مشروعات ( الهيئة ) م/ محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

للشركة المنفذة :شركة الكفاح للمقاولات

مدير المشروع م/ محمد فحسن فياض

مهندس الاستشاري (المساح) م/محمد خليل

مهندس الاستشاري(د.سعد الكيوشي) م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري العام(سيسترا)

على الحساب نهائيا

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مشروط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سجل صرفها إلى المقاول
: تحريرا فى

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الثلث ..... غير الواردة بعد الشروط أحدثت من .....
بحرف ، .

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

| رقم المستند | بتحويل | | نوع الميزانية | قيمة التحويل | | إستقطاعات | | الجملة | | جنيه مصري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | رقم | تاريخ | | مليم | جنيه | مليم | جنية | مليم | جنيه | |
| | | | | | | | | | | ١٠٠٧٩٠١١,٥٠٨ |

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

| | | |
|---|---|---|
| | دمغات | ٢٢٩٤٩,٨٥ |
| | خصم الضرائب والتأمينات | ١٠٠٠٠٠,٠٠٠ |
| | خصم من الدمغة | ١٠٠٠٠٠,٠٠٠ |
| | خصم من الضرائب | ٩٠٠٠٠,٠٠٠ |
| | | ١٤٢٢٩٤٩,٨٥ |

| الجملة | |
|---|---|
| ٨٢٦٦٧٦١,١٥ | |
| ٤٨٩١٦٠,٥٠ | |
| ١٤٢٢٩٤٩,٨٥ | جملة قيمة التحويل |
| ٨٧٠٠٩٢١,٦٥ | جملة قيمة التحويل |

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأني أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل.

المقاول

التاريخ

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار.

سنة