الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)
المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري

المقاول

عن مشروع تنفيذ أعمال عدد (١) بربخ خرسانى أسفل مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند محطة (٧٦٩+٥٥٨)

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم: ٤٢٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ/ مكتب مجدى بخيت للمقاولات العمومية واستغلال المحاجر

في المدة من بدء العمل حتى ١٦ - ١٢ - ٢٠٢٤

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة من الأحجار الصلبة سمك ٦٠ سم (بدون مونة) في نهاية مخرج البربخ والحجر لا تقل أضلاعه عن ٣٠ سم وبالسمك المطلوب والأحجار لا يقل الوزن النوعى لها عن ٢,٦ ولا يزيد الإمتصاص لها عن ٦% وألا يزيد التأكل عن ٤٥% والا يزيد سمك الطبقة الأولي من الأحجار بعد إتمام الدمك لها عن ٢٠ سم ويتم التنفيذ طبقاً الأصول الصناعة والرسومات المعتمدة ومواصفات المشروع	٧١,٠٠	٢٨٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٣,٠٠	٥٣,٠٠	جاري	١٤٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٤٠,٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعى عن ٢,٦ والا يزيد الإمتصاص عن ٦% والا يزيد التأكل عن ٤٥% ويتم إستعدال الوجه الخارجي أجناب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم /م من الرمل الحرش النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى ٢٠ كم _ يتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت . _ يتم اضافة قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر. _ يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.	١٩٢,٠٠	٣٧٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٤٥,٠٠	١٤٥,٠٠	جاري	٥٤٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٤٣٧٥,٠٠	لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاساسات والحوائط والأسقف CAST IN SITU SLABS حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٤٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا فوم واضافة Sika R4PN كمادة مؤخرة للشك مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على رتبة لا تقل عن ٤٥٠ كجم /سم ٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على اقصى جماءة سطح الفئة لا تشمل حديد التسليح والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٩١,٤٦	٤٦٦٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٧١,٠٠	٣٧١,٠٠	جاري	١٧٢٨٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٨٨٦٠,٠٠	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٥ - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٥
٧	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	٤٣,٣٠	٦٤٨٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠	٤٣,٠٠	٤٣,٠٠	جاري	٢٧٨٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٦٤٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسه للتربه على أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجهه المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصنعه للعزل	٩٥٥,٠٠	١١٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	٧٧٠,٠٠	٧٧٠,٠٠	جاري	٨٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٧٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مرنه من ماده بى في سي لمنع التسرب (سويلينج بار دويل) والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات أو ما يماثله وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركه المنتجه .	١٩٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	جاري	١٣١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١١٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الإنشائية بعمق ٢,٥ سم ويعرض ١ سم بمادة قابلة للإنضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش ومانعه لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة Sealant ذات مركب واحد باساس Silyl-Terminated Polyether Polymer لحشو فواصل التمدد والإنكماش الإنشائية والمادة تسمح بسماحية حركة (او -)50 طبقاً للمواصفة القياسية ASTM ٧١٩ ولها استطالة ١٠٠% طبقاً للمواصفة القياسية ASTMC ١٣٨٢ ولها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقاً للمواصفة ASTMD412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مقدارها ٦٤ كجم / سم ٢ طبقاً للمواصفة ASTMC794 كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوادم والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الإستشاري للإعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوالق وتنفيذ المادة بإستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٠٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	- لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٥ - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٥
	اجمالي الاعمال								٤٨٢٢٢٧٥	٠	٤٨٢٢٢٧٥,٠٠٠٠	
	اجمالي ما سبق صرفه										٠	
	الاجمالي										٤٨٢٢٢٧٥,٠٠	

أربع ملايين وثمانمائة واثنان وعشرون ألفاً ومئتان وخمسة وسبعون جنيه مصري فقط لاغير

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

المحاسب/.....

قرش

يدفع الى المقاول مبلغ ....

ملاحظة" الفئات:.....

على الحساب/نهائيا

غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من/.....

مدير المصلحة/.....

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع المقاول
م / فتحى السعيد على
التوقيع/

إستشارى سيسترا
م / محمود عبد التواب أبو السعود
التوقيع/

مدير المشروع (الهيئة)
م / محمد حاتم عبد العليم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م / محمد حسني فياض
التوقيع/

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية
"منطقة غرب الدلتا"
"الإسكندرية - مرســـى مطروح"
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اسم العمل.....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
~~محجوز~~		
~~مصرح بصرفه~~		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	**جنيه**	**قرش**
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 2.. رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.ح) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة 2.. ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

..... روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى.....سنة 2. .....

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم .....و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ.....سنة 2.. المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند .....حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش
	الاستقطاعات								
			ضرائب اعمال	٢٤١١١٣	٨٠				
			دمغات	١١٠٦٢	٠				
			ايجار	٥٤٥	٤٠				
			تأمين	٩٠	٩٠				
			مستحقات	٤٥٩٢٦	٠				
			مصروفات هندسية	٨٢٥٢	٦٠				
			تشييد وبناء	٢٧٥٠	٤٠				
			اجمالى	٤٠٩٢٩٩	١٠				

	جنيه	قرش
	٤٨٢٢٢٧٥	٠

أوامر الدفع ضرائب ٢٢٩٦٣٢ ٠
تأمينات ٨٣٨١٥ ٧٠
الشركة ٤٠٩٩٥٢٨ ٢٠

جملة المبالغ السابق صرفها	٤٨٢٢٢٧٥	٠
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 2..

قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

.....

الجملـــــــة

	جنيه	قرش
جملة قيمة التحويل	٤٨٢٢٢٧٥	٠
الباقى للمقاول	٢٤١١١٣	٨٠