الهيئة العامة للطرق و الكباري
GENERAL AUTHORITY FOR ROAD ANDS AND BRIDGES (GARB)
وزارة النقل
المنطقة السادسة بني سويف

عملية / مشروع القطار الكهربائي السريع من أكتوبر إلى أبو سمبل / أعمال انشاء العمل الصناعى تقاطع مسار القطار السريع مع طريق الدائرى الاقليمى بالكيلو (٦٥٠+٣٢) بنظام خوازيق السند المتلاصقه

عقد رقم : ١٤٢٠/٢٠٢٣/٢٠٢٤

مستخلص رقم (٠٢) جارى عن الفترة من بدء العملية حتى ٢٠٢٤/٠٨/١٠

تنفيذ شركة المنشآت و المعدات الحديثة

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايسة	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الأعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
	أعمال الجسات والحفر والردم											
٨	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية وعلى أن يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقا لتقرير التربة والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزمتها إلى الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											- مكتب جهاز الإشراف متواجده - التقارير (المبدئي - الإسبوعي - الشهري) متواجده - البرنامج الزمني متواجد - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - المشرفون متواجدون - المعدات متواجده - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة - العلامات الإرشاديه و التحذيريه متواجدة - وثيقة التأمين متواجدة
٨ أ	اجهاد تربة اقل من كجم/سم٢ و RQD اقل من ٢٠ %	١٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	م.ط	١٢٧,٥٠٠	١٥,٠٠٠	١٤٢,٥٠٠	جارى	٦٤,١٢٥,٠٠		٦٤,١٢٥,٠٠ ج.م.	
	أعمال الخوازيق والاختباراتها :-											
١٠	بالعدد نقل خارجي (وجه قبلي) وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاونـاش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	عدد	٠,٨٥٠	٠,١٠٠	٠,٩٥٠	جارى	٢٨٥,٠٠٠,٠٠		٢٨٥,٠٠٠,٠٠ ج.م.	
١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ٢٠٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق										
١١ أ	خوازيق بقطر ٢٠٠ سم	٢,٥٧٦,٠٠	١٢,٧٠٠,٢٠	م.ط	٢٩٠,١٣٩	١٩٥,٦٣٤	٤٨٥,٧٧٣	جارى	٦,١٦٩,٣١٧,١٠		٦,١٦٩,٣١٧,١٠ ج.م.	
١٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق سند بقطر ٨٠ سم من البنتونايت طبقا للرسومات والمواصفات على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنيه والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف.											
١٢ أ	أعمال خوازيق بقطر ٨٠ سم	٢,٤٨٤,٠٠	٢,٢٥٠,٠٠	م.ط	٤٦٢,٤٠٠	٣١٢,٨٠٠	٧٧٥,٢٠٠	جارى	١,٧٤٤,٢٠٠,٠٠		١,٧٤٤,٢٠٠,٠٠ ج.م.	
١٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل وبضعف الحمل التصميمي (٢٠٠%) والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والبلوكات الخرسانية أو خلافه اعلي تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة اخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والمسعر يشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف. البند غير شامل خازوق التجربة وغير شامل حديد التسليح										
١٣ أ	قطر ٢٠٠ سم	١	٦٧٠٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٠,٩٥٠	٠,٩٥٠	جارى	٦٣٦٥٠٠		٦٣٦,٥٠٠,٠٠ ج.م.	
	الحديد بجميع أنواعه											
٢٢	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢م بالبير والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١,٨٩٠,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	طن	١٢٠,٣١٩٢	٨١,٠٨٠٨	٢٠١,٤٠٠٠	جارى	٨,٨٦١,٦٠٠,٠٠		٨,٨٦١,٦٠٠,٠٠ ج.م.	
	المتسويات											
	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR	١,٨٩٠,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	طن	١٢٣,٢٥٠	١٨١,٢٠٩٨	٣٠٤,٤٥٩٨	جارى	١٣,٣٩٦,٢٣١,٢٠	٥,٣٥٨,٤٩٢,٤٨	٨,٠٣٧,٧٣٨,٧٢ ج.م.	بصرف بنسبه ٦٠%

اجمالي قيمة المستخلص	٨,٠٣٧,٧٣٨,٧٢ ج.م.
اجمالي ما تم صرفه بالمستخلص السابق	٢٥,٧٩٨,٤٨٠,٨٢ ج.م.
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٢)	١٣,٥٨٥,٣٨٥,١٠ ج.م.
	١٢,٢١٣,٠٩٥,٧٢ ج.م.

فقط وقدره : إثناعشر مليوناً ومائتان وثلاثة عشر ألفاً وخمسة وتسعون جنيهاً و ١٠٠/٧٢ فقط لا غير

الشركة المنفذة
مدير المشروع
التوقيع :

الاستشارى المشروع
شركة بيات الهندسية
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات
التوقيع :
م/ مصطفي شعبان البدري

مدير المشروع
التوقيع :
م/ الشافعي ممدوح السيد

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها قرش ..... جنيه ..... سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../.....
المحاسب /.....

يدفع للمقاول مبلغ قرش ..... جنيه ..... على الحساب / نهائيا.
ملاحظة الفنات : ..... غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من .....

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسه (بنى سويف)
م/ طارق يوسف الجزار

٣٠٨٧

اسـم العمـل : عملية / مشروع القطار الكهربائي السريع من اكتوبر إلى أبو سمبل / أعمال انشاء العمل الصناعى تقاطع مسار القطار السريع مع طريق الدائرى الاقليمى بالكيلو (٦٥٠+٣٢) بنظام خوازيق السند المتلاصقه

اسـم المقـاول : شركة المنشآت و المعدات الحديثة

رقم ومقدار التصدين : العقد رقـم (١٤٢٠) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

بنـد الميـزانية : مستخلص رقم (٠٢)

قيمـة الاعمـال		بيـان المنصـرف من المقـاول
قرش	جنيه	
٨٠	٢٤٥٠٨٥٥٦	بيـان الاعمـال التـى تمـت الان نسبـة ٩٥ ٪
٨٥	١٢٩٠٦١١٥	محجـــوز لديه
-	١١٦٠٢٤٤١	ممـــوح بصـرفه المستحق
٤٠	١١٦٠٢٤	سابـق صـرفه سابقـة (٪
٦٠	١١٤٨٦٤١٦	مستحـق صـرفـه
١٢	٣٤٥٠٠٠	خصم حساب ع
٦٠	١١٣٦١٤١٦	المستحق
١٠	٩٤٨٠٣٢	جمـلة الاستقطـاعـات
٥٠	١٠٣١٣٣٨٤	صـــافى المبلـــغ المستحـــق
		الشيكات
-	٥٥٢٤٩٧,-	حساب مصلحة الضرائب
٦٥	١٦١٣٢٩,٢٠	حساب التامينات الاجتماعية
	٩٥٩٩٥٥٨,٣٠	البنك الصرافي الرئيسي

جملـة الاستقطـاعات

قرش	جنيه	
٨٠	٥٨٠١٢٢,١٠	٥% تامين أعمال
٢٠	٢٥٧٤١١,-	رسم الدمغة
٩٠	١١٠٤٩٩,-	حساب الارباح التجارية والصناعية
		تكاليف معمل
		١٥% مصاريف ادارية
		١٤% ضريبة قيمة مضافة
	٩٤٨٠٣٢,١٠	إجمالى

روجع حسابيا،،

مدير عام الشئون المالية والادارية