الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

أعمال انشاء عدد (2) بريخ خرساني اسفل مسارالقطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (ST (310+655& 310+650
تنفيذ : "شركة جي بي للمقاولات"

مستخلص (2) جاري
المقاول: "شركة جي بي للمقاولات" رقم العقد (2024/2023/1493)

من بداية الأعمال حتى 2024/12/31

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع ان وجد		استقطاع		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية							جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
4	باليوم أعمال الذرج السطحي للمياه بإستخدام محموعة مكونة من عدد 2 طلمبة سحب المياه (كابونة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	1,443.00	باليوم	220.00	22.00	32.00	54.00	00	77922	00	00	00	00	00	77922	00	المهندسون متواجدون التقارير متواجدة الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-05-18) كرفان غير متواجد
9	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والباطنة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و اجهاد لا يقل عن 250 كجم/ سم2	2,100.00	م3	40.00	8.00	17.00	25.00	00	52500	00	00	00	00	00	52500	00	
10	بالمتر المكعب توريد وحمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بقدر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم لم ٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع المياه الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح ملس للأسطح الظاهره وفق التفويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبة لا تقل عن ٥٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه النتيجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعمر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على القصي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم للبند العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3,325.00	م3	490.00	84.00	175.00	259.00	00	861175	00	00	00	00	00	861175	00	
11	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سفيفة التجهيز بالظهر داخلية (1,00 م) (رتبة 12) وسمك 8مم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م3 رابط + 0.4 م3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 5 φ10 مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 φ16 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم لهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	1,590.00	م.ط	490.00	45.00	95.00	140.00	00	222600	00	00	00	00	00	222600	00	
12	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشغل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم للبند العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	44,000.00	طن	135.00	14.00	28.00	42.00	00	1848000	00	00	00	00	00	1848000	00	
13	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة الفية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى إيثيلين سمك 400 ميكرون والسعر يشمل التركيب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم للبند العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	25.00	م2	100.00	82.00	18.00	100.00	00	2500	00	00	00	00	00	2500	00	
14	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسمنت المسلح سمك 4 مم والمضافة تشمل الدهان بقيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم	105.00	م2	1,200.00	150.00	1050.00	1200.00	00	126000	00	00	00	00	00	126000	00	
15	بالمتر المسطح – توريد وفرش طبقة حمايه بسمك 4 مم من رقائق الفايبرتولك من عينه تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا حنية الاشراف على التنفيذ .	115.00	م2	410.00	0.00	315.00	315.00	00	36225	00	00	00	00	00	36225	00	
16	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الابقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن 150 كجم /م3 لعلى 1م3	800.00	م3	50.00	3.00	16.00	19.00	00	15200	00	00	00	00	00	15200	00	
17	في حالة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنية / 50 كجم/ اسمنت (شكارة) سواء بالزيادة او النقصان (خصم بالعدد)	125.00	بالعدد	50.00	0.00	50.00	50.00	0	6250	00	00	00	00	00	6250	00	
18	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين باطنات وحوائط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	220.00	م.ط	50.00	28.00	10.00	38.00	00	7920	00	00	00	00	00	7920	00	
19	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين باطنات وحوائط البريخ عند فواصل الصب بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	220.00	م.ط	575.00	68.00	115.00	183.00	00	40260	00	00	00	00	00	40260	00	
20	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب شرائح مانعه للتقلبه (سولبايج بار) من شركات معتمدة لمنع تسرب المياه في العناصر الانشائية والبند يشمل المادة الاصقه وكل ما يلزم للبند الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	631.00	م.ط	75.00	0.00	45.00	45.00	00	28395	00	00	00	00	00	28395	00	
	اعمال التشوينات																
12	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشغل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم للبند العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	44,000.00	طن	135.00	18.00	18.00-	0.00	00	0	00	00	00	00	00	0	00	
14	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسمنت المسلح سمك 4 مم والمضافة تشمل الدهان بقيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم	105.00	م2	1,200.00	465.00	465.00-	0.00	00	0	00	00	00	00	00	0	00	

اجمالي المستخلص	3,324,947.00	
اجمالي ما سبق صرفه	1,666,894.75	
اجمالي المستحق	1,658,052.25	مليون وستمائة وثمانية وخمسون الفا واثنان وخمسون جنيها مصريا و 25/100 منة لاغير

يعتمد،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)	مدير المشروع (الهيئة)	الاستشاري العام (سيسترا)	الاستشاري العام (سيسترا)	مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد حسني فياض	م/ رنا فودة	م/ جو ابراهيم	م/ أحمد ابو عافية	م/ محمد بيومي

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)												جنية مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												
رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية		
												٢٢٢٤٩٤٧,—
												٣١٥٨٧٠٠,—
												١٥٨٣٠٠٠,—
جملة المبالغ السابق صرفها												~~١٦٦٦٨٩٤,٧٥~~
الباقي للمقاول												~~١٦٥٨١٠٢,٢٥~~
المدفوع الان بالتحويل رقم			بتاريخ									١٥٧٥١٥٠,—
												٦٤٢٠٠,—
												١٥١٠٩٥٠,—
الجملة											جملة قيمة التحويل	
											جملة قيمة التحويل	

الاستقطاعات
ضمان أعمال ٧٨٧٥٨,—
دمغات ٣٤٨٥٩,—
أشغال ١٥٠٠٠,—
اجمالي ١٢٨٦١٨,—

١,٥٪ لحين الفاوض
سابق
حالي
خصم كرفان ٢١٤ يوم ٣٠٠
قيمة ح

١٦٥٨١,٠٢
٨٢٩٠٢,٦٢
١٢٪ ض ق
٥٪ ض أعمال

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي هذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

التاريخ

سنة

صافي م ١٣٨٢٣٣٢,—
ض م ٧٥٠٠٧,—
ض ١٣٠٧٣٢٥,—