وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

أعمال تنفيذ طريق الخدمة باتجاه العلمين من كم ٢٨+٨٨٠ حتى كم ٤١+٤٣٠
ضمن أعمال تطوير طريق وادي النطرون / العلمين بطول ١٣٥ كم

تنفيذ شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

مستخلص رقم (٢) جاري

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-١٢-٣١

عقد رقم (٢٧٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

رقم البند طبقا للمفاوضة	بيـان الأعـمـال	الفئة طبقا للمفاوضة	الكمية بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	مقدارالأعمال استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع او الحجز
		جنيه							جنيه	جنيه	جنيه
1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,١٥ جنية للكيلومتر زيادة	29.20	20,000.0	م٣	0.00	2656.00	2656.00	جاري	77,555.2		77,555
4	بالمتر مكعب كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالى بإستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة لا تقل عن ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل.	435.00	17,500.0	م٣	0.00	11161.00	11161.00	جاري	4,855,035.0		4,855,035
5	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات بالرصف الحالى في الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتي ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط. المواصفات وتعليمات المهندس المشرف -يتم حساب ١,٢ جنية للكيلومتر للزيادة او النقصان.	95.00	5,400.0	م٣	0.00	1198.00	1198.00	جاري	113,810.0		113,810
21	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على أن لا تقل إجهاد كسر العينات عن ٢٠٠ كجم/سم٢ مع أجراء الإختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس والمشرف.	2025.00	500.0	م٣	0.00	25.00	25.00	جاري	50,625.0		50,625
23	بالعدد توريد وتركيب غرفة تفتيش بابعاد ٦٠ * ٦٠ سم من الخرسانة سابقة التجهيز ومحمل على البند كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	5775.00	6.0	عدد	0.00	2.00	2.00	جاري	11,550.0		11,550
11	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١,٥ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم -السعر يشمل المحجورية والتى اقرتها المنطقة المشرفة لمحاجر وادي النطرون	303.00	28,000.0	م٣	0.00	5406.00	5406.00	جاري	1,638,018.0		1,638,018
19	بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العاديه بسمك ٢٨ سم بعد الرصف وتكون موردة من احد الخلاطات المركزيه المعتمدة علي ان لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقه ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم٢ .بعد ٢٨ يوم والسعر يشمل المادة المحجرية والتي اقرتها المناطق المشرعة لمحاجر منطقة وادي النطرون	قبل التفاوض 840.00	151,200.0	م٢	145,300.00	-145300.00	0.00	جاري	0.0		0
19	بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العاديه بسمك ٢٨ سم بعد الرصف وتكون موردة من احد الخلاطات المركزيه المعتمدة علي ان لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقه ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم٢ .بعد ٢٨ يوم والسعر يشمل المادة المحجرية والتي اقرتها المناطق المشرعة لمحاجر منطقة وادي النطرون	بعد التفاوض 1399.00	151,200.0	م٢	0.00	130300.00	130300.00	جاري	182,289,700.0		182,289,700
8	بالمتر المسطح تسوية التربة الجزر والفئة شاملة اعمال الفرش والتهذيب والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	16.00	150,000.0	م٢	0.00	72694.00	72694.00	جاري	1,163,104.0		1,163,104
9	بالمتر المكعب توريد أتربة للجزر والأكتاف علي جانبي الطريق في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف على أن لا يتم التوريد إلا بعد تسوية الجزر والفئة شاملة أعمال الفرش والتهذيب والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -السعر يشمل الماده المحجرية والتى اقرتها المناطق المشرفه لمحاجر منطقة وادي النطرون	95.00	300,000.0	م٣	0.00	18452.00	18452.00	جاري	1,752,940.0		1,752,940
22	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدايات UPVC باقطار مختلفه لزوم الاعمال العدبات لتصريف مياه الامطار طبقا للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكارتات وكل مايلزم لنهو العمل وطبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف					0.00		جاري	0.0		0
	ماسوره ٢٠ بوصه	2225.00	60 0	م-ط	0.00	48.00	48.00	جاري	106,800.0		106,800
	الكارتات										
1	كارتة الخرسانة	10.00		م٢	145,300.00	-15000.00	130300.00	جاري	1,303,000.0		1,303,000
2	كارتة الاساس	25.00		م٣	0.0	5,406.0	5406.00	جاري	135,150.0		135,150
	إجمالى قيمة الاعمال (مائة وثلاثة وتسعون مليونا وأربعمائة وسبعة وتسعون ألفا ومئتان وسبعة وثمانون جنيهاً لا غير)										193,497,287

ملاحـظات

يراعي تطبيق شروط التعاقد
- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
- المعمل متواجد وطاقم المعمل متواجد
- التقارير الاسبوعية والشهرية والبرامج الزمنية متواجدة

الشركة المنفذة :شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

مدير المشروع

عن الهيئة
مهندس / أحمد سامي

اقرانا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها

التاريخ
يدفع للمقاول
ملاحظة
اعتمدت من

سبق صرفها الي المقاول

مدير ادارة المشروعات
م/ كرم امام سلامة

رئيس الادارة المركزية
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

1/1

اجمالي الأعمال ١٩٣٤٩٧٢٨٧,٢٠

الأعمال السابقة ١٢٣٥٠٥٠٠٠,-

الأعمال الحالية ٦٩٩٩٢٢٨٧,٢٠

الاستقطاعات ٧٠٤٠٦٣٦,٢٠

الصافي ٦٢٩٥١٦٥١,-

أوامر الدفع

ضرائب ٣٣٣٢٩٦٦,-

الشركة ٥٩٦١٨٦٨٥١٠

الاستقطاعات

ضمان أعمال ٣٤٩٩٦١٤,-

دمغات ١٦٠٠٢٢٠,٥٠

تقلية تأمينات ١٧٩٩٨٠١,٧٠

خصم سيارة ١٤١٠٠٠,-

اجمالي ٧٠٤٠٦٣٦,٢٠