SILGA CDG JV
BRIDGE ENGINEERING

SYSTRA SHAKER

عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم (٠٠٠+١٤٩) حتي كم (٠٠٠+١٥٧) ضمن أعمال مشروع خط القطار الكهربائي السريع

(السخنة -العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة / شركة المقاولون العرب

العقد رقم : ١٠٠٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى

المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (٦) فروق اسعار عن الاعمال من تاريخ

رقم البند	بيان الاعمال	كمية مستخلص ١٦	شهر المحاسبة	٠١-يونيو-٢٠٢٤ الكمية المنفذة بشهر المحاسبه	٠١-يونيو-٢٠٢٤ الفئة	٠١-يونيو-٢٠٢٤ قيمة الكمية المستحقة	الي ٣٠-يونيو-٢٠٢٤ عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	٣٠-يونيو-٢٠٢٤ اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد	الرقم القياسي وقت المحاسبة	نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
٣٤-أ	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الايقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٧٠	يونيو-٢٤	٧٠	٤٤١٠,١	٤٤٨٧٠٧	الاسمنت	%١٦	٢٥٥,٤٠	٣٧٣,٠٠	%٧	٣٣,٠٥٧,٤٤
							سولار	%٨	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	%٣	١٢,٨٧٢,٤١
							سولار	%٨	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	%٣	٣,٦٤١,٤٨
٣٤-ب	علاوة اجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم/سم٢ و RQD اقل من ٢٠ %	٤٢	يونيو-٢٤	٤٢	٣٠٢٢,٢٦	١٢٦٩٣٤,٩٢						
٤٢	بالعدد عمل اختبار"Sonic Coring Tests" علي طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق -					٢٤٤١٤٨	الاسمنت	%٣	٢٥٥,٤٠	٣٧٣	%١	٣,٣٧٢,٥٧
							سولار	%٢	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤	%١	١,٧٥١,٠٢
٤٢-د	بقطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel	٤	يونيو-٢٤	٤	٦١٠٣٧,٠٠		حديد التسليح	%٥٠	٦٩٨,٨٠	١,٥٤٩,٧٠	%٦١	١٤٨,٦٤٤,٤٩
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات طبقا للسب الخلطة التصميمية المعتمدة على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ و لا يقل محتوي الأسمنت ٣٠٠ كجم/م٣.	١٦	يونيو-٢٤	١٦	١٨٥٧,٢٤	٢٩٧١٥,٨٤	الاسمنت	%٣٥	٢٥٥,٤٠	٣٧٣,٠٠	%١٦	٤,٧٨٨,٩٧
							سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	%٤	١,٠٦٥,٦٠
٤٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسنه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة و تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢..	١٢٦٥	يونيو-٢٤	١٢٦٥	٢٣٦٦,٩٠	٤٢٥٩١٢٨,٥	الاسمنت	%٢٨	٢٥٥,٤٠	٣٧٣,٠٠	%١٣	٥٤٩,١١٧,٤٠
							سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	%٤	١٥٢,٧٣١,١٩
٤٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام قرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتى لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة والبند لايشمل حديد التسليح.	١٧	يونيو-٢٤	١٧	٤٢٧٤,٩٥	٧٢٦٧٤,١٥	الاسمنت	%٢٣	٢٥٥,٤٠	٣٧٣,٠٠	%١١	٧,٦٩٦,٥٢
							سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	%٤	٢,٦٠٦,٠٨
٤٥-ب	ارتفاع من ٦,٠١ م حتي ٩ م	٢٤٠	يونيو-٢٤	٢٤٠	٤٤٧٦,٧٠	١٠٧٤٤٠٨	الاسمنت	%٢٣	٢٥٥,٤٠	٣٧٣,٠٠	%١١	١١٣,٧٨٤,٦٠
							سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	%٤	٣٨,٥٢٧,٩٨
٤٥-ج	ارتفاع من ٩,٠١ حتي ١٢ م	٨٢	يونيو-٢٤	٨٢	٤٦٧٨,٤٨	٣٨٣٦٣٥,٣٦	الاسمنت	%٢٣	٢٥٥,٤٠	٣٧٣,٠٠	%١١	٤٠,٦٢٨,٧٠
							سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	%٤	١٣,٧٥٧,٠٦
٤٥-د	ارتفاع من ١٢,٠١ م حتي ١٥ م	١٥١	يونيو-٢٤	١٥١	٤٨٨٠,٢٦	٧٣٦٩١٩,٢٦	الاسمنت	%٢٣	٢٥٥,٤٠	٣٧٣,٠٠	%١١	٧٨,٠٤٣,٠٤
							سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	%٤	٢٦,٤٢٥,٧٢
٤٥-هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ متر(حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج) ..	١٠٣	يونيو-٢٤	١٠٣	٣٥٥٠,٥٠	٣٦٥٧٠١,٥	الاسمنت	%٢٤	٢٥٥,٤٠	٣٧٣,٠٠	%١١	٤٠,٤١٣,٣١
							سولار	%١٢	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	%٤	١٥,٧٣٦,٧٥
٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط المساندة حتى ارتفاع ٦ متر مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لاتقل عن ٣٥٠كجم/سم٢ والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠كجم/م٣	١٠٣	يونيو-٢٤	١٠٣	٣٥٥٠,٥٠		حديد التسليح	%٧٠	٦١٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	%٥٩	٣,٩٩٨,٩٠٤,٠٠
٥١	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٦٤	يونيو-٢٤	١٦٤	٤٤٧٨,٦٢	٦٨٠٢٤٩٣,٦٨	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	%٢	٥,٤٠٩,٥٣٥,١٥
	إجمالي مستخلص رقم (٦) لشهر يونيو ٢٠٢٤											٥٤٠٩٥٣٤,١١

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكبارى - مدير المشروع
م / راشد شحاته
التوقيع :

مدير اعمال مشروع القطار السريع
م / أسماء على أحمد

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير عام الشئون المالية و الإدارية
م / مصطفى عبد الجواد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / نصر محمد نصر طبيخ

التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... قرش ..... جنيه ..... سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../.....
المحاسب /.....

يدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه
على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفنات : ..... غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من .....
يعتمد ،،

SILGA CDG JV

SYSTRA SHAKER

عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم (149+000) حتي كم (157+000) ضمن أعمال مشروع خط القطار الكهربائي السريع

(السخنة -العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة / شركة المقاولون العرب

العقد رقم : 1004 / 2022 / 2023

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (7) فروق اسعار عن الاعمال من تاريخ

رقم البند	بيان الاعمال	كمية مستخلص 17	شهر المحاسبة	01-Jul-2024 الكمية المنفذة بشهر المحاسبه	01-Jul-2024 الفئة	الي قيمة الكمية المستحقة	30-Jul-2024 عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	30-Jul-2024 اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	30-Jul-2024 الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد	30-Jul-2024 الرقم القياسي وقت المحاسبة	30-Jul-2024 نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	30-Jul-2024 القيمة المستحقة
43	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت 300 كجم/م3.	8	Jul-24	8	1857.24	14857.92	الاسمنت	35%	255.40	390.10	18%	2,742.66
							سولار	10%	353.60	541.50	5%	789.54
44	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة و تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2. .	786	Jul-24	786	3366.90	2646383.4	الاسمنت	28%	255.40	390.10	15%	390,802.65
							سولار	10%	353.60	541.50	5%	140,626.54
45	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنتى لايقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة والبند لايشمل حديد التسليح.	17	Jul-24	17	4274.95	72674.15	الاسمنت	23%	255.40	390.10	12%	8,815.65
							سولار	10%	353.60	541.50	5%	3,861.84
45-ب	ارتفاع من 6.01 م حتي 9 م	347	Jul-24	347	4476.70	1553414.9	الاسمنت	23%	255.40	390.10	12%	188,435.19
							سولار	10%	353.60	541.50	5%	82,547.13
45-ج	ارتفاع من 9.01 حتي 12 م	10	Jul-24	10	4678.48	46784.8	الاسمنت	23%	255.40	390.10	12%	5,675.18
							سولار	10%	353.60	541.50	5%	2,486.10
45-د	ارتفاع من 12.01 م حتي 15 م	103	Jul-24	103	3550.5	365701.5	الاسمنت	24%	255.40	390.10	13%	46,289.73
							سولار	12%	353.60	541.50	6%	23,319.68
50	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة حتى ارتفاع 6 متر مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة لاتقل عن 350كجم/سم2 وإلا يقل محتوى الأسمنت عن 450كجم/م3	212	Jul-24	212	41478.62	8793467.44	حديد التسليح	70%	613.60	1,128.90	59%	5,169,314.93
51	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطول حتي 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف							سولار	5%	353.60	541.50	3%	233,638.65
	إجمالي مستخلص رقم (7) لشهر يوليو2024											6,299,345.5

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكبارى - مدير المشروع
م / راشد شحاته
التوقيع :

مدير أعمال مشروع القطار السريع
م / أسماء على أحمد

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير عام الشئون المالية و الادارية
أ/ مصطفي عبد الجواد
التوقيع :

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / طارق يوسف الجزار

م/محمد أسامة

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قد هاهيا صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../.....

قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ ....
ملاحظة الإثبات : .....

على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من .....
يعتمد ،،

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى المركزية

المقاولون العرب

عثمان أحمد عثمان وشركاه

عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم (١٤٩+٠٠٠) حتي كم (١٥٧+٠٠٠) ضمن أعمال مشروع خط القطار الكهربائي السريع

(السخنة -العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة / شركة المقاولون العرب

العقد رقم : ١٠٠٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

SILGA CDG JV

BRIDGE ENGINEERING

SYSTRA SHAKER

مستخلص رقم (١١) فروق اسعار عن الاعمال من تاريخ

رقم البند	بيان الاعمال	كمية مستخلص ١٨	1/8/2024 شهر المحاسبة	1/8/2024 الكمية المنفذة بشهر المحاسبه	الي الفئة	الي قيمة الكمية المستحقة	30/8/2024 عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	30/8/2024 اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد	الرقم القياسي وقت المحاسبة	نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
٦	بالمتر الطولي تكسير وازالة برودورات لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	460.00	أغسطس-٢٤	460.00	١٥,١٣	٦٩٥٩,٨	سولار	%١٠	353.60	541.5	%٥	٣٦٩,٨٤
٧	بالمتر المسطح تكسير وازالة بلاط ارصفة او انترلوك لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسيرونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	416.00	أغسطس-٢٤	416.00	٨٠,٧١	٣٣٥٧٥,٣٦	سولار	%١٠	353.60	541.5	%٥	١,٧٨٤,١٧
٩	بالمتر المكعب تكسير و إزالة طبقات أسفلت والاساس اسفل الاسفلت المتعارض مع ممار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	82.00	أغسطس-٢٤	82.00	١٢١,٠٧	٩٩٢٧,٧٤	سولار	%١٠	353.60	541.5	%٥	٥٢٧,٥٥
22	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية	600	أغسطس-٢٤	600.00	٨٠٥,٣٤	٤٨٣٢٠,٤	سولار	%٧	353.60	541.5	%٤	١٧,٩٧٣,٩٣
22-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	1	أغسطس-٢٤	1.00	٧٥٥,٠١	٧٥٥,٠١	سولار	%٧	353.60	541.5	%٤	٢٨,٠٨
22-ب	علاوة اجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم/سم٢	5	أغسطس-٢٤	5.00	١٥٠٥٥٧	٧٥٢٧٨٥	سولار	%٣	353.60	541.5	%٢	١٢,٠٠٠,٧٠
31	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
34	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الاقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ واستخدام اضافات خاصة						الاسمنت	%١٦	255.40	443.9	%١٢	٩٨,٤٠٥,٣٣
						٨٣٣٣١٣	السولار	%٨	353.60	541.5	%٤	٣٥,٤٢٥,٢٣
34-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	130	أغسطس-٢٤	130.00	٦٤١٠,١							
42	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" علي طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق -						حديد تسليح	%٥٠	698.80	1596.2	%٦٤	٧٨,٣٨٣,٨١
42-د	بقطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel	2	أغسطس-٢٤	2.00	١١٠٢٧	١٢٢٠٧٤	اسمنت	%٣	255.40	443.9	%٢	٢,٧٠٢,٩٣
							سولار	%٢	353.60	541.5	%١	١,٢٩٧,٣٨
٤٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة و تحقق الخرسته رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢..	٤٢٣	أغسطس-٢٤	٤٢٣	٦٦٦,٩٠	١٤٢٤١٩٨,٧	الاسمنت	%٢٨	٢٥٥,٤٠	٤٤٣,٩٠	%٢١	٢٩٤,٣١٩,٥٣
							سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	%٥	٧٥,٦٨٠,٦٩
٤٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مسنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتى لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة والبند لايشمل -تدبيد التسليح.						الاسمنت	%٢٣	٢٥٥,٤٠	٤٤٣,٩٠	%١٧	٨٤,١٧٩,٦٩
						٤٩٥٨٩٤,٢	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	%٥	٢٦,٣٥١,٣٩
٤٥-ب	ارتفاع من ٦,٠١ م حتي ٩ م	١١٦	أغسطس-٢٤	١١٦	٢٧٤,٩٥		الاسمنت	%٢٣	٢٥٥,٤٠	٤٤٣,٩٠	%١٧	١١٨,٥٤٩,٨٢
٤٥-ج	ارتفاع من ٩,٠١ حتي ١٢ م	١٥٦	أغسطس-٢٤	١٥٦	٤٧٦,٧٠	٦٩٨٣٦٥,٢	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	%٥	٣٧,١١٠,٥٣

مستخلص رقم (٨) فروق اسعار عن الاعمال من تاريخ

رقم البند	بيان الاعمال	كمية مستخلص ١٨	1/8/2024 شهر المحاسبة	1/8/2024 الكمية المنفذة بشهر المحاسبه	الي الفئة	30/8/2024 قيمة الكمية المستحقة	30/8/2024 عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد	الرقم القياسي وقت المحاسبة	نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار%	القيمة المستحقة
٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٤٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي	٢٧٢	أغسطس-٢٤	٢٧٢	٩٤٣٦,٥١	٢٥٦٦٧٣٠,٧٢	الاسمنت	١٥%	٢٥٥,٤٠	٤٤٣,٩٠	١١%	٢٨٤,١٥٩,٤٠
							سولار	١٠%	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٥%	١٣٦,٣٩٣,٨٦
٤٦-ب	ارتفاع اعلي من ٩ م حتي منسوب أعلي الكمرات				٣٥٥٠,٥٠	٤٤٠٢٦٢	الاسمنت	٢٤%	٢٥٥,٤٠	٤٤٣,٩٠	١٨%	٧٧,٩٨٥,٣٣
							سولار	١٢%	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٦%	٢٨,٠٧٤,١٧
٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة حتى ارتفاع ٦ متر مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لاتقل عن ٣٥٠كجم/سم٢ وإلا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠كجم/م٣	١٢٤	أغسطس-٢٤	١٢٤			حديد التسليح	٧٠%	٦١٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	٥٩%	٩,٠٢١,٩١٧,٥٦
٥١	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٧٠	أغسطس-٢٤	٣٧٠	٤١٤٧٨,٦٢	١٥٣٤٧٠٨٩,٤	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٤٨٠,٤٠	٢%	٢٧٥,١٧١,٢٣
							حديد تسليح	٧٠%	٦١٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	٥٩%	٣٥٨,٢١١,٨١
٥٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter ١٥,٧mm	٥	أغسطس-٢٤	٥	١٢١٨٧٠,٠٧	٦٠٩٣٥٠,٣٥	اسمنت	٣%	٢٥٥,٤٠	٤٤٣,٩٠	٢%	١٣,٤٩٢,٠٨
							سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٣%	١٦,١٩٠,١٨
٥٦	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد	٤٦٢	أغسطس-٢٤	٤٦٢	٦٤,٠٢	٢٩٥٧٧,٢٤	بيتومين	٢٥%	٥٦٦,٠٠	١,٠٧٩,١٠	٢٣%	٦,٧٠٣,٢٢
							سولار	٢%	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	١%	٣١٤,٣٤
	إجمالي مستخلص رقم (٨) لشهر أغسطس ٢٠٢٤											١١,١٠٣,٧٠٣,٨

٤,٧٧٦,٥٥٧

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكباري - مدير المشروع
م / راشد شحاته
التوقيع :

مدير أعمال مشروع القطار السريع
م / أسماء على أحمد

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير عام الشئون المالية و الادارية
أ/ مصطفي عبد الجواد
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

المنطقة الأولى المركزية
مدير الشئون المالية والإدارية
سبق ..... قدرها .....
المحاسب / ..... قابلا للإثبات

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../.....

	قرش	جنيه
يدفع للمقاول مبلغ		

ملاحظة الفئات : .....

على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من .....
يعتمد ،،

إجمالي فروق م ١٥ ، م ١٨ ٢٩٠٠٦٥٠٢٫٦٠

تم خصم مبلغ تم صرفه بزيادة من فروق م ١ ، م ١١ ٢٩٤٨١٫٧٥

قيمة فروق	٢٨٩٦٧٠٢١٫٨٥

الإستقطاعات

١٤٤٨٣٥١٫١٠	ضمان أعمال
٦٦٢٥٠٠٫٠٠	دمغات
٢١١٠٨٥١٫١٠	إجمالي

صافي م ٢٦٨٥٦١٧٠٫٧٥

ضريبة ١٣٧٩٣٨٢٫٠٠

ش ٢٥٤٧٦٧٨٨٫٧٥