الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال تنفيذ الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع للخط الاول (العين السخنة-العلمين) قطاع (برج العرب - العلمين)
لتنفيذ أعمال طبقات الاساس والحمايات المسافة من الكم 329+700 الى الكم 330+700 بطول 1.00 كم (بالامر المباشر)

تنفيذ : منشأة الأهرام 2020

مستخلص ختامي

المقاول : منشأة الأهرام 2020 رقم العقد (2024/2023/118) عن المدة منذ بدأ الاعمال حتى (2024/2/14)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	إستقطاع او حجز جنيه	إستقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
4	**طبقات الاساس**													
4/2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم												
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ 18-12-2023	146.40	م3	8,879.220	8,435.00	444.22	8,879.22	1,299,917.81				1,299,917.81		
	الماده المحجرية طبقا للمفاوضه بتاريخ 18-12-2023	161.00	م3	8,879.220	8,435.00	444.22	8,879.22	1,429,554.42				1,429,554.42		
	علاوة مسافة النقل 120 كم = 100*1.3 = 130 طبقا للمفاوضه بتاريخ 18-12-2023	130.00	م3	8,879.220	8,435.00	444.22	8,879.22	1,154,298.60				1,154,298.60		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	8,879.220	8,435	444.22	8,879.22	221,980.50				221,980.50		
4/3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .-مسافة النقل لا تقل عن 20 كم												
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ 18-12-2023	151.30	م3	6,694.800	6,360.00	334.80	6,694.80	1,012,923.24				1,012,923.24		
	الماده المحجرية طبقا للمفاوضه بتاريخ 18-12-2023	175.00	م3	6,694.800	6,360.00	334.80	6,694.80	1,171,590.00				1,171,590.00		
	علاوة مسافة النقل 120 كم = 100*1.3 = 130 طبقا للمفاوضه بتاريخ 18-12-2023	130.00	م3	6,694.800	6,360.00	334.80	6,694.80	870,324.00				870,324.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	6,694.800	6,360	334.80	6,694.80	167,370.00				167,370.00		
	إجمالي قيمة المستخلص							7,327,958.57						

سبعة مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون الفا وتسعمائة وثمانية وخمسون جنيها وسبعة وخمسون قرشا فقط لا غير

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة التأمين سارية حتي 31/12/2024
- يراعى تطبيق نصوص العقد

الشركة المنفذة : منشأة الاهرام 2020

مدير المشروع

استشارى المساحة
م/ محمد خليل

إستشارى عام (SYSTRA)
م / علاء عبد اللطيف

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حسنى فياض

مدير المشروع الاستشارى (القطار الكهربائى السريع)
أ.د/ خالد قنديل السيد سيف الدين

المكتب الاستشارى الهندسى
مدير المشروع الاستشارى
مشروع القطار الكهربائى السريع
القطاع الخامس

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس / " هانى محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	
											١٣٢٧٩٥٨,٥٧

جملة المبالغ السابق صرفها ٦٩٦١٤١٢,٠٠

الباقى للمقاول ٣٦٦٥٤٦,٥٧

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

٥٢٥٠,٠٠	خصم سيرة	
٥١٢٩٥,٧٥	خصم تصنيع	٢٤٩١,٢٥
٢١٠٠٠,٨٥	الباقى	٣٦٦٥٤٦,٥٧
		١٨٣٤٧٣,٢٤
		٢٠٠٠,٠٠
		٤٠٠٠,٠٠
		٧٤١٨,٠٠
		٧٠٩٠٩,٠٠
	الجملة	٢٢٩٠٩١,٨٥

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

ض.ق.م ١٧٤٥٥,٠٠
بنك ٢٢١٦٣١,٨٥

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.