هيئة العامة للطرق والكباري
لإدارة المركزية (المنطقة السابعه) ، بأسيوط والمنيا.

مستخلص
جارى (١)

عن عملية إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/ الاقصر/أسوان/أبو سمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) شريحة (ب) المسافة من الكم ٠٠٠+٣٤٨ الى الكم ٠٠٠+٣٥٠ بطول ٢ كم

العقد رقم : (٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣

شركة كرمة البستان للانشاءات والاستثمار العقاري

شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمفاوضة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	اعمال الحفر											يراعى تطبيق نصوص التعاقد
9	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي :- ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢-أرتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	10,013.169	م٣			جاري ١	902,500.00			المعمل متواجد لوحات المشروع متواجدة مكتب جهاز الاشراف متواجد البرنامج الزمنى متواجد
		95.00			0.00	9,500.00	9,500.00		20,900.00			التقارير (المبدأي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة
9-7	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ من يناير ٢٠٢٣ علاوة ١,٦ جنيه/م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	2.20			0.00	9,500.00	9,500.00					وثيقة التأمين متواجدة
	علاوة سولار بعد ٤/٥/٢٠٢٣											
	اعمال الردم											المعدات متواجدة المهندسون متواجدون الادوات المكتبية (عدد ٣٠ كرتونة) تراجع بالأدارة بالقاهرة
12	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من٩٥% يحسب زيادة ١ جنية عن زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	63,800.00	م٣	0.00	60,600.00	جاري ١	3,636,000.00			م. معاوية
		30.00	32,200.00		0.00	30,600.00	30,600.00		918,000.00			
12-1	علاوة مسافة النقل ٢٠ كم	12.00	31,600.00		0.00	30,000.00	30,000.00		360,000.00			
12-2	علاوة مسافة النقل ٨ كم	58.80	63,800.00		0.00	60,600.00	60,600.00		3,563,280.00			
12-3	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالاضافة الى ٢٥% نسبة دمك + ١٢% استقطاعات .	1.60	63,800.00		0.00	60,600.00	60,600.00		96,960.00			
12-4	علاوة سولار بعد ٢٠٢٣/٥/٤											
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								9,497,640.00			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة كرمة البستان
م/

عن استشاري المساحة (مكتب الدوليه)
المكتب الفني — مدير المشروع
مكتب الدولية للمساحة والخرائط
El Dawlia For Surveying&maps
مهندس / محمد فهمى السعيد سالم

عن الاستشاري الرائد
المكتب الفني — مدير المشروع
الرائد للاستشارات الهندسية
القطار الكهربائي السريع (٦ اكتوبر/ ابوسمبل)

عن الاستشاري (سيسترا)
مدير المشروع
م/
م. مراجعه
صنا ضبط
ادستشارات العا

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مهندس الاشراف
م/ عطا زايد

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير مشروع
م/ احمد متولى

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير عام المشروعات
م/ اسماعيل محمد

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
م / مصطفي علي مسعود

باقي المستخلص ٧٤٢٦٦٣,٦٠

دفعة مقدم ١٠٠٠٠٠٠

الباقي ٦٤٢٦٦٣,٦٠

استقطاعات دفعة "٢"

دمغات ٢٣٢٥٤

ت.ق.م ٩٥٢٤

الإجمالي ٣٢٧٧٨

صافي المستخلص ٩٦٧٢٢٢

الضرائب ٤٧٦١٩

شركة ٩١٩٦٠٣

استقطاعات الدفعة ٢ (٩٠٢٦٦٢,٦٠)

الدمغات ٢١٠٢٩,

ت.ق.م ٨٥٩٨,

٢٩٦٢٦,

أوامر الدفع

ضم ٤٢٩٨٤,

الشركة ٨٢٠٠٥٢,٦٠

٨٧٢٠٢٧,٦٠

إجمالي الأعمال ٩٤٩٧٦٤,٠

الأعمال السابقة —

قيمة المستخلص ٩٤٩٧٦٤,٠

مساهمة ١٪ ٩٤٩٧٦,٤٠

المستخلص ٩٤٢٦٦٣,٦٠

دفعة مقدم ٢٠٠٠٠٠٠

باقي مستخلص ٧٤٢٦٦٢,٦٠

دفعة من ٩/١٠ ٦٤٢٦٦٢,٦٠

الإستقطاعات ٩٠٢٦٦٢,٦٠

دمغات ٤٦١١١

ت.ق.م ١٩٠٤٨

إسماع ٦٢٦,٤

تسجيل ١٠٤٤

هيئة هندسية ١٥٠٠١,٥٠

تشديد بناء ٥٠٠٠

ض.م ١٤ محلي ١٢٠٢,٤

م.م محلي ١٢١٢,٤

رسوم محلي ٨٠٨٩,٢٠

الإجمالي ٩٦٤٩٦,٤٠

صافي المستخلص ١٩٠٣٥٠٣,٦٠

الضرائب ٩٥٢٣٨

شركة ١٨٠٨٢٦٥,٦٠

الإجمالي ٩٤٩٧٦٤,٠

باقي

المستخلص ٩٤٩٧٦٤,٠

الإستقطاعات

٢٪ ٤٧٤٨٢,٤٠

دمغة ٥٧٠٨١,٦٠

١٧١٢٥٧,٤٠

توريد ١٠٦٠٥,١٠

٢٪ ٢٨٠٩٠,٤٠

٢٦٦٤٢٧,٤٠

جملة الإستقطاعات ٧٥٦٥٧٠,٠

الصافي ٨٧٤٧٠٠,٠

رئيس قطاع الشركة

أوامر الدفع

باقي الإستقطاعات

٢٪ ٤٧٤٨٢,٤٠

الدمغة ١٢٦٠٠٢,

ت.ق.م ٥٢٢٨٥١,

٦٥٤١٧٠

أوامر الدفع

ضم ٢٦٦٤٢٧,

الشركة ٤٥٧٩٤٠٢,

٤٨٤٥٨٢٠