عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل
قطاع الشركة من 960+527 الى 960+529 بطول 2 كم
لتنفيذ المسافة من الكم 960+527 الي الكم 160+529 بطول 1.2 كم اتجاه غرب النيل
تنفيذ شركة / حسين على محمد حمد شاملة المدة من بداية العمل حتى 3 / 3 / 2024
مستخلص جارى (1)

العقد رقم : (2024/2023/966) بتاريخ : 10 / 1 / 2024

رقم البند	بيان الاصل	الفئة طبقا للعقد جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأصل التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصل	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأصل التى تمت	استقطاع او جهز	الباقى بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	23	9004	م3	0	7778	7778.00	جاري 1	178894	0	178894	
1_1_2	علاوة زيادة سولار 0.6 جنية / م3 ابتدا من 2023/5/4م	0.6	9004	م3	0	7778	7778.00	جاري 1	4666.8	0	4666.8	
2_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26	90000	م3	0	70976	70976.00	جاري 1	1845376	0	1845376	
1_1_2	علاوة زيادة سولار 0.7 جنية / م3 ابتدا من 2023/5/4م	0.7	90000	م3	0	70976	70976.00	جاري 1	49683.2	0	49683.2	
3_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمحاضر التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	31	25000	م3	0	12735	12735.00	جاري 1	394785	0	394785	
1_3_2	علاوة زيادة السولار 0.8 جنيه/م3 ابتداء من 2023/5/4 .	0.8	25000	م3	0	12735	12735.00	جاري 1	10188	0	10188	
4_2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البلد الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ازالة العمول الجتبة باستخدام المعدات الميكنيكية 3- كوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشغيل الجسر والانتقاف (نسبة تحمل تتغيرفيها حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .	0	0	م3	0	0	0.00	جاري 1	0	0	0	
5_4_2	ذات اجهاد (300-200) كجم/سم2 بعد يناير 2023	75	2500	م3	0	1984	1984.00	جاري 1	148800	0	148800	
6_4_2	علاوة 1.9 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4	1.9	2500	م3	0	1984	1984.00	جاري 1	3769.6	0	3769.6	
8_4_2	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2 بعد يناير 2023	88	147000	م3	0	93755	93755.00	جاري 1	8250440	0	8250440	العلامات الارشاديه متواجده
9_4_2	علاوة 2.2 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4	2.2	147000	م3	0	93755	93755	جاري 1	206261	0	206261	مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجده
11_4_2	علاوة زيادة اجهاد كل 100كجم/سم2 لكل متر مكعب	7.00	80794	م3	0	51098	51098	جاري 1	357686	0	357686	مسئول تأمين سلامة المرور متواجده
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مناسيب (-2 متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمى للتكتيل الجسر الترابى والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية مخلوة ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بامتار المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	60	29900	م3	0	20009	20009.0	جاري1	1200540	0	1200540	الاجهزة المساحية متواجدة .
1-1-3	علاوة زيادة سولار1.9 جنية / م3 ابتداء من 2023/5/4	1.9	29900.0	م3	0.0	20009.0	20009.0	جاري 1	38017.1	0.0	38017.1	المعدات متواجدة.
	الإجمالى									0.00	12689106.70	المعمل ومهندسوه (المعمل) متواجده المستلزمات والمهمات متواجده

اجمالى قيمة الأصل المنفذة حتى تاريخ المستخلص	12689106.70
اجمالى قيمة الاستقطاعات	0.00
اجمالى قيمة الاصل بعد الاستقطاعات	12689106.70
ما سبق صرفه	0.00
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)	12689106.70

المقاول / مكتب حسين على محمد حمد للمقاولات العمومية والتوريدات
التوقيع /
20 يدفع للمقاول مبلغ ..... جنيه ..... على الحساب / النهائى
تحريرا فى / / 20
راجع فوجد على صحة .....
اقر بصحة ذلك..
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /
عن استشارى smart design
التوقيع /
المكتب الفنى
عن استشارى (مكتب خالد قنديل KK)
مدير المشروع
التوقيع /
عن استشارى (مهندس)
التوقيع /
مدير المشروع
التوقيع /
مدير المشروعات
التوقيع /
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
يعتمد ،،،
رئيس الأدارة المركزية للمنطقة الشمالية بقنا
المهندس : عماد حسين
التوقيع /

اجمالى الأعمال ١٢٦٨٩١٠٦,٧٠
الأعمال السابقة —
قيمة المستخلص ١٢٦٨٩١٠٦,٧٠
مساهمة ١٪ ١٢٦٨٩١,٠٥
صافى المستخلص ١٢٥٦٢٢١٥,٦٥
دفعة مقدمة
الأسترداد
الباقى

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع إلميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة ٢٧٤٩٧١٢,٧٠ شاملة المدة
من بداية العمل حتى ٩٨١٢٥٠٢,٩٥

بيان الاعمال التى تمت	فرش	جنيه
	٧٠	٢٦٨٩١٠٦
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٧٠	١٢٦٨٩١٠٦

الاستقطاعات	فرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	—	٩٢٩٢٩٤
صافى المبلغ المستحق	٧٠	١١٧٢٩٧١٢

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
شيك .....
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه