الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)
العقد رقم : (٧٥٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

مستخلص جارى (٢)
بتاريخ : ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٥

عن عملية :استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم ٢١٣+٣٨٥,٦٨ الي الكم ٢١٣+٥٤٧,٧١ بطول ١٦٢,٠٣ م والمسافة من الكم ٢١٣+٧٧٥,٤٠٣ الي الكم ٢١٤+٠٢٠ بطول ٢٤٤,٥٩٧ م (أعمال الردم وأعمال Technicl Biock من منسوب (- ١٠ م) من منسوب القرمة حتي منسوب (- ٨ م) من منسوب القرمة (بالأمر المباشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه — شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٤ / ٠٣ / ٢٠٢٥

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد و نقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢٠ متر اسفل منسوب القرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب -٢٠ من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي للشكل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٥١٥%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل قيمة المادة المحجرية .											التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
												١٩٣١٩٧٠,٢٤	المعدات متواجدة.
١	لمسافة النقل حتى ٢ كم .			م٣	٢٣١٩٢,٩٢	٠,٠٠	٢٣١٩٢,٩٢	جاري ٢	%٩٨,٠	١٩٣١٩٧٠,٢٤	٠,٠٠	٤١٧٦٤٦٥,٠٧	فريق العمل متواجد .
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٧٥,٥ كم - ٢ كم) (محجر مطار سفنكس) = ٢,٥ ج * ٧٣,٥ كم = ١٨٣,٧٥ جنيه	١٨٣,٧٥	٢٧٠٢٠	م٣	٢٣١٩٢,٩٢	٠,٠٠	٢٣١٩٢,٩٢	جاري ٢	%٩٨,٠	٤١٧٦٤٦٥,٠٧	٠,٠٠	١٤٣١٩٣٠,٨٨	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (45)*(1.25) نسبة الانتفاش*(١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	٦٣,٠٠		م٣	٢٣١٩٢,٩٢	٠,٠٠	٢٣١٩٢,٩٢	جاري ٢	%٩٨,٠	١٤٣١٩٣٠,٨٨	٠,٠٠	١٥٣٤٦١١,٦٦	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (45) * (1.25) نسبة الدمك * (١,٢) نسبة الاستقطاعات والضرائب والارباح للمواد المحجرية	٦٧,٥٠		م٣	٢٣١٩٢,٩٢	٠,٠٠	٢٣١٩٢,٩٢	جاري ٢	%٩٨,٠	١٥٣٤٦١١,٦٦	٠,٠٠	٢٩٥٤٧٧,٨٠	البرنامج الزمنى متواجد .
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	١٣,٠٠											المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
٦	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية وماكن تنفيذ (Technical Block) باجهاد حتى ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه والرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه وفرج مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٢,٧٣	٢٢٠٠٠	م٣	١٨٨٦٣,٩٩	٠,٠٠	١٨٨٦٣,٩٩	جاري ٢	%٩٨,٠	٢٠٨٤٠٠٦,٨٤	٠,٠٠	٢٠٨٤٠٠٦,٨٤	لافتات المشروع متواجدة .
													العلامات الارشادية متواجدة .
٩	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١:٢ مورنة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية ، و لا يشمل رسوم الكارتات والموازين. - يتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت .											الاجهزة المساحية متواجدة .
													براعي تطبيق بنود العقد
	لمسافة النقل حتى ٤٠ كم .	٤٠٥,٨٢	٨٠٠٠	م٣	٥٨١٣,١٥	٤١٦,٩٩	٦٢٣٠,١٤	جاري ٢	%٩٨,٠	٢٤٧٧٧٤٩,١١	٠,٠٠	٢٤٧٧٧٤٩,١١	
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٨ كم - ٤٠ كم) (كسارة السلام) = ٢,٥ ج * ٦٠ كم + ٢,١٥ ج * ٨ كم = ١٦٧,٢ جنيه	١٦٧,٢٠		م٣	٥٨١٣,١٥	٤١٦,٩٩	٦٢٣٠,١٤	جاري ٢	%٩٨,٠	١٠٢٠٨٤٥,٨٢	٠,٠٠	١٠٢٠٨٤٥,٨٢	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	٢٥,٠٠		م٣	٥٨١٣,١٥	٤١٦,٩٩	٦٢٣٠,١٤	جاري ٢	%٩٨,٠	١٥٢٦٣٨,٤٣	٠,٠٠	١٥٢٦٣٨,٤٣	
١٠	بالمتر المكعب أعمال التيكنيكال بلوك ماتيريال (١) توريد وصب خرسانة عادية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دلوميت متدرج و ٠,٤ م٣ رمل حرش على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والمطفئة والأملاح والمواد الغريبة وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠٠,٠٠	٥٠٠٠	م٣	١٢٩٢,٩٥	٠,٠٠	١٢٩٢,٩٥	جاري ٢	%٩٨,٠	٢٤٠٧٤٧٢,٩٠	٠,٠٠	٢٤٠٧٤٧٢,٩٠	
١١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة متيريال (٢) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٣١,٥ مم والتدرج أوارد بالاشتراطات الخاصة والمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ٥١٥% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية .											
		١٧١,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	م٣	٥٠٨١,٠٢	٠,٠٠	٥٠٨١,٠٢	جاري ٢	%٩٨,٠	٨٥١٤٧٧,٣٣	٠,٠٠	٨٥١٤٧٧,٣٣	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	٢١٧,٢٠		م٣	٥٠٨١,٠٢	٠,٠٠	٥٠٨١,٠٢	جاري ٢	%٩٨,٠	١٠٨١٥٢٥,٥٩	٠,٠٠	١٠٨١٥٢٥,٥٩	
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٨ كم - ٢٠ كم) (كسارة المنعمدة) = ٢,٥ ج * ٨٠ كم + ٢,١٥ ج * ٨ كم = ٢١٧,٢ جنيه	٢٦٢,٠٨		م٣	٥٠٨١,٠٢	٥٠٨١,٠٢	٥٠٨١,٠٢	جاري ٢	%٩٨,٠	١٣٩٨٣٢٥,٤١	٠,٠٠	١٣٩٨٣٢٥,٤١	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (180 ج) * (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	٢٨٠,٨٠		م٣	٥٠٨١,٠٢	٥٠٨١,٠٢	٥٠٨١,٠٢	جاري ٢	%٩٨,٠	١٢٤٤٨٤,٩٩	٠,٠٠	١٢٤٤٨٤,٩٩	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (180 ج) * (1.3) نسبة الدمك * (١,٢) نسبة الاستقطاعات والضرائب والارباح للمواد المحجرية	٢٥,٠٠		م٣	٥٠٨١,٠٢	٠,٠٠	٥٠٨١,٠٢	جاري ٢	%٩٨,٠	١٩٥٣٦٥٤١,١٨	٠,٠٠	١٩٥٣٦٥٤١,١٨	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.												
	الإجمالى										١٩٥٣٦٥٤١,١٨		
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٠,٠٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										١٩٥٣٦٥٤١,١٨		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٩٠٩٦٦٦٥,٠٥		
	ما سبق صرفه										٤٣٩٨٧٦,١٣		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)												

تحريراً في ٠٤ / ٠٣ / ٢٠٢٥

الشركة المنفذة
شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
م / أحمد احمد يوسف

الاستشاري العام للمشروع
سيسترا للاستشارات الهندسية
م/ باهر نور الدين — م/ حمدي أحمد

مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاعر

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٧٥٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٥

مع شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
شاملة المدة من حتى

قرش	جنيه

بيان الاعمال التى تمت الان
محجوز
مصرح بصرفه
سابق صرفه
مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... إمضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
الاستقطاعات									
صافى المستخلص				٢٢٠٩٣,٩٠					
الضرائب				١١٦٢٧					
تأمينات البحرة				٦٢٨٤					
شركة				٢٠٣٠٠٢,٩٠					
اجمالى									

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠

إجمالى الأعمال ١٩٣٢١٠٤١,٠٥
الأعمال السابقة ١٩٠٩٦٦٦٥,٠٥
قيمة المستخلص ٢٤٤٢٨١
خصم سلفة المستخلص ٣٠٠٠٠٠
٢٤٤٢٨١