الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري (2)(1-2)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال :: جسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (6أكتوبر / اسوان) المسافة من الكم 500+157 الى الكم 000+159 بطول 1.5 كم اتجاه سمسطا (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (1689 / 2022 / 2023) مع شركة الاخلاص للتوريدات العامة والمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى 23/10/2023

رقم البند	بيان الاعمال تابع الاعمال قبل المفاوضة	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	البقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحدل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للكيلومتر زياده.	23.000	2000.000	م3	1423.8	1423.8-	0.000	جاري2	0.000	0.000	0.000	يراعي تطبيق نصوص وسائل تامين سلامة ال والعلامات الارشادية و متواجدة مكتب جهاز الاشراف لوحات المشروع متوا البرنامج الزمني متواج
3-1	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بحيث لا يزيد عن 50 سم على منسوب (+2 متر) فوق منسوب التربة و بسطح التربة عن 20سم اعلى من منسوب (+2 متر) من منسوب التربة لاستكمال المنسوب التصميمي للتقليل الجسر والاكتاف إلية تحمل كالهريا على 10% ورطبها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهوسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب ميول الأطراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب عقابة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تلاوينات و تخفيه و اختبارات و نقل لمواقع العمل على مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المصيرية.	57.000	49850.000	م3	45315	45315-	0.000	جاري 2	0.000	0.000	0.000	محل مع الاقتر عرض الاسا
	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.800	49850.000	م3	45315	45315-	0.000	جاري 2	0.000	0.000	0.000	
	علاوة مسافة نقل الاتربة من المحجر القطاع الخاص بالشركة 8-2-6كم	8.400	49850.000	م3	45315	45315-	0.000	جاري 2	0.000	0.000	0.000	
	الاجمالى									0.000		

تحريراً في / سنة 2024
المراجعة والمطابقة
م/ محمد محمود يوسف
م/

عن استشاري المساحة سيرفيتاج سيستمز
م/ عاطف كمال عبد

عن الاستشاري الفرانس كونسلتنج
مدير المشروع
م/شعبان سعيد هالة
المكتب الفني
م/اسلام ابوشنا

عن الاستشاري (مهندسا)
م/ مصطفى شعبان

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م/محمود محمد حسين

مدير برنامج المشروع
م/ مصطفى شعبان

المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة للمالك
تحريراً في / سنة 2024

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
على الحساب
روح صابر

سبق صرفها الى
نهائيا
غير الواردة بعد الشروط اعتمدت من

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة
مهندس/ طارق الجزار

الاخلاص
للتوريدات العمومية والمقاولات العامة
س.ت ٥٨١٣٢ الاسماعيلية ت.ف ٦٣٣/٧٧٦/٩٤٧

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة
شاملة المدة
من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١٠	٥٥٥٢٦٧٢
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٤٠	٥٠٢٦٤٦٠
مستحق صرفه	٤٠	٥٢٦٢١٢

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

١٠ ساهم الصافى ٥٢٦٢

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند .....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
							٥٠٤٠ الاستقطاعات		
				الاستقطاعات		٦٥	٢٦٢٠ م.تأمين اعمال		
				م.ض.ق اعمال	٢٦٢٠,٦٥	٥٠	٢٢٤٤ م.ض.ق المعدن		
						٥٥	٥٠١١ حساب م.ت.ص		
				دمغات	١٢٢٩٨,٢٥	٧٥	٢٥٠٥٧ حساب الضرائب		
				م.ت.ص	٥٠١١,٥٥	٨٠	٩٠٢٠ حساب التأمينات الاجتماعية		
				ضريبة تأمين	٢٥٨٠,٠٠		٢٥٨٠,٠٠ ضريبة تأمين دخل عمالة		
							الغير المقيدين ٢٥٨٠,٠٠		
				جملة	٢٢٨٦٢,٤٥				

١٩٢٢٢٩,٨٥ الصافى

جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمقاول	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قرش	جنيه

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى ..... ١٦٧٢٢,١٠ شركة
رسم دمغة اضافى ..... ٢٥٠٥٧,٧٥ ض.م
امانات .....
ايرادات .....

الجملـــــة

تحريراً في / سنة 20

جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	