الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARBI)
العالمية
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري

المقاول

مستخلص رقم (٢) جاري
العقد رقم :٢٠٢٤/٥٧١/٢٠٢٣

عن مشروع تنفيذ ٨ بربخ من كم ٦١ ٣٦٠٢ الى كم ٦٠ ٤٤٠٠ أسفل جسر القطار السريع
تنفيذ/الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٤/٢٠

البند	نوع العمل	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجرؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أعمال البرابخ (التفاوض)		بعد المخادمة									
١	الأعمال الإستشارية والبحث : - بالمتر الطولي تنظيف بحث في جميع أنواع التربة وحتى أن يتم تحديد (Q uncorrfined) لكل طبقة طبقا لتقرير التربة والتأيد يشمل نقل مكانية البحث وجميع مستلزماتها إلى الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع وبالتالي جميع التقارير اللازمة من مكان نقلها إلى الموقع ثم نقلها لخارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الإشراف وكل ما يلزم لتنفيذ العمل شاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية لهيئة الطرق والكباري و الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٠	٤٥٠	م.ط	٠	٢٤٠	٢٤٠	جاري	١٠٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده
٢	بالمتر المكعب حفر أي نوع من أنواع التربة قريبة متماسكة وشديدة التماسك (ما عدا الصخر) والتأيد يشمل الحفر على الجانب المطلوبة ويشمل دك قاع الحفر للوصول الى القسم كتلة وإزالة أي تربة مفتتة أو رديم إن وجدت ونقل ناتج الحفر خارج الموقع في الأماكن المحددة والمخصصة لنقل ناتج الحفر طبقا للرسومات والمواصفات وتوصيات تقرير البحث وتعليمات الاستشاري .. * مسافة نقل ١٠ كم * يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زيادة	١٣٠٠٠	٨٠	م٣	٠	١٢٩٣٩,٣٦	١٢٩٣٩,٣٦	جاري	١٠٣٥١٤٨,٨٠	٠,٠٠	١٠٣٥١٤٨,٨٠	طرحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون
٤	بالمتر المكعب توريد وصب طبقة بعمق من الرمل السليسي النظيف والرائق (تدرج : ١) يدل على أن يتم الاعلى على طبقات لا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم بعد الدمك على أن يتم دمك كل طبقة باستخدام الهزاز الميكانيكي في الاتجاهين بحيث لا تقل الكثافة المطلوبة عن ٩٠٪ من القسم كتلة وبالتالي من اختبار الدمك المعمل ومعدل الفرز من صخر في ٢٠ مم وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتقرير البحث و الأصول الفنية وتعليمات الاستشاري	١١٠٠٠	٤١٠	م٣	٠	٩٦٩٣,٣٢	٩٦٩٣,٣٢	جاري	٣٩٧٤٢٦١,٢٠	٠,٠٠	٣٩٧٤٢٦١,٢٠	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
١-٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بالدمك المطلوب أسفل البرابخ وأمهاد ٢٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنتي ٧ بكل ٣٠٠ كجم / م٣ خرسانة عادية والقيمة تشمل الخرسانة الجاهزة والقشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والاختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكثافات	١١٠٠	٢٠٦٠	م٣	٠	٨٥٠	٨٥٠	جاري	١٧٥١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥١٠٠٠	- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه
٢-٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحه لزوم التبانة وهياكل البرابخ حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم / م ٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة) ١- اضافات (CORRIOSION INHIBITOR) من شركة سيكا بمعدل ١٢ كجم/م٣ ٢-مضافة (RABN) بمعدل ١٠ كجم/م٣ مع الدمك السطحي جيدا وتسوية السطح الخلو التامة للحصول على رقبة لا تقل عن ٢٢٠ كجم/سم ٢) على أن يحقق الرمل والزلط والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري (واستخدام مواد الاضافات المضافة للحصول على) DUARABILTY (لا تقل عن ١٢٠ سنة للعمر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على القسي صامدة سطح الفقة لا تشمل جيد التشطيح والفقة تشمل عمل الشدات و القوم و معالجة الشركة بما حسب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٤٠٠٠	٤٦٠٠	م٣	٠	٣٦٤٨,٦٤	٣٦٤٨,٦٤	جاري	١٦٧٨٣٧٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٨٣٧٤٤	- البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٤/٠٥/١٣
٨	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالأقطار المطلوبة وبالاتجاه المطلوب والقيمة تشمل سلك الربط والمرفعي والوصلات والاكسسوارات ويتوقف عمل العقاء الخرساني وتحانات الحفاظ على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصممة لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل تشليل حديد التسليح وتركيبه.	٦٣٠	٥٣٠٠٠	طن	٠	٥٨٨,٥	٥٨٨,٥	جاري	٣١١٩٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١٩٠٥٠٠	- وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤/٠٥/٠١ - سياره ملاكي غير متواجده
١-٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع بيتومين الزاوية من البيتومين الزاوية وذلك للأسطح الخرسانية الملاصقة للتربة على أن يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصممة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصممة للعزل	٧٥٠٠	٩٠	م٢	٠	٦٤٦٦,١٥	٦٤٦٦,٦٥	جاري	٥٨١٩٩٨,٥٠	٠,٠٠	٥٨١٩٩٨,٥	
٢-٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع polyethylene 400 micro سمك الخرسانة العادية طبقا للمواصفات وتعليمات الاستشاري	٥٠٠٠	١٢٠	م٢	٠	٤٧٣٤,٧١	٤٧٣٤,٧١	جاري	٥٦٨١٦٥,٢٠	٠,٠٠	٥٦٨١٦٥,٢	
١٠	بالمتر الطولي توريد وحشو الفواصل الانشائية بعمق ٢,٥ سم وبعرض ١ سم بمادة قابلة للانضغاط ومقاومة للتمدد والانضغاط ومانعة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة Sealant ثابت مرنب واحد بالمسمى Silyl-Terminated Polyether Polymer لملء فواصل التمدد والانضغاط الانشائية والمادة تمنح بمساحة مرنة (إم - 53) طبقا للمواصفة القياسية ٧١٤ ASTM ولها استطالة ١٠٠٪ طبقا للمواصفة القياسية ASTMC ١٣٥٢ ولها مقاومة شد ٢,٥ ميجا باسكال طبقا للمواصفة ASTMD412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مقدارها ٤١٤ كجم / سم ٢ طبقا للمواصفة ASTMC794 كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والجوفة والكيماويات والمعالجة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة حشو الفواصل للمكتب الاستشاري للاعتماد قبل التوريد ويتم تنظيف حشو الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والشحوم والزيوت والمواد الغريبة والمعالجة بالمعدات المناسبة وذلك طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٠٠٠	٢٨٠	م.ط	٠	٣٠٤,٤	٣٠٤,٤	جاري	٨٥٢٣٢,٠٠	٠,٠٠	٨٥٢٣٢	
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مرنة من مادة بي في سي بعرض ٢٢ سم وذلك عند فواصل صب وعند مميط البرابخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند فصل منطقة التبانة السفلية بالحافة الخرسانية ويتم وضع وتثبيت الوتر سلوب في منطقة العقاء الخرساني مهما الزم وليس بين شقاني حد التشليح وذلك بغرض الحفاظ على حدود التشليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الوتر سلوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا العمل وسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الاكسسوارات من كلتا حد بطول ٢٠ سم وكل ما يلزم لتنفيذ العمل على الوجه الأكمل وذلك طبقا للرسومات ومستلزمات التحالم وتعليمات الشركة المنتجة.	٤٠٠٠	٥٧٠	م.ط	٠	٣٠٩٥,١	٣٠٩٥,١	جاري	١٧٦٤٢٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٤٢٠٧	
	اجمالي الاعمال(التفاوض)								٥٧٨٤٢٢٥٦,٠٠	٠	٥٧٨٤٢٢٥٦,٧	
	الإجمالي الكلي										٥٧٨٤٢٢٥٦,٧	
	اجمالي ما تم ادراجه سابقا										٤٦٥٧٨٣٧٥,٧٦	
	اجمالي المستحق خلال المدة										١١٢٦٣٨٨٠,٩٤	

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/محمد عبدالرسول
التوقيع/

استشاري سيسترا
م/محمد صبري
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

العربية للتنمية العقارية والمقاولات
س. ت: ٦٠٣٧
ب. ض: ٧٢٤ - ٨٣٤ - ٥٠٨

تحريرا في / ..../..... سنة ٢٠٢٣
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ .....
ملاحظة: الفئات.....

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الوارد بعقد الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ..../..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
"منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد.مهندس / هاني محمد محمود طه

٥٧٨٤٢٢ ٥ ,- اجمالي

٤١٩٢٠٥٢٨ ,- سابق
~~٤٦٥٨٢٧٥,٦٦~~
~~١١٤٦٢٨٨,٤٤~~

١٥٩٢١٧١٩ ,- حالي

٥٥ ,٠٠٠ ,- خصم سيارة ٤

١٥,٨٦٦,٧١٩ ,- قيمة

١,٢٠٪ ت.ص	١١٢٦٢٨,٨	
٥,٥٪ ضافة اعلان	٥٦٢١٩٤,٠٤	

٣٨٦٦٧١٩ ,- دفعة بتاريخ ١٢

الإستقطاعات الدفعة ٨/١٢

٨٨٧٧٩ ,-	دمغات
٣٦٨٢٦ ,-	أ.ش.ص
٤٩٧١٧٦ ,-	خصم تأمين ثهائي
٦٢٢٧٨١ ,-	اجمالي

دفعة

٣٢٤٣٩٢٨ ,-	صافي
١٨٤١٢٩ ,-	ضريبة
٣٠٥٩٨٠٩ ,-	تسليمات تحويلية

	جملة قيمة التحويل
	جملة قيمة التحويل