وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر)

الهيئة العامة للطرق و (الكباري)
(GARB)

عن عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - المحلة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بربخ)
تنفيذ : شركة السمداء جروب للتشييد والبناء

مستخلص رقم (٧) جاري

العقد رقم: (٢٠٢١/٥٧٥/٢٠٢٢) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٠٣-٠٧-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة (بعد التفاوض) قرش	الفئة (بعد التفاوض) (جنيه)	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمة الاعمال التى تمت خلال المدة قرش	قيمة الاعمال التى تمت خلال المدة جنيه	اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان قرش	اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالى ما قبله															٣١٣,٦٢٩,٤١٠,٠٠ ج.م	
	البنود المستجدة الخاصة بأعمال الكباري والأنفاق																
بند مستحدث رقم ١	بالمتر الطولى اعمال الرفع المساحى للمرافق والمعترضات	٠	١١	وحد	١,٦٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠٠	٨,٨٠٠	
بند مستحدث رقم ٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمقة يدوية فى أرض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٨٧	م٣	٧,٩٩٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٢,٥٠٤,٠٠	٧,٥٠٤,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٢١٧,٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٦٥٢,٨٤٨	٠	٠,٠٠٠	٦٥٢,٨٤٨	
بند مستحدث رقم ٦	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن + رمل) لإتصال الكوبرى والانفاق بنسبة ١ : ٢ موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف	٠	٢٥٥	م٣	٣,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٣,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥١٠,٧٦٥	٠	٠,٠٠٠	٥١٠,٧٦٥	
بند مستحدث رقم ٧	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق	٠	٢٤٤٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٨,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٤٨٨,٠٠٠	
بند مستحدث رقم ٨	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ١,٢٠ متر حمل ١٥٠٪	٠	١٨٩٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	
بند مستحدث رقم ٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوى للكوبرى box section شامل البلاطة السفلية والوبيات والبلاطة العلوية وكوبستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٢ عرالسعر لا يشمل حديد التسليح. - ارتفاع حتى ٦ متر -في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنية للمتر	٠	٣٣٩٠	م٣	٢١,٢٩٣,٠٠	١١,٣٧٩,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٧٩,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٥٧٤,٨١٠	٠	٠,٠٠٠	٣٨,٥٧٤,٨١٠	
٩أ	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر حتى ٧ متر	٠	١٠٠	م٣		٣,٠١٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠١٣,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١,٣٠٠	٠	٠,٠٠٠	٣٠١,٣٠٠	
٩ب	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٧ متر حتى ٨ متر	٠	٢٠٠	م٣		٤,٥٦٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٦٤,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٩١٢,٨٠٠	٠	٠,٠٠٠	٩١٢,٨٠٠	
بند مستحدث رقم ١٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطات والكمرات للنفق وكوبستاته مع استخدام أسمنت بورتولاندي عادي بمحتوى اسمنت ٤٥٠ كجم/سم٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م٢ والسعر لايشمل حديد التسليح . - ارتفاع حتى ٦ متر -في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنية للمتر	٠	٢٧٥٠	م٣	١,٨٩٣,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٣١٧,٥٠٠	٠	٠,٠٠٠	٤,٣١٧,٥٠٠	
١٠ب	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٧ متر حتى ٨ متر	٠	٢٠٠	م٣		١,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٤,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٣١٤,٠٠٠	
بند مستحدث رقم ١٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات والبند شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة).																
١٢-ب	TYPE (400*500*137/77) C2	٠	٢١٧٥٠	عدد	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٥,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٤٣٥,٠٠٠	
١٢-جـ	TYPE (600*700*197/121) C2	٠	٦١٨٥٠	عدد	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٤٥٣,٢٠٠	٠	٠,٠٠٠	٤,٤٥٣,٢٠٠	
١٢-د	TYPE (600*700*182/110) C2	٠	٥٨٢٠٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٩٦,٨٠٠	٠	٠,٠٠٠	١,٣٩٦,٨٠٠	
١٣	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس TYPE (400*500*106/66) C4 .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٠	٢٦٤٤٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٩,٣٢٠	٠	٠,٠٠٠	٧٩,٣٢٠	
١٤	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس TYPE (400*500*137/77) C2 .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٠	٣٥٤٤٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦,٣٢٠	٠	٠,٠٠٠	١٠٦,٣٢٠	
١٥	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس TYPE (600*700*197/121) C2 .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٠	٧٠٨٩٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٤١,٧٨٠	٠	٠,٠٠٠	١٤١,٧٨٠	
١٦	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس TYPE (600*700*182/110) C2 .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٠	٦٧٦٧١	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥,٣٤٢	٠	٠,٠٠٠	١٣٥,٣٤٢	
١٧	بالمتر السطح توريد وتركيب صاج معدنى اعلى الكمرات المعدنية للكبارى سمك ٣ مم والبند لا يشمل اى قطاعات معدنية للتثبيت ويشمل الصاج المعدنى فقط وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة مما جميعه	٠	١٠١٠	م٢	١,٤٧٩,٠٠	١,٠٨١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨١,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٩١,٨١٠	٠	٠,٠٠٠	١,٠٩١,٨١٠	
	اجمالى الاعمال التى تمت للكوبرى حتى تاريخه	فقط ثلاثمائة وسبعة وستون مليونا وستمائة وثمانية وثمانون الفا وثلاثمائة وخمسة جنيها مصريا لا غير														٣٦٧,٦٨٨,٨٠٥,٠٠ ج.م	
	الإجمالى الاعمال التى تمت للبرابخ حتى تاريخه	فقط واحد وعشرون مليون واربعمائة وتسعون الفا وسبعمائة وخمس وثمانون جنيها لا غير														٢١,٤٩٠,٧٨٥,٠٠ ج.م	
	الإجمالى الاعمال التى تمت للطرق حتى تاريخه	فقط ثلاثمائة وخمسة وستون مليونا واثنان وتسعون الفا وسبعمائة واثنان وتسعون جنيها مصريا لا غير														٣٦٥,٠٩٢,٧٩٢,٠٠ ج.م	
	الاجمالى الكلى	فقط سبعمائة واربعة وخمسون مليونا ومائتان وسبعون الفا وثلاثمائة واثنان وثمانون جنيها مصريا لا غير														٧٤٤,٨٧٦,٦٠٩,- ج.م	
	اجمالى الاعمال السابق صرفها (جارى ٦)	فقط ستمائة وست وثمانون مليونا ومائة وستة وخمسون الفا وسبعمائة وسبعة وخمسون جنيها مصريا لا غير														٦٨٦,١٥٦,٧٥٧,٠٠ ج.م	
	صافى الاعمال المستحق خلال المدة للمشروع	فقط ثمانية وستون مليونا ومائة وخمسة وستون الفا وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيها مصريا لا غير														٦٨,١١٥,٦٢٥,٠٠ ج.م	

يتم تطبيق نصوص
١- مدير المشروع متواجد
متواجدون
٢- المكتب متو
٣- المعمل متو
٤- العلامات التحذيرية وا
٥- التقارير الشهرية وا
والبرنامج الزمنى
٦- لافتات المشرو
٧- فنى تامين وسلامة ا
٨- يتم خصم نسبة (٠,٥٠
قيمة المستخلص طبقا لعق
٩- يتم استقطاع
(٥٠,٠٠٠) ف
من بند مستحدث
لحين نهو الملاحظا

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
مهندس / العراقى

مدير مشروع الهيئة
مهندس / شريف صدقى

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

مدير المشروع الاستشارى
(مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون)
م/ محمد سيد

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

استشارى الشركة
المكتب الرئيسى

تحريرا فى ٢٠٢٤/٧/٤
مدير مشروع الشركة

جملة الأعمال التعاقدية ٧٤٤٢٦٢٧٩٩,٤٠

السابق صرفه ٦٨٢٧٢٥٩٧٢,٢٠

المستحق ٦١٥٢٧٨٢٦,٢٠

الإستقطاعات ٥٢٥٢٦٩٧٥,٧٠

٨٠١٠٨٥٠,٥٠

الإستقطاعات

دمغات ١٤٠٦٩٧٥,٧٠

حديد المصريين ٤٢٠٠٠٠,—

ميتومين ١٠٠٠٠٠

خصم ملاحظات استلام نهائي عملية رفع كفاءة طريق منقلوط عقد ٢٠٢٢/٢٠٢٤/٥٥١ ١٢٠٠٠٠

٥٢٥٢٦٩٧٥,٧٠

للشركة ٢٧٩٦٩٧٤,٥٥

ض.م.م ٢٩٢٠٢٧٢,٧٠

تأمينات الموسين ١٢٨٢٥٠٢,٢٥ ١٩,٢٪