عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار أقطار الكهربائي السريع الخط الاول(العين السخنة -العاصمة الادارية - الحلمين -مطروح) قطاع أولة - مطروح مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التاسيس وخرسانات الميول المسافة من الكم ٥٥٨+١٢٠ الى الكم ٥٥٨+٥٦٠ بطول ٠,٤٤٠ كم

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-٠٣-٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الفنية غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (٢)

المقاول: مكتب مجدي بخيت متى بنيامين رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٠٨)

م.ف	بيـــــان الأعمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن فرق	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استلام توريد فرق	استلام توريد جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستلام فرق	القيمة المستحقة بعد الاستلام جنيه	ملاحظات
١-٣	اعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تثبيتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفدة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٠+٤ إلى ٥+٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	١٩,٤٢٨,٤٠٩	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٢٥ كم	٤٦٦,٢٠	متر مكعب	١٩,٤٢٨,٤٠٩	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
	علاوة لتحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٩,٤٢٨,٤٠٩	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
١-٣	اعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تثبيتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفدة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٠+٤ إلى ٥+٦٨	١٠١,٤٠	متر مكعب	١٩,٤٢٨,٤٠٩	١٩,٤٢٨,٤٠٩	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠	١٨٣٥٣٤٠	٠	٠	١٨٣٥٣٤٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٢٥ كم	٤٩٩,٢٠	متر مكعب	١٩,٤٢٨,٤٠٩	٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠	٩,٠٤٠,٩٢٠	٠	٠	٩,٠٤٠,٩٢٠,٠	
	علاوة لتحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٩,٤٢٨,٤٠٩	٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠	٢٣٥,٣٠٠	٠	٠	٢٣٥,٣٠٠,٠	
١-٤	اعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكسرة تتاج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين بإستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفنية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفدة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٠+٤ إلى ٥+٦٨	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	٣,٠٤٢,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١١٥,٥ كم	١١٤,٦٠	متر مكعب	٣,٠٤٢,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
	علاوة لتحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٤,٠٠	متر مكعب	٣,٠٤٢,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
١-٤	اعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكسرة تتاج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين بإستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفنية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤٠	متر مكعب	٣,٠٤٢,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠	٤٠٩٩٢٠	٠	٠	٤٠٩٩٢٠	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٦١,٠٠	متر مكعب	٣,٠٤٢,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠	٤٥٠,٨٠٠	٠	٠	٤٥٠,٨٠٠,٠	
	علاوة مسافة النقل ١١٥,٥ كم	١٢٤,١٥	متر مكعب	٣,٠٤٢,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠	٣٤٧,٦٢٠	٠	٠	٣٤٧,٦٢٠,٠	
	علاوة لتحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٣,٠٤٢,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠	٧٠,٠٠٠	٠	٠	٧٠,٠٠٠,٠	
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المكسرة تتاج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٢١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ %والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين بإستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفنية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة . - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لأفدة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٠+٤ الى الكم ٥+٦٨ .	٢٩٨,٠٠	متر مكعب	٢,٤٣١,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢١٥,٥ كم	٢٩٤,٩٠	متر مكعب	٢,٤٣١,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
	علاوة لتحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٢,٤٣١,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المكسرة تتاج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٢١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ %والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين بإستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفنية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة .	١٥١,٣٠	متر مكعب	٢,٤٣١,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠	٣٤٧٩٩٠	٠	٠	٣٤٧٩٩٠	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٧٥,٠٠	متر مكعب	٢,٤٣١,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠	٤٠٢,٥٠٠	٠	٠	٤٠٢,٥٠٠,٠	
	علاوة مسافة النقل ٢١٥,٥ كم	٢١٩,١٥	متر مكعب	٢,٤٣١,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠	٧٣٤,٠٤٥	٠	٠	٧٣٤,٠٤٥,٠	
	علاوة لتحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٢,٤٣١,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠	٥٧,٥٠٠	٠	٠	٥٧,٥٠٠,٠	
٥	البلاطات الخرسانية													
١-٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لتسوية الاكتاف والمنحدرات تكون من ٣٠٠ كجم من دولوميت مكسر ٠,٤ ، ٣٠ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (أجير + سهيا) على أن يكون الحسن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والمخلفات والاملاح والحواء الغريبة ويتم وضع فوم(فاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية لسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تعلق الخرسانة بوجه لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف [illegible]	٤٥٧,٠٠	متر مربع	٥,٠٨٨,٩٨٤	٠,٠٠	٤,١٠٠,٠٠٠	٤,١٠٠,٠٠٠	٠	١,٨٧٣,٧٠٠	٠	٠	٠	١,٨٧٣,٧٠٠,٠	
٢-٥	المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحوائط والعمل [illegible] من ٣٠٠ كجم من دولوميت مكسر ٠,٤ ، ٣٠ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (أجير + سهيا) على أن يكون الحسن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والمخلفات والاملاح والحواء الغريبة ويتم وضع فوم(فاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية لسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تعلق الخرسانة بوجه لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف [illegible]	٢٦٦٥,٢٠	متر مكعب	١٣٢,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٩٠	٢٠,٩٠	٠	٥٥,٧٠٣	٠	٠	٠	٥٥,٧٠٣,٧	
	إجمالي قيمة المستخلص											١٥٦٦١,٣٦٨	
	فقط : خمسة عشر مليونا وستمائة واحد وستون ألفا وثلاثمائة واحد وستون جنيها لا غير												

ملاحظات:
مكتب جهاز الاشراف متواجد
العلامات الارشادية متواجدة
لوحات المشروع متواجدة
مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
كرفان متحرك متواجد
التقارير متواجدة
يراعى خصم التجارب المعملية
الحد الأدنى من المعدات متواجد
البرنامج الزمني للمشروع متواجد
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-٧-٦)
وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-٧-٦)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

مدير المشروع (مقاول) — مدير عام المشروعات — مدير المشروع الاستشاري — مهندس الاستشاري العام (مستشار) — رئيس المجلس — رئيس الإدارة المركزية

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)										
١٥٨٦١٢٦٨,-	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول										
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
١٢٨٠١٧٨٠,-	جملة المبالغ السابق صرفها										
٢٠٥٩٥٨٨,-	الباقى للمقاول										

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

اجمالى الأعمال ١٥٨٦١٢٦٧,٧٠
الأعمال السابقة ١٢٨٠١٧٨٠,-
الأعمال الحالية ٣٠٥٩٥٨٧,٧٠
الاستقطاعات ٢٥٢٤٤٨,٤٠
الصافى ٢٨٠٧١٣٩,٣٠

أوامر الدفع
ضرائب ١٤٥٦٩٥,-
تأمينات ٥٣١٧٨,٥٠
الشركة ٢٦٠٨٢٦٥,٨٠

جملة أعمال ١٥٢٩٧٩,٤٠
دمغات ٧٠٣٢,-
م ص ٢٩١٣٩,-

جملة قيمة التحويل	الجملة ٢٥٢٤٤٨,٤٠	
جملة قيمة التحويل		

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.