الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
ملف رقم: / /

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ إلى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق – أعمال كباري - عدد ٥ بربخ)).

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه همستخلص جاري رقم (٩) للعملية بعاليه.
- تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.
- العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥).
- بقيمة: ٨,٦٣٣,٦٤٠,٠٠ جنيهاً (فقط ثمانية مليوناً وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعون جنيهاً لا غير).
- بإجمالي: ٨٥٨,٤٣٣,٤٠١,٠٠ جنيهاً (فقط ثمانمائة وثمانية وخمسون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وواحد جنيه لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٥.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٨ /١٠/ ٢٠٢٤
عدد المرفقات: ( )
مستخلص أصل + ٣ صورة
استمارة ٥٠ ع.ح
حصر أعمال

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

جمهورية مصر العربية — استمارة رقم ٥٥ ع ح ٥

(أ)

استمارة لإعتمادات الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المنطقة الجنوبية لطرق سيناء

المبلغ المستحق إلى : شركة السداد لخدمات التشييد والبناء

بموجب { الطلبات طيه ، أو : مستخلص رقم (٩) عن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (التنفيذ السابق من ك٠ ٤٠ حتى ك٠ ٩٨ بطول ٥٨ كم (أعمال توريد وفرش عدد ٤ طبقات من الخرسانة الأسفلتية) صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :

{ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج بسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة السداد لخدمات التشييد والبناء

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
فرش	جنيه	التاريخ	رقم
	٨٦٣٣٦٤٠		
		الجملة	

رقم :

الختم ذو التاريخ

كاتب المراجعة

رئيس القسم

مهندس

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم

الاعتماد الإداري ونوع الخصم							عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم						
	فرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
إجمالي الأصل							
	فرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات				
			رسم الدمغة	غادي	إضافي	دمغة توقيع	
				قرش جنيه	قرش جنيه	فرش	
صافي القيمة المطلوب صرفها				— —	— —	—	

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

روجع

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : الإمضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري / الإيرادات بتاريخ الإمضاء

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد لمى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع في سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

بعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم إمضاء الكاتب المنوط :

(٦) اسلمت شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء

ملف رقم : / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد ....

بخصوص عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنه والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق – أعمال كباري - عدد ٥ بربخ)

تنفيذ : شركة السعداء جروب للتشييد و البناء

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف باحاطة سيادتكم بالاتى :-

- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٠/٨

مرفقات :عدد: ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ أحمد الطحـــــان

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري كحول مدينة السويس بطول ٦٠كم ((لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ إلى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق – أعمال كباري - عدد ٤ بربخ)).

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥).

نتشرف أن نرفق لسيادتكم مقايسة معدلة رقم (٥) ومذكرة إيضاحية للعملية بعاليه.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٨ /١٠/٢٠٢٤

مرفقات: عدد: ( )

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠كم ((لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ إلى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق – أعمال كباري - عدد ٤ بربخ)).

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

- تم إسناد العملية عاليه على شركة السعداء جروب للتشييد والبناء بموجب العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ بمبلغ ٥١٥٣٩١٨٥٠,٠٠ جنيهاً.
- استلام الموقع بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٢/٠٣.
- تم الموافقة على مقايسة معدلة رقم (١) للعملية عاليه طبقاً لمحضر المفاوضة لأعمال الطرق.
- تم الموافقة على مقايسة مجددة للعملية عاليه بقيمة إجمالية تبلغ ٩٦٨٧٥٤٢٧٢,٠٢ جنيهاً وذلك لتعديل كميات بعض البنود ولإضافة كميات أعمال كوبري ميناء السخنة على العقد الأصلي.
- تم الموافقة على مقايسة معدلة رقم (٢) للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ٩٦٨٧٥٤٢٧٢,٠٢جنيهاً وذلك لتعديل كميات بعض البنود طبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة بالزيادة أو بالنقصان.
- تم الموافقة على مقايسة معدلة رقم (٣) للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ٩٦٨٧٥٤٢٧٢,٠٢جنيهاً وذلك لتعديل كميات بعض البنود طبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة بالزيادة أو بالنقصان.
- تم الموافقة على مقايسة معدلة رقم (٤) للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ٩٦٨٧٥٤٢٧٢,٠٢جنيهاً وذلك لتعديل كميات بعض البنود طبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة بالزيادة أو بالنقصان.
- تم إعداد مقايسة معدلة رقم (٥) للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ٩٦٨٧٥٤٢٧٢,٠٢جنيهاً وذلك لتعديل كميات بعض البنود طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة.

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو الموافقة على المقايسة المعدلة رقم (٥) للعملية عاليه بمبلغ ٩٦٨٧٥٤٢٧٢,٠٢ جنيهاً (فقط تسعمائة وثمانية وستون مليوناً وسبعمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وسبعون جنيهاً واثنان قروش لا غير).

والأمر مفوض لسيادتكم.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٨ /١٠/ ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الحادية عشر)
عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
تنفيذ :السداد جروب للتشييد والبناء في المسافة من كم ٢٠ حتى كم ٣٨

بيان أعمال الطرق - مستخلص جاري رقم (٩)

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية الاجمالية المنفذة حتى تاريخه	الكمية الاجمالية المدرجة بالمستخلص	نطاق الأعمال
	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠.٤ كجم / م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجيه و الرسومات التفصيلية المعتمده و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناة و مواصفات الهيئة العامه للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٠٣٦٧٤,٦١	٣٠٣٦٠٠,٠٠	من الكم ٢٠,٠٠٠ الى الكم ٢٨٠٠٠ من الكم ٨,٣٥٠ الى الكم ٨,٧٤٠ كوبري السخنه
	بالمتر المسطح أعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السايكو العازل للرطوبة والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل نهارا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا والليلس البنسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٠٥٨٠,١٨	٢٩١٠٠	من الكم ٢٠,٠٠٠ الى الكم ٢٨٠٠٠

مدير المكتب الفني للشركة المنفذة
م/ مصطفى النني

مدير المشروع للشركه المنفذه
م/ محمد حلمي زيدان

مهندس المشروع هيئة الطرق والكباري
م/ محمد سليمان

مدير مشروع هيئة الطرق والكباري
م/ محمد سامي

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الحادية عشر)
عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / المعلقة والطريق الدائري حول مطيئة السويس بطول ٦٠ كم
تنفيذ: الصداء جروب للمقاولات والبناء في المسافة من كم٢٠ حتى كم ٢٨

بيان نسب اعمال - استخلاص جاري رقم (٩)

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية الاجمالية المنفذة حتى تاريخه	الكمية الاجمالية الشرجة بالمستخلص	النسبة المدرجة بالمستخلص	تبلغ الاعمال
	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التكاثر RC3000 بمعدل ٠,٤ لتر/م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجيه و الرسومات التفصيلية المعتمده و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامه للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٠٣٦٧٤,٦١	٣٠٣٦٠٠,٠٠	%٩٩,٩٨	من الكم ٢٠,٠٠٠ الى الكم ٢٨,٠٠٠ من الكم٨,٣٥٠ الى الكم ٨,٧٤٠ كويرى السخنه
	بالمتر المسطح اعمال دهان الحواجز الخرسانية بالبلية من السائل المقاوم للرطوبة والصهر بشمل كل ما يلزم لتنهير العمل نهائيا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لتنهير العمل نهائيا كاملا والقياس الهندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٠٥٨٠,١٨	٢٩١٠٠	%٩٥	من الكم ٢٠,٠٠٠ الى الكم ٢٨,٠٠٠

مدير المكتب الفني للشركة المنفذة
م/ مصطفى النني

مدير المشروع للشركه المنفذه
م/ محمد خليس اعفان

مهندس المشروع هيئة الطرق والكباري
م/ محمد سليمان

مدير مشروع هيئة الطرق والكباري
م/ محمد سامي

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة (الإدارة عامر)

من محلية الحائل بالكيلو (رفع بقاعة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٧٠ كم
لمسافة المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ برج)
المقاول / شركة السداد جروب للتشييد والبناء

بيان الحصر مستخلص رقم (٢) كباري

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ مدة العقد من (بدء الاصل) حتى ٢٠٢٤/٠٩/١٥

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقايسة الجديدة	الوحدة	كمية الاصل المنفذة حتى نهاية الفترة السابقة	كمية الاصل المنفذة حتى نهاية الفترة الحالية	نسبة الاصل المنفذة حتى نهاية الفترة الحالية بالمستخلص	الكمية
١٨	بتشطير الطوش كريتة وتركيب قواصل لعدد من لوح واحد مدهونة بتحريرة من (٥ ٢سم) على ان تقدم الشركة بيانات وعينات من جميع المواد المستخدمة في القواصل ذات التكريتة وتقديم الشركات واسلوب التكلفة للمراجعة والاعتماد	٢٠٠٠٠٠	م٢	٢٢٦٠٠٠	٢٤٣٠٠٠	٢٤٣٠٠٠	٢٤٣٠٠٠
٢٠	بتشطير السطح كريتة وعمل دعامات مشتركة ذات اساس كريتة مدة تتناسب لتحمل جسم الكوبري و وتتيح إحدى الشركات المتخصصة والربط بالعمل فقط ما يلزم لعمل ذلك مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	٦٠٠٠٠٠٠٠	م٢	٢١٤٠٤٠٠٠	٢٠٣٣٨٠٠٠	٢٠٣٣٨٠٠٠	٢٠٣٣٨٠٠٠
بند مستحدث رقم ١٨	يتحدد كريتة وتركيب رفائز من النيوبرين طبقا لكود المنشآت و الاشتراطات الموضحة بالجداول و الرسومات و تصدر بشكل الحقن و اعداد الاسطح اسفل الرفائز ، تكون الرفائز من النوع المعلولة من رفائق البولميرات العرنة و الحلد خارجي مع رفائق المعدن مثل الانواع الحرفية بين طبقات النيوبرين و الصلب العلى المقاومة و تكون الرفائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تتطابق الرفائز المواصفات الاوروبية لموحدة EN 1337-3 و ان تكون مناسبة لعمل تحت الاحمال و في مجال الحركة المعرضة لها الرفائز و يراعى بوجه خاص ان يتراوح التماست بين طبقات الصلب العلى المقاومة و النيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث الزلق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المرضية لها الرفائز و يجب ان الرفائق مع الاعضاء المشتركة الخاصة بها مرتبطة تحت تاثير المواد المختارة لها و بمقدار الاحمال تحت الاحمال و عدم تاثر خصائصها بمرور الزمن استكمالها السابقة في مشروعات مماثلة و ترفق شامل كل ما يلزم لتنفيذ العمل طبقا لشروطه والشروط و لحو صفاته وتعليمات المهندس المشرف (و يسعر لا يشمل حدة التصنيع داخل الاشتراط و تحت الرقابة).						
بند ٤٠٨	TYPE (300*400*72/40) C4	٢٤٠٠٠	عدد	٢٤٠٠٠	٢٣٠٠٠	٩٥٨٣	٢٣٠٠٠
بند مستحدث رقم ١٩	يتحدد عمل الفاشر مثلث لرفائز Elastomeric Bearing مثل TYPE (300*400*72/40) C4 .. و البيد يشمل كورية الرفائز و الاطوال و الفاشر	٣٠٠٠	عدد	٣٠٠٠	٢٠٠٠	٦٦٦٧	٢٠٠٠

مدير مشروع (مكتب الاستشاري (المهندسون الاستشاريون الدوليون))
م / محمد سيد

مهندس المهمة
م / محمد سليمان

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة (الحادية عشر)

عن عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - المسلة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بوريخ)
تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تابع بيان اعمال مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم: (١٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ شاملة المدة من (يدم الاعتصال) حتى ١٥-٩-٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة المعتمدة	كمية الاعمال المنفذة التى تمت فى خلال هذه المدة	كمية الاعمال المنفذة التى تمت فى خلال هذه المدة بالمستخلص	النسبة
الاجزاء الخاصة بالاعمال الكهربية بالكباري						
-	يتعهد توريد و تركيب لوحات التوزيع و التحكم شاملة اجهزة الحماية و التشغيل و اجهزة القياس و الدوافع و الكونتاكتورات و لمبات البيان على ان تكون جميع المكونات مقاومة للعوامل الجوية و بدرجة حماية IP65 و يشمل ذلك دهان اللوحة و الجرانات بحيث تكون من النوع المقاوم لاشعة الشمس و يشمل ذلك جميع الاكسسوارات و القاعدة الخرسانية طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.					
١		بتعهد	١,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	%٥٠
البنود المستجدة الخاصة بالأعمال الكهربية بالكوبري						
بند مستحدث رقم ٢	يتعهد توريد وتركيب عمود انارة ١٢ متر بذراع واحد حسب المواصفات والرسومات شامل التركيب والقواعد الخرسانية والرمل العامود وجميع الاكسسوارات طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	بتعهد	١١٢,٠٠	١١٢,٠٠	١٠٦,٠٠	%٩٥
بند مستحدث رقم ٣	يتعهد توريد وتركيب كشاف انارة للشوارع بقدرة ليد ١٥٠ وات شامل الاسلاك نومربلاست (٢٥٣) مع٢ وقاطع ١٠ امبير طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	بتعهد	١١٢,٠٠	١١٢,٠٠	١٠٦,٠٠	%٩٥
بند مستحدث رقم ٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل الومنيوم ٢٥٥٤ مم٢ XLPE/PVC مسلح بجهد ١/٠,٦ ك.ف ويشمل ذلك جميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب شامل الحفر والردم كما هو موضح بالرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	مرط	٦,٠٠٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢٤٧٠,٠٠	%٩٥

مدير مشروع الشركة المنفذة

مدير مشروع المكتب الاستشاري (المهندسون الاستشاريون الدوليون)
م / محمد سيد

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية : تطوير و رفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة و الطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

تنفيذ : السعداء جروب للتشييد والبناء فى المسافة من كم ٢٠ حتى كم ٢٨

اجمالي المقايسة المعدلة رقم ٥

مجال الاعمال	الاجمالي
إجمالي قيمة المقايسة المجددة لأعمال الطرق	٣٩٨,٠٣٥,٢٢٥,٠٢
إجمالي قيمة المقايسة المجددة لأعمال الكوبري والأنفاق	٥١٩,٢١٨,٧٧٢,٠٠
اجمالي قيمة المقايسة المجددة لأعمال طرق الكوبري	١٤,١٢١,٧٠٠,٠٠
اجمالي قيمة المقايسة المجددة لأعمال الكهرباء للكوبري	١٠,٧٩٤,٤٥٠,٠٠
اجمالي قيمة المقايسة المجددة لأعمال بربخ ٢١+٢٥٠	١٠,٠٦٣,٧٠٠,٠٠
اجمالي قيمة المقايسة المجددة لأعمال بربخ ٢١+٧٥٠	٥,٧٢٢,٣٥٠,٠٠
اجمالي قيمة المقايسة المجددة لأعمال بربخ ٢٢+٠١٠	٥,٧٢٠,٨٠٠,٠٠
اجمالي قيمة المقايسة المجددة لأعمال بربخ ٢٦+٤٥٠	٥,٠٧٧,٢٧٥,٠٠
إجمالى قيمة المقايسة المجددة (جنية مصري)	٩٦٨,٧٥٤,٢٧٢,٠٢

مدير المشروع عن شركة السعداء :

استشاري المالك
عن مكتب : المهندسون الاستشاريون الدوليون :

مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ محمد سامي عياد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر المركزية

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الهيئة العامة للطرق والكبارى
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (كوبري ميناء السخنة)
أولا: المقايسة المعدلة رقم ٥ الخاصة بأعمال الكباري والأنفاق

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
البنود الخاصة بالأعمال الانشائية للكوبري والانفاق					
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في تربة عادية حتي عمق ٤٠م والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	م.ط.	٤٧٥	٣٥٥	١٦٨,٦٧٥,٠٠
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر ميكانيكي للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفئة تشمل نزح اي مياه تظهر في اثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م٣	١٤٠٠٠	٨٧	١,٢١٨,٠٠٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك رمال نظيفة خالية من المواد العضوية للردم علي الاساسات موردة من خارج الموقع على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة لا تقل عن ٩٥% من أقصى كثافة معملية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م٣	٥٧٠٠	١٢٠	٦٨٤,٠٠٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة نظيفة (f لاتقل عن ٣٥ درجة) خالية من المواد العضوية لحوائط التربة المسلحة رملية متدرجة على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة لا تقل عن ٩٥% لحوائط التربة المسلحة من أقصى كثافة معملية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م٣	١٠٠	١٥١	١٥,١٠٠,٠٠
٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها (Bored piles) قطر ١٢٠ سم لدعامات الكوبري في البر وبحمولة تصميمية ٤٨٠ طن وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم٢ ومحتوى الاسمنت لايقل عن ٤٦٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات والفئة تشمل الحفر في اى نوع من انواع التربة وسند جوانب الحفر كما هو موضح بالرسومات مع تكسير رؤوس الخوازيق ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية وإعادة ربط رؤوس الخوازيق بالمدخلات فوقيا ويقاس طول الخازوق من اسفل المخدة وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المباشر (السعر لايشمل حديد التسليح) .	م.ط.	٤٩٣٣	٤,٢٠٠	٢٠,٧١٨,٦٠٠,٠٠
٦	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (120 سم) والفئة لا تشمل سعر الخازوق الذي يصب خارج الدعامات وتتم المحاسبة علي سعر الخازوق طبقا للبنود رقم (٥) والفئة تشمل توريد الأحمال التى تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من الحمل التصميمى وكذلك الإولاح المعدنية والمعدات وأجهزة القياس وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	بالعدد	١	٢٣٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية والارصفة حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوى ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	١٤٢٠	١,٦٢٥	٢,٣٠٧,٥٠٠,٠٠
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم هامات الخوازيق طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات لا يقل عن ٤٦٠ كجم/م٣ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	٧٤٠٠	٢,٣٠٠	١٧,٠٢٠,٠٠٠,٠٠
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والاكتاف والكمرات اعلي الاعمدة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٦٠ كجم/م٣ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس. - ارتفاع حتي ٦ م في حالة تجاوز الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	م٣	٤٨٠٠	٢,٧٩٠	١٣,٣٩٢,٠٠٠,٠٠

مدير المشروع عن شركة السعداء :

استشاري المالك :
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري :
م/ محمد سامي عياد

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (كوبري ميناء السخنة)
أولا: المقايسة المعدلة رقم ٥ الخاصة بأعمال الكباري والأنفاق

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي الجيد والسحر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة والمعالجة وتنفيذ الميول الطولية والعرضية دون تغيير في سمك البلاطة والبند يشمل كافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	٨٠٠	٢,٢٧٠	١,٨١٦,٠٠٠,٠٠
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م٣ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسحر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل الفرم اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل النقل والتركيب باستخدام الأوناش اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس. - ارتفاع حتي ٦ م - في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	م٣	٤٥٠	٣,٧٠٠	١,٦٦٥,٠٠٠,٠٠
١٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم بلاطة سطح الكوبرى أعلى الكمرات سابقة الصب والكمرات العرضية طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م٣ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسحر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة والمعالجة وتنفيذ الميول الطولية والعرضية دون تغيير في سمك البلاطة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	١٠٠٠	٢,١٥٠	٢,١٥٠,٠٠٠,٠٠
١٣	بالطن توريد وقطع وثني ووص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد، من سلك رباط وبسكويت وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	بالطن	١٣٨٠٠	٢٣,٥٠٠	٣٢٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠
١٤	بالطن توريد وتركيب باكية معدنية مصنعة من صلب ٥٢ المطابق للمواصفات القياسية المصرية طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تكون جميع القطاعات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وتتم أعمال الربط للعناصر الإنشائية للهيكل المعدني باستخدام المسامير أو اللحام ذات المقاسات التصميمية المطلوبة على ان تكون جميع القطاعات المعدنية خالية من الشوائب وجميع الأجزاء نظيفة ومستقيمة ويجرى قطع الأعضاء الإنشائية المكونة للكمرات باستخدام القطع الآلي وتهذب وتشذب الأطراف بحيث تصبح مستقيمة وخالية من أي تشوه أو عيوب. تجرى جميع أعمال التثقيب باستعمال المثقب الآلي ولا يسمح بأستخدام اللهب في أعمال التثقيب ويراعى مطابقة المسامير والصواميل والوردات وأعمال القطع واللحام لمجموعة المواصفات المصرية المحددة لذلك ويتم دهان سطح الكمرات بالكامل بواسطة مادة أبيوكسية مانعة للصدأ وطبقا للألوان المعتمدة والسحر شامل اللحامات والمسامير والدهانات وكل ما يلزم لإتمام الأعمال المشار اليها بعاليه طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	طن	٨٠٠	٤٢,٠٠٠	٣٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز بأبعاد(C4 350x450x121) أو ما يماثلها تصميميا من نوع النيوبرين المسلح طبقا للشروط والمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وتقدم كتالوجات هذه الركائز للاعتماد قبل التوريد والبند يشمل أعمال التوريد والحقن بالمواد المعتمدة (الجراوت) وتجهيز الأسطح طبقا لتوصيات الشركة المنتجه .	بالعدد	١	١١,٨٧٩	١١,٨٧٩,٠٠
١٦	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز بأبعاد (C2 700x600x231) أو ما يماثلها تصميميا من نوع النيوبرين المسلح طبقا للشروط والمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وتقدم كتالوجات هذه الركائز للاعتماد قبل التوريد والبند يشمل أعمال التوريد والحقن بالمواد المعتمدة (الجراوت) وتجهيز الأسطح طبقا لتوصيات الشركة المنتجه .	بالعدد	١	٧٣,٦٧٠	٧٣,٦٧٠,٠٠
١٧	بالمتر الطولي توريد وتنفيذ حاجز خرساني (New Jersey) وجه واحد أملس غير شاملا حديد التسليح ارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات المعتمدة وتكون الخرسانة ذات مقاومة مميزة لا تقل عن ٣٥٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	م.ط	١١٢	٦١٠	٦٨,٣٢٠,٠٠
١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع الثيرماجوينت تسمح بالحركة من (± 2.5سم) على ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل قبل التوريد وتقديم الخطوات واسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد	م.ط	٩٠٠	٤,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠

مدير عام مشروع لصالح شركة السعداء :

استشاري المالك :
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري :
م/ محمد سامي عياد

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الهيئة العامة للطرق والكبارى
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (كوبري ميناء السخنة)

أولا: المقايسة المعدلة رقم ٥ الخاصة بأعمال الكباري والأنفاق

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
١٩	بالمتر المربع توريد وعمل دهان ٣ أوجه من طبقة عازلة على البارد بمادة البيتومين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وكافة ما يلزم لنهو العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	م٢	١١٥٧٦	٥٠	٥٧٨,٨٠٠,٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس اكريليك مانعة للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وانتاج احدى الشركات المتخصصة والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	م٢	٦٠٠٠٠	٨٥	٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠
٢١	بالعدد عمل اختبارات تحميل استاتيكي طبقا للمواصفات يتم تحميل الاحمال الخاصه باختبار الكوبرى فى الاجزاء المختلفه وفقا للرسومات المرفقه ويجب ان يورد المقاول الاحمال والسعر يشمل جميع ادوات القياس اللازمه وعمل الاختبارات على جميع الباكيات وتقديم التقرير النهائى لاختبار التحميل معتمد من كلية الهندسه جامعة القاهره او جامعة عين شمس والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٤	١٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٢	بالمتر المسطح تنفيذ حوائط ساندة من نوع التربة المسلحة (Reinforced Earth Walls) ذات واجهات من البلوكات أو البلاطات الخرسانية وفقا للأبعاد المحددة بالرسومات المعتمدة والفئة تشمل توريد وتلميب شبك او حزمة تسليح التربة وفقا للتصميم على عدد من الطبقات وذات مقاومة تتناسب مع الارتفاع والبند يشمل الدمك وتنفيذ التربة المسلحة خلف الحائط على طبقات كل ٢٠-٣٠ سم مع الدمك إلى نسبة ٩٥٪ من اقصى كثافة جافة وعمل فلتر لمسافة ٣٠ سم خلف البلوكات بالسن مقاس ٢-١ سم كما يشمل البند تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل مايلزم وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس. (ارتفاع حتى ٦ م)	م٢	١٠٠	١,١٩٤	١١٩,٤٠٠,٠٠
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية سابقة الصب والاجهاد من جدائل Seven Wire Strands بمساحة مقطع ١٤٠ مم٢ طبقا للمواصفات ASTM 416 والسعر شامل الشد والتركيب والأناكر و الاكسسوارات والويدجز والحقن والاجنية وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	طن	٥	٦٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠
	اجمالى الأعمال				٤٢٩,٥٣٦,٨٩٤,٠٠

ملاحظة :.

1- في حالة المرور علي محطات تحصيل الشركة الوطنية لأنشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والدوازين طبقاً للأحة الشركة الوطنية كالتالي :.

أ- أعمال توريد الاتربة يتم أضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ب- أعمال طبقات الاساس يتم أضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ت- أعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ ٣جنيه لكل متر مكعب هندسي

2- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجرية بعد موافقة السلطة المختصة

3- يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) طبقا لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء طبقا لنسب التأثير المقدمة من الشركة

مدير المشروع عن شركة المقاول :
م/ احمد جمال

استشاري المالك :
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري :
م/ محمد سامي عياد

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (كوبري ميناء السخنة)
أولا: المقايسة المعدلة رقم ٥ الخاصة بأعمال الكباري والأنفاق

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
البنود المستجدة الخاصة بأعمال الكوبري والأنفاق					
أ- أعمال الكباري والأنفاق					
١	بالمتر الطولي اعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات	م.ط	١٦٠١	١١	١٧,٦١١,٠٠
٢	بالمتر الطولى تكسير وازالة بردورات باى نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ، وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٦٠٥	١٥	٢٤,٠٧٥,٠٠
٣	بالمتر المسطح تكسير و ازالة اسفلت وطبقات اساس بأي سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا	م٢	٩٩٤	٣٥	٣٤,٧٩٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر فى ارض الموقع العام مع سند جوانب الحفر بعمل ميول مناسبة وتجميع ناتج الحفر تمهيدا للنقل مع إزالة أي أتربة أو مواد غير مرغوب فيها ونزح المياه (إن وجدت) طبقا لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة.	م٣	١٠٠٠	٤٥	٤٥,٠٠٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام (رملية او طمية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف..	م٣	٧٩٩٠	٨٧	٦٩٥,١٣٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن+رمل) لأعمال الكوبري والأنفاق بنسبة ٢:١ موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياة والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف..	م٣	٣٠٠٠	٢٥٥	٧٦٥,٠٠٠,٠٠
٧	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ..	عدد	٢	٢٤٤,٠٠٠	٤٨٨,٠٠٠,٠٠
٨	بالعدد عمل تجربه تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمه (120 سم) و الفئه لا تشمل سعر الخازوق الذي يصب خارج الدعامات والفئه تشمل توريد الاحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي ١٥٠% من الحمل التصميمي وكذلك الالواح المعدنيه و المعدات و اجهزه القياس وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس	عدد	١	١٨٩,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠,٠٠
٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والويبات والبلاطة العلوية وكوبستاليا مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح. - ارتفاع حتي ٦ متر -في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنية للمتر	م٣	٢١٢٩٣	٣,٣٩٠	٧٢,١٨٣,٢٧٠,٠٠
١٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطات والكمرات للنفق وكوبستاته مع إستخدام أسمنت بورتلاندي عادي بمحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / سم٣و إجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهو كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . والسعر لا يشمل حديد التسليح. -ارتفاع حتي ٦ متر - في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	م٣	١٨٨٥	٢,٧٥٠	٥,١٨٣,٧٥٠,٠٠
١١	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)اطول من ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لثني وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهو كاملاً حسبما أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٥٥	٢٨,٠٠٠	١,٥٤٠,٠٠٠,٠٠

مدير المشروع عن شركة السقداء :
م/ أحمد الحمالي

استشاري المالك :
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري :
م/ محمد سامي عياد

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الهيئة العامة للطرق والكبارى
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (كوبري ميناء السخنة)

أولا: المقايسة المعدلة رقم ٥ الخاصة بأعمال الكباري والأنفاق

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
١٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات و السعر يشمل الحفر و اعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة و المتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين و الصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تطابق الركائز المواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و فى مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة و النيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترفق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بيا موضحة خصائص المواد المكونة ليا و بمقدار الانفعال تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامتيا السابقة فى مشروعات مماثلة و البند شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة).				
١-١٢	TYPE (400*500*106/66) C4	عدد	١	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠,٠٠
٢-١٢ب	TYPE (400*500*137/77) C2	عدد	٢٠	٢١,٧٥٠	٤٣٥,٠٠٠,٠٠
٣-١٢جـ	TYPE (600*700*197/121) C2	عدد	٧٢	٦١,٨٥٠	٤,٤٥٣,٢٠٠,٠٠
٤-١٢	TYPE (600*700*182/110) C2	عدد	٢٤	٥٨,٢٠٠	١,٣٩٦,٨٠٠,٠٠
١٣	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C4 (400*500*106/66) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	عدد	١	٢٦,٤٤٠	٢٦,٤٤٠,٠٠
١٤	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاسC2 (400*500*137/77) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	عدد	٣	٣٥,٤٤٠	١٠٦,٣٢٠,٠٠
١٥	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C2 (600*700*197/121) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	عدد	٢	٧٠,٨٩٠	١٤١,٧٨٠,٠٠
١٦	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C2 (600*700*182/110) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	عدد	٢	٦٧,٦٧١	١٣٥,٣٤٢,٠٠
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معدنى اعلى الكمرات المعدنية للكبارى سمك ٣ مم والبند لا يشمل اى قطاعات معدنية للتثبيت ويشمل الصاج المعدنى فقط وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة مما جميعه	م٢	١٤٧٩	١,٠١٠	١,٤٩٣,٧٩٠,٠٠
١٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات و السعر يشمل الحفر و اعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة و المتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين و الصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تطابق الركائز المواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و فى مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة و النيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترفق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بيا موضحة خصائص المواد المكونة ليا و بمقدار الانفعال تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامتيا السابقة فى مشروعات مماثلة و البند شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة).				
١-١٨	TYPE (300*400*72/40) C4	عدد	٢٤	٦,٠٤٠	١٤٤,٩٦٠,٠٠
١٩	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C4 (300*400*72/40) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	عدد	٣	١٩,٢٤٠	٥٧,٧٢٠,٠٠
بند اعمال جمع المطر					
٢٠	توريد وتركيب وتنفيذ غرفة تجميع صرف مطر على الكوبري بالأبعاد التالية ٦٠*٦٠*١٥ سم والسعر يشم عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسرب المياة وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهر الذي يتحمل مرور السيارات حمولة ٤٠ طن وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف..	عدد	٢٧	٤,٢٠٠	١١٣,٤٠٠,٠٠
اجمالى أعمال البنود المستجدة					٨٩,٦٨١,٨٧٨,٠٠
اجمالى أعمال الإنشاءات					٥١٩,٢١٨,٧٧٢,٠٠

مدير المشروع عن شركة السعداء :

استشاري المالك :
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري :
م/ محمد سامي عياد

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

ثانيا:مقايسة معدلة رقم ٥ لأعمال الطرق الخاصة بالكوبري

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس باستخدام سن الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠ % طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.				
١	- مسافة النقل ٢٠ كم - يتم إضافة علاوة ١ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية - يتم اضافة الكارتات في حالة المرور عليها وتقديم ما يثبت ذلك لجهاز الاشراف	م٣	٨,٠٠٠	١٩٥,٠٠	١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠
٢	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M .C . 30) بمعدل ١,٥ كجم/م٢ طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	م٢	٢٦,٠٠٠	٢٥,٠٠	٦٥٠,٠٠٠,٠٠
٣	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير (R . C.3000) بمعدل ٠,٥ كجم/م٢ طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	م٢	٢٦,٠٠٠	٨,٣٥	٢١٧,١٠٠,٠٠
٤	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	م٢	٢٦,٠٠٠	١٤٥,٠٠	٣,٧٧٠,٠٠٠,٠٠
٥	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	م٢	٢٦,٠٠٠	١٢٥,٠٠	٣,٢٥٠,٠٠٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب اعمال ازالة مخلفات وبردورات ومواد غير مناسبة وكل ما لا حاجه الى المحافظه عليه ونقل الناتج الى المقالب العموميه طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	م٣	٢,٠٠٠	١٧,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠
٧	بالمتر المسطح اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية على الساخن والعلامات الارضية طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمدة والمواصفات القياسيه تتم بنظام Extruder	م٢	٢٦,٠٠٠	١٧٥,٠٠	٤,٥٥٠,٠٠٠,٠٠
٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوحات إرشادية من الورق الماسى العاكس علي خلفية من الهندسى وتكون اللوحة من الصاج المجلفن بسمك لايقل عن ٢ مم والاعمدة بقطر لايقل عن ٣ بوصة ويتم تثبيت اللوحة علي اطارات وقطاعات تقوية تضمن ثبات اللوحة وذلك بافايز تثبيت وتقدم رسومات الورشة للاعتماد والفئة تشمل التركيب والقواعد والأعمدة وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للرسومات المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس	م٢	٢٠	١,٢٠٠,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب لوحات قياسية وتحذيرية قطر أو ضلع ٩٠سم واللوحات من الورق الماسى العاكس علي خلفية من الهندسى وتكون اللوحة من الصاج المجلفن بسمك ٢مم والفئة تشمل التركيب والقواعد والأعمدة قطر ٣ بوصة والاطار والتدعيم والتثبيت وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للرسومات المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس	بالعدد	١٠	١,٤٢٠,٠٠	١٤,٢٠٠,٠٠
١٠	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعدية الشوارع تتحمل ضغط لا يقل عن ٦ بار طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.				
١٠-أ	ا- قطر ٤ بوصة	م.ط.	١٢٠	١٤٠,٠٠	١٦,٨٠٠,٠٠
١٠-ب	ب- قطر ٦ بوصة	م.ط.	١٢٠	٢١٠,٠٠	٢٥,٢٠٠,٠٠
١١	بالعدد أعمال توريد وتركيب غرفة تفتيش (60سم*٩٠سم) سابقة الصب من الخرسانة والبند يشمل كافة الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	بالعدد	٨	١,٣٠٠,٠٠	١٠,٤٠٠,٠٠
	اجمالى أعمال الطرق				١٤,١٢١,٧٠٠,٠٠

ملاحظة :.

1- في حالة المرور علي محطات تحصيل الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للرأحة الشركة الوطنية كالتالي :.

أ- أعمال توريد الاتربة يتم أضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ب- أعمال طبقات الاساس يتم أضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ت- أعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ ٣جنيه لكل متر مكعب هندسي

2- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجرية بعد موافقة السلطة المختصة

3- يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) طبقا لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء طبقا لنسب التأثير المقدمة من الشركة

مدير المشروع عن شركة السعداء :
م/

استشاري المالك :
المهندسون الإستشاريون الدوليون
م/ محمد سامي عياد

مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري :

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

ثالثا: المقايسة المعدلة رقم ٥ للاعمال الكهربية الخاصة بالكوبري

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
١	بالعدد توريد و تركيب لوحات التوزيع و التحكم شاملة اجهزة الحماية و التشغيل و اجهزة القياس و القواطع و الكونتكترات و لمبات البيان على ان تكون جميع المكونات مقاومة للعوامل الجوية و بدرجة حماية IP65 و يشمل ذلك دهان اللوحة و الجوانات بحيث تكون من النوع المقاوم لاشعة الشمس و يشمل ذلك جميع الاكسسوارات و القاعدة الخرسانية طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	بالعدد	٢	٧٨,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠,٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب عمود انارة ارتفاع ١٠ متر بذراع واحد حسب المواصفات و الرسومات شامل التركيب والقواعدة الخرسانية وارضى العامود و جميع الاكسسوارات طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس .	بالعدد	١	١٩,٧٠٠	١٩,٧٠٠,٠٠
٣	بالعدد توريد و تركيب كشاف انارة للشوارع بلمبة ليد ١٢٠ وات شامل الاسلاك ثرموبلاست (٣*٢) مم٢ و قاطع ١٠ امبير طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس	بالعدد	١	٨,٧٥٠	٨,٧٥٠,٠٠
٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل الومنيوم ١٦+[٤*٢٥] مم٢ XLPE/PVC مسلح بجهد ٠,٦/١ ك.ف و يشمل ذلك جميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب شامل الحفر والردم والمواسير كما هو موضح بالرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس	م.ط	٤٥	٤٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠

البنود المستجدة الخاصة بالأعمال الكهربية الخاصة بالكوبري

١	توريد وتركيب وتسليم وضمان كشك كامل بمحول سعة ٢٠٠ ك . ف . أ، جهد ٢٢ / ٠,٤ ك.ف شامل القاعدة الخرسانية والكشك من الصاج المدهون بدهان حجري ليقاوم العوامل الجوية والبند يشمل لوحتي الجهد المتوسط والمنخفض وإضافة عدد ٢ سخان بجهاز الهيجروستات قدرة ٢٠٠ وات ، كما يشمل البند توريد وتركيب مهمات التأريض وآبار الأرضي بحد أدنى ٢ بئر على ألا تزيد مقاومته عن ٢ أوم ومحمل على البند الإختبارات التي تتم من قبل شركة الكهرباء المختصة .	بالعدد	١	٢,١٠٠,٠٠٠	٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب عمود انارة ١١ متر بذراع واحد حسب المواصفات والرسومات شامل التركيب والقواعد الخرسانية وارضى العامود وجميع الاكسسورات طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	بالعدد	١١٢	٣٠,٠٠٠	٣,٣٦٠,٠٠٠,٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف انارة للشوارع بلمبة ليد ١٥٠ وات شامل الاسلاك ثرموبلاست (٣*٢) مم٢ وقاطع ١٠ امبير طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	بالعدد	١١٢	١١,٠٠٠	١,٢٣٢,٠٠٠,٠٠
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل الومنيوم ٤*٢٥ مم٢ XLPE/PVC مسلح بجهد ١/٠,٦ ك.ف ويشمل ذلك جميع الاكسسورات اللازمة للتركيب شامل الحفر والردم كما هو موضح بالرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	م.ط	٦,٠٠٠	٥١٠	٣,٠٦٠,٠٠٠,٠٠
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل الومنيوم ٣*١٢٠+٧٠ مم٢ XLPE/PVC مسلح بجهد ١/٠,٦ ك.ف ويشمل ذلك جميع الاكسسورات اللازمة للتركيب شامل الحفر والردم كما هو موضح بالرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	م.ط	٥٠٠	١,٢٥٠	٦٢٥,٠٠٠,٠٠
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدايات PVC باقطار مختلفة طبقا للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس. ماسورة ٦ بوصة	م.ط	٢٠٠	٥١٠	١٠٢,٠٠٠,٠٠
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل ترای ١٠*١٠ سم لتوصيل كابلات ٤*٢٥ ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس .	م.ط	١٠٠	٧٥٠	٧٥,٠٠٠,٠٠
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل ترای ١٥*١٠ سم ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس .	م.ط	٤٠	٩٥٠	٣٨,٠٠٠,٠٠
	اجمالى الاعمال الكهربية				١٠,٧٩٤,٤٥٠,٠٠

ملاحظة :.

1- يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) طبقا لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء طبقا لنسب التأثير المقدمة من الشركة

مدير المشروع عن شركة المقاول :
م/ أحمد حمدي

استشاري المالك :
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري :
م/ محمد سامي عياد

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

المقايسة المعدلة رقم ٥ الخاصة بأعمال البرابخ - بربخ محطة (٢٥٠+٢١)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتي عمق ١٠م والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	م.ط	١	٢٠٠	٢٠٠,٠٠
	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفئة تشمل نزح اي مياه تظهر في اثناء الحفر وسند جوانب				
٢	الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م٣	١,٢٠٠	٤٥	٥٤,٠٠٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) بتربة مناسبة طبقا لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	١	٢٥٠	٢٥٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوى ورش ودمك التربة أسفليا والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	٣٠٧	١,٥٠٠	٤٦٠,٥٠٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبربخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	٧٧٥	٢,٣٠٠	١,٧٨٢,٥٠٠,٠٠
٥-أ	علاوة فرق محتوي اسمنتي ٤٠٠ كجم/م٣	م٣	٧٧٥	٥٠	٣٨,٧٥٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	٧٠	٢,٧٠٠	١٨٩,٠٠٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	١٧٠	٢,٢٠٠	٣٧٤,٠٠٠,٠٠
٨	بالطن توريد وقطع وثني ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك ربط وبسكويت وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	بالطن	٣٠٠	٢٣,٥٠٠	٧,٠٥٠,٠٠٠,٠٠
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتومينى على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح و حماية العزل وكافة ما يلزم لنهو العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	م٢	٢,٢٩٠	٥٠	١١٤,٥٠٠,٠٠
	أجمالي أعمال الإنشاءات للبربخ				١٠,٠٦٣,٧٠٠,٠٠

ملاحظة :.

1- في حالة المرور علي محطات تحصيل الشركة الوطنية لأنشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً لأحة الشركة الوطنية كالتالي :.

أ- أعمال توريد الاتربة يتم أضافة مبلغ ١٢ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ب- أعمال طبقات الاساس يتم أضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ت- أعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ ٣جنيه لكل متر مكعب هندسي

2- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجرية بعد موافقة السلطة المختصة

3- يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) طبقا لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء طبقا لنسب التأثير المقدمة من الشركة

مدير المشروع من شركة السعداء :	استشاري المالك : المهندسون الإستشاريون الدوليون	مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري : م/ محمد سامي عياد

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

المقايسة المعدلة رقم ٥ الخاصة بأعمال البرابخ - بريخ منحلة (٧٥٠+٢١)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتى عمق ١٠م والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	م.ط	١	٢٠٠	٢٠٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفئة تشمل نزح اي مياه تظهر في اثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م٣	٥٢٠	٤٥	٢٣,٤٠٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) بتربة مناسبة طبقا لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	١	٢٥٠	٢٥٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهيد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوى وريش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	١٤٠	١,٥٠٠	٢١٠,٠٠٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبربخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	١٨٠	٢,٣٠٠	٤١٤,٠٠٠,٠٠
٥-أ	علاوة فرق محتوي اسمنتي ٤٠٠ كجم/م٣	م٣	١٨٠	٥٠	٩,٠٠٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	٩٠	٢,٧٠٠	٢٤٣,٠٠٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	١٨٠	٢,٢٠٠	٣٩٦,٠٠٠,٠٠
٨	بالطن توريد وقطع وثني ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك ربط وبسكويت وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	بالطن	١٨٥	٢٣,٥٠٠	٤,٣٤٧,٥٠٠,٠٠
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتومين علي البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح و حماية الحزل وكافة ما يلزم لنهو العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	م٢	١,٥٨٠	٥٠	٧٩,٠٠٠,٠٠
	أجمالي أعمال الإنشاءات للبربخ				٥,٧٢٢,٣٥٠,٠٠

ملاحظة :.

1- في حالة المرور علي محطات تحصيل الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للأخة الشركة الوطنية كالتالي :.

أ- أعمال توريد الاتربة يتم اضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ب- أعمال طبقات الاساس يتم أضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ت- أعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ ٣جنيه لكل متر مكعب هندسي

2- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجرية بعد موافقة السلطة المختصة

3- يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) طبقا لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء طبقا لنسب التأثير المقدمة من الشركة

مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري :
م/ محمد سامي عياد

استشاري المالك :
المهندسون الاستشاريون الدوليين

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
المقايسة المعدلة رقم ٥ الخاصة بأعمال البرابخ - برابخ محطة (٢٢+٠١٠)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتى عمق ١٠م والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	م.ط	١	٢٠٠	٢٠٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة فى جميع انواع التربة والفئة تشمل نزح اي مياه تظهر فى اثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م٣	٨٨٠	٤٥	٣٩,٦٠٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) بتربة مناسبة طبقا لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	١	٢٥٠	٢٥٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوى ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الأعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	١٦٩	١,٥٠٠	٢٥٣,٥٠٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبربخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	٣٠٠	٢,٣٠٠	٦٩٠,٠٠٠,٠٠
٥-١	علاوة فرق محتوي اسمنتي ٤٠٠ كجم/م٣	م٣	٣٠٠	٥٠	١٥,٠٠٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	٩٥	٢,٧٠٠	٢٥٦,٥٠٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	١٧٥	٢,٢٠٠	٣٨٥,٠٠٠,٠٠
٨	بالطن توريد وقطع وثني ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك رباط وبسكويت وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	بالطن	١٧٠	٢٢,٥٠٠	٣,٩٩٥,٠٠٠,٠٠
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتومينى على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح و حماية العزل وكافة ما يلزم لنهو العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	م٢	١,٧١٥	٥٠	٨٥,٧٥٠,٠٠
	أجمالي أعمال الإنشاءات للبربخ				٥,٧٢٠,٨٠٠,٠٠

ملاحظة :.

1- في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي :.

أ- أعمال توريد الاتربة يتم أضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ب- أعمال طبقات الاساس يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ت- أعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ ٣جنيه لكل متر مكعب هندسي

2- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجرية بعد موافقة السلطة المختصة

3- يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) طبقا لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء طبقا لنسب التأثير المقدمة من الشركة

مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري :
م/ محمد سامي عياد

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

مدير المشروع عن شركة المستشار :
م/ أحمد جمال

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
المقايسة المعدلة رقم ٥ الخاصة بأعمال البرابخ - بربخ محطة (٤٥٠+٢٦)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتي عمق ١٠م والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	م.ط	١	٢٠٠	٢٠٠,٠٠
	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة فى جميع انواع التربة والفئة تشمل نزح اي مياه تاليو في اثناء الحفر وسند جوانب				
٢	الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وكل ما يازم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م٣	٧٨٥	٤٥	٣٥,٣٢٥,٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) بتربة مناسبة طبقا لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	١	٢٥٠	٢٥٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوى ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	١٥٥	١,٥٠٠	٢٣٢,٥٠٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبربخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	٢٦٥	٢,٣٠٠	٦٠٩,٥٠٠,٠٠
٥-١	علاوة فرق محتوي اسمنتي ٤٠٠ كجم/م٣	م٣	٢٦٥	٥٠	١٣,٢٥٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	٩٠	٢,٧٠٠	٢٤٣,٠٠٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م٣	١٥٥	٢,٢٠٠	٣٤١,٠٠٠,٠٠
٨	بالطن توريد وقطع وثني ورص وتربيط وتشميل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك رباط وبسكويت وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	بالطن	١٥٠	٢٣,٥٠٠	٣,٥٢٥,٠٠٠,٠٠
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتومينى على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهو العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	م٢	١,٥٤٥	٥٠	٧٧,٢٥٠,٠٠
	أجمالي أعمال الإنشاءات للبربخ				٥,٠٧٧,٢٧٥,٠٠

ملاحظة :.

1- في حالة المرور علي محطات تحصيل الشركة الوطنية لأنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي :.

أ- أعمال توريد الاتربة يتم أضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ب- أعمال طبقات الاساس يتم أضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

ت- أعمال طبقات الاسفلت يتم اضافة مبلغ ٣جنيه لكل متر مكعب هندسي

2- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بنود التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجرية بعد موافقة السلطة المختصة

3- يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) طبقا لنشرة الأرقام القياسية لأسعار المصادر من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء طبقا لنسب التأثير المقدمة من الشركة

مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري :
م/ محمد سامي عياد

مدير المشروع عن شركة السعداء :
م/ أحمد جمال

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر)

عن عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بربخ)
تنفيذ شركة السمداح جروب للتشييد والبناء

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى
(GARB)
وزارة النقل

تابع مستخلص رقم (٩) جاري

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٥-٠٩-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة (بعد التفاوض)		الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة المجددة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمة الاعمال التى تمت خلال المده		اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنيه)							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة فى جميع انواع التربة والفئة تشمل نزح اي مياه تظهر فى اثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وعلى ما يلزم لتنيو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	٤٥	م٣	٣,٣٨٥,٠٠	٣٢٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧٣,٠٠	جاري	٠	٠,٠٠	١٥١,٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥١,٧٨٥,٠٠	٠,٠٠	١- يتم تطبيق نصوص التعاقد ١- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد. ٣- المعمل متواجد . ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة. ٥- التقارير الشهرية والتقرير المبدئى والبرنامج الزمنى متواجدة. ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- قائمى تأمين وسلامة المرور متواجد.
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تلفة اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاعات الإنتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوى ورش ودمك الدربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لتنيو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	١٥٠٠	م٣	٧٧١,٠٠	٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥,٠٠	جاري	٠	٠,٠٠	١,١٤٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٤٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى للبربخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتنيو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٣٠٠	م٣	١,٥٢٠,٠٠	١٥٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٧,٠٠	جاري	٠	٠,٠٠	٣,٤٦٦,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٦٦,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٥-أ	علاوة فرق محتوى اسمنتى ٤٠٠ كجم/م٣	٠	٥٠	م٣	١,٥٢٠,٠٠	١٥٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٧,٠٠	جاري	٠	٠,٠٠	٧٥,٣٥٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتنيو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٧٠٠	م٣	٣٤٥,٠٠	٣٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤,٠٠	جاري	٠	٠,٠٠	٩٠١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتنيو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس	٠	٢٢٠٠	م٣	٦٨٠,٠٠	٦٧٣,٠٠	٠,٠٠	٦٧٣,٠٠	جاري	٠	٠,٠٠	١,٤٨٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٨٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٨	بالطن توريد وقطع ولى ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك ربط وبسكويت وخلافه وكل ما يلزم لتنيو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٣٥٠٠	طن	٨٠٥,٠٠	٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٥٩٢,٠٠	جاري	٠	٠,٠٠	١٣,٩١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٩١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتومينى حتى البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح و حماية العزل وكافة ما يلزم لتنيو العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٠	٥٠	م٢	٧,١٣٠,٠٠	٧١١٣,٠٠	٠,٠٠٠	٧١١٣,٠٠	جاري	٠	٠,٠٠	٣٥٥,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	
اجمالي الاعمال التي تمت للبرابخ حتي تاريخه		فقط واحد وعشرون مليون واربعمائة وتسعون الفاً وسبعمائة وخمس وثمانون جنيهاً لا غير														٢١,٤٩٠,٧٨٥,٠٠ ج.م.		
اجمالي الاعمال السابق صرفها		فقط واحد وعشرون مليون واربعمائة وتسعون الفاً وسبعمائة وخمس وثمانون جنيهاً لا غير														٢١,٤٩٠,٧٨٥,٠٠ ج.م.		
صافي الاعمال المستحق خلال المدة للبرابخ																٠,٠٠ ج.م.		

تحريرا فى / /٢٠٢٤

مدير مشروع الشركة المنفذة
م/ أحمد جمال

مدير المشروع الاستشارى
(المهندسون الاستشاريون الدوليون)
م/ محمد سيد

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة
مهندس/ محمد سامي عياد

مدير عام المشروعات
مهندس/ أحمد العراقي

رئيس قطاع الطرق والكباري والنقل البري
مهندس/ أحمد الطحان

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر)

عن عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بريج)
تنفيذ شركة السحداع جروب للتشييد والبناء

تابع مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٥-٠٩-٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)
وزارة النقل

رقم البند	نوع العمل	الفئة (بعد التفاوض)		الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة المجددة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جارى / تباطئ	قيمة الاعمال التى تمت خلال المده		اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنيه)							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
البنود الخاصة بالأعمال الكهربية بالكوبري																		
١	بالعدد توريد و تركيب لوحات التوزيع و التحكم شاملة اجهزة الحماية و التشغيل و اجهزة القياس و القواطع و الكونتكتورات و لمبات البيان حتى ان تكون جميع المكونات مقاومة للعوامل الجوية و بدرجة حماية IP65 و يشمل ذلك دهان اللوحة و الجوانات بحيث تكون من النوع المقاوم لاشعة الشمس و يشمل ذلك جميع الاكسسوارات و القاعدة الخرسانية طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	٧٨٠٠٠	بالعدد	٢,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٠	٧٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠٠,٠٠	يتم تطبيق نصوص التعاقد ١- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد. ٣- المعمل متواجد. ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة. ٥- التقارير الشهرية والتقرير المبدئى والبرنامج الزمنى متواجدة. ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- قفى تأمين وسلامة المرور متواجد.
البنود المستجدة الخاصة بالأعمال الكهربية بالكوبري																		
بند مستحدث رقم ٢	بالعدد توريد وتركيب عمود انارة ١١ متر بذراع واحد حسب المواصفات والرسومات شامل التركيب والقواعد الخرسانية وارضى الهامود وجميع الاكسسوارات طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	٣٠٠٠٠	بالعدد	١١٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٠٠	١٠٦,٠٠	جاري	٠	٣,١٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٣,١٨٠,٠٠٠,٠٠	
بند مستحدث رقم ٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف انارة للشوارع بقدرة لمبة ليد ١٥٠ وات شامل الاسلاك الرموبلاست (٢٨٣) مم٢ وقاطع ١٠ امبير طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	١١٠٠٠	بالعدد	١١٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٠٠	١٠٦,٠٠	جاري	٠	١,١٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١,١٦٦,٠٠٠,٠٠	
بند مستحدث رقم ٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل الومنيوم ٢٥٨٤ مم٢ XLPE/PVC مسلح بجيد ١/٠٦ ثرف ويشمل ذلك جميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب شامل الحفر والردم كما هو موضح بالرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	٥١٠	مرط	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٧٠,٠٠	٢٤٧٠,٠٠	جاري	٠	١,٢٥٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٥٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١,٢٥٩,٧٠٠,٠٠	
اجمالي الاعمال التي تمت لأعمال الكهرباء بالكوبري حتي تاريخه		فقط خمسة مليون وستمائة وثلاثة وثمانون الف وسبعمائة جنيهاً لا غير															٥,٦٨٣,٧٠٠,٠٠ ج.م.	
اجمالي الاعمال السابق صرفها		٠															٠,٠٠ ج.م.	
صافي الاعمال المستحق خلال المدة لأعمال الكهرباء بالكوبري		فقط خمسة مليون وستمائة وثلاثة وثمانون الف وسبعمائة جنيهاً لا غير															٥,٦٨٣,٧٠٠,٠٠ ج.م.	

تحريرا فى / /٢٠٢٤

مدير مشروع الشركة المنفذة

استشارى الشركة

الرائد للاستشارات الهندسية
ELRAED ENGINEERING CONSULTANTS
١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
المكتب الرئيس

مدير المشروع الاستشارى
(المهندسون الاستشاريون الدوليون)
م/ محمد سيد

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة
مهندس/ محمد سامي عياد

مدير عام المشروعات
مهندس/ أحمد العراقي

رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري والنقل البري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (العاشرة عشر)

عن عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق السويس - الصدفة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - حفر ٤ بروج)
تنفيذ : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

مستخلص رقم ٩ جاري

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٥-٩-٢٠٢٤

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى
(GARB)

رقم البند	نوع العمل	مادة (بند التقاوير)		الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	كمية العمل السابق فتاريه	كمية الاعمال التى تمت فى خلال هذا البند	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جارى / ترواكم	كمية الاعمال التى تمت خلال الشهر		اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان		المتجمع من بدء المشروع		الباقى بعد الاستلام		ملاحظات
		فرش	(سنتيم)							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولى لتنفيذ جسات فى تربة عادية حتى عمق ٤٠م والمدة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفنى ونقل المعاينة.	٠	٣٥٥	م.ط	٤٧٥,٠٠	٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٦٨,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	٢٦٨,٦٢٥	١- يتم تطبيق نصوص التعاقد ١- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد. ٣- المعمل متواجد . ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متوافرة. ٥- التقارير الشهرية والتقرير العينى والبرنامج الزمنى متواجد. ٦- لاتات المشروع متواجدة ٧- فنى تأمين وسلامة المرور متواجد. ٨- يتم خصم نسبة (٠,٥٠%) من احمالى قيمة المستخلص طبقا لمحضر المناقشة .
٢	بالمتر المكعب احفار حفر ميكانيكى للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة فى جميع انواع التربة والمدة تشمل ازح اى مياه تظهر فى القاع الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس للصلب وكل ما يلزم لتوو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	٨٧	م٣	١٤,٠٠٠,٠٠	١٣,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٣,٩٩٥,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٢١٧,٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	١,٢١٧,٥٦٥	
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك رمل نظيفة خالية من المواد العضوية للردم على الاساسات موردة من خارج الموقع على طبقات لا يزيدسمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة لا تقل عن ٩٥% من اقصى كثافة معملية والمدة تشمل كل ما يلزم لتوو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	١٢٠	م٣	٥,٧٠٠,٠٠	٣,٩٠٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٠٣,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٦٨,٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	٤٦٨,٣٦٠	
٥	بالمتر الطولى لتنفيذ خوازيق مخفورة ومصبوبة بموقعها (Bored piles) قطر ١٢٠ سم لمدعامات الكوبرى فى البر وبحدولة تصميمه ٤٨٠ طن وتضرب بخرسانة مسلحة ويتم تسديم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى حتى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/سم٢ ومحتوى الاسمنت لايقل عن ٤٠٠ كجم /م٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا للمواصفات والمدة تشمل الحفر فى اى نوع من انواع التربة وسند جوانب الحفر وبدئس طول الخازوق من أسفل المكدة و كل ما يلزم لتوو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المباشر (السعر لايشمل حديد التسليح) .	٠	٤٢٠٠	م.ط	٤,٩٣٣,٠٠	٤,٢٩٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٩٥,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٣٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	١٨,٠٣٩,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية والارصفة حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يومعلمند شامل كافة الاعمال اللازمة لتوو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	١٦٢٥	م٣	١,٤٢٠,٠٠	١,٤٠٣,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠٣,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٢٧٩,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	٢,٢٧٩,٨٧٥	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم دعامات الخوازيق طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقارير الجسات لا يقل عن ٤٩٠ كجم/م٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتوو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٣٠٠	م٣	٧,٤٠٠,٠٠	٧,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧,١٦٠,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٦,٤٦٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	١٦,٤٦٨,٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والاكتاف والكمرات اعلى الاعمدة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٤٠٦ كجم/م٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة والمعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتوو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس. - فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٠	٢٧٩٠	م٣	٤,٨٠٠,٠٠	٤,٤٢٢,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٢٢,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٢,٣٣٧,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	١٢,٣٣٧,٣٨٠	
٩أ	علاوة نتيجة زيادة الإرتفاع عن ٦ متر حتى ٧ متر	٠	١٠٠	م٣		٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	٢٠,٣٠٠	
٩ب	علاوة نتيجة زيادة الإرتفاع حتى ٨ متر	٠	٢٠٠	م٣		٦٣٤,٠٠	٠,٠٠	٦٣٤,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٢٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	١٢٦,٨٠٠	
٩ج	علاوة نتيجة زيادة الإرتفاع حتى ٩ متر	٠	٣٠٠	م٣		٩٦٩,٠٠	٠,٠٠	٩٦٩,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٧٠٠	
٩د	علاوة نتيجة زيادة الإرتفاع حتى ١٠ متر	٠	٤٠٠	م٣		١,١٠٦,٠٠	٠,٠٠	١,١٠٦,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٤٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	٤٤٢,٤٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى الجيد والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة والمعالجة وتنفيذ الميول الطولية والعرضية دون تغيير فى سمك البلاطة والبند يشمل كافة الاعمال اللازمة لتوو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٢٧٠	م٣	٨٠٠,٠٠	٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤٦,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٠١٢,٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	١,٠١٢,٤٢٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة حتى ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٥٠٠	٠	٣٧٠٠	م٣	٤٥٠,٠٠	٣٥٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٣٢٠,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	١,٣٢٠,٩٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم بلاطة سطح الكوبرى أعلى الكمرات سابقة الصب والكمرات العرضية طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة حتى ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٥٠٠.	٠	٢١٥٠	م٣	١,٠٠٠,٠٠	٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٩٠٣,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	١,٩٠٣,٩٠٠	
١٣	بالطن توريد وقطع ولنى وبرس وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة للنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك ربط وبسكويت وخلافه وكل ما يلزم لتوو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٣٥٠٠	طن	١٣,٨٠٠,٠٠	١٢,١٩٣,٠٠	٠,٠٠	١٢,١٩٣,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٨٦,٥٣٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	٢٨٦,٥٣٥,٥٠٠	
تشوينات	تشوينات الحديد بنسبه ٧٥%	٠	٢٣٥٠٠	طن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
١٤	بالطن توريد وتركيب باكية معدنية مصنعة من صلب ٥٢ المطابق للمواصفات القياسية المصرية طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون جميع القطاعات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وتتم أعمال الربط بالعناصر الانشائية للهيكل المعدنى باستخدام المسامير أو اللحام ذات المقاسات التصميمية المطلوبة على ان تكون جميع القطاعات المعدنية خالية من الشوائب وجميع الأجزاء نظيفة ومستقيمة ويجرى قطع الأعضاء الإنشائية المكونة للكمرات باستخدام القطع الآلى وتهذيب وتشذيب الأطراف بحيث تصبح مستقيمة وخالية من أى تشوه أو عيوب.	٠	٤٢٠٠٠	طن	٨٠٠,٠٠	٧١٦,٠٠	٠,٠٠	٧١٦,٠٠	جارى		٠,٠٠	٣٠,٠٧٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	٣٠,٠٧٢,٠٠٠	
١٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع الليوماجوينت تسمح بالحركة من (٤ـ2,5سم) على ان تقدم الشركة المنفذة وعينات من جميع المواد المستخدمة فى الفواصل قبل التوريد وتقديم الشطبات واسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد	٠	٤٠٠٠	م.ط	٩٠٠,٠٠	٢٤١,٠٠	٢٤٣,٠٠	٤٨٤,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	١,٩٣٦,٠٠٠	
١٩	بالمتر المربع توريد وعمل دهان ٣ أوجه من بلبقة عازلة على البارد بمادة البيتومين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وكافة ما يلزم لتوو العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الآتية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٠	٥٠	م٢	١١,٥٧٦,٠٠	٩,٩٤٣,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٤٣,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٩٧,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	٤٩٧,١٥٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس اكريليك مانعة للنفاذية لعزل جسم الكوبرى والتاج احدى الشركات المتخصصة والبند والعمل كافة ما يلزم لتوو العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	٠	٨٥	م٢	٦٠,٠٠٠,٠٠	٢١,٥١٠,٠٠	٢٠,٣٣٨,٠٠	٤١,٩٤٨,٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٧٢٨,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	٣,٥٦٥,٥٨٠	
	اجمالى											٢٧٨,٢١١,٤٥٥,٠٠ ج.م							

مدير المشروع الاستشارى
(مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون)
م/ محمد سيد

مهندس الهيئة
مهندس/ محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة
مهندس/ محمد سامى عياد

مدير عام المشروعات
مهندس/ أحمد العراقى

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الرائد للاستشارات الهندسية
EL RAED ENGINEERING CONSULTANTS
استشارى الشركة
الرائد للاستشارات الهندسية
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
المكتب الرئيسى

تحرر فى ٢٠٢٤/ /
ممثل مشروع الشركة المنفذة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر)

عن عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بريخ)
تنفيذ : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

مستخلص رقم ٩ جاري

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٥-٠٩-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة (بعد التفاوض) قرش	الفئة (بعد التفاوض) (جنية)	الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمة الاعمال التى تمت خلال المدد قرش	قيمة الاعمال التى تمت خلال المدد جنيه	اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان قرش	اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما قبله																٣٧٨,٣١٢,٤٥٥,٠٠ ج.م.	
	البنود المستجدة الخاصة بأعمال الكباري والانفاق																	
بند مستحدث رقم ١	بالمتر الطولي اعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات	٠	١١	م.ط	١,٦٠١,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٨,٨٠٠	١- يتم تطبيق نصوص التعاقد ٢- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون ٣- المكتب متواجد. ٤- المعمل متواجد . ٥- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة. ٦- التقارير الشهرية والتقرير المبدئى والبرنامج الزمنى متواجدة. ٧- لافتات المشروع متواجدة ٨- فنى تأمين وسلامة المرور متواجد. ٩- يتم خصم نسبة (٠,٥٠%) من اجمالي قيمة المستخلص طبقا لمحضر المفاوضة . ١٠- يتم استمرار حجز مبلغ (50000 جنيه) من بند مستحدث رقم (٩) لحين تلافي الملاحظات .
بند مستحدث رقم ٥	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف..	٠	٨٧	م٣	٧,٩٩٠,٠٠	٧,٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٤,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٥٢,٨٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٦٥٢,٨٤٨	
بند مستحدث رقم ٦	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن + رمل) لاعمال الكوبري والانفاق بنسبة ١ : ٢ موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف	٠	٢٥٥	م٣	٣,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٣,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥١٠,٧٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٥١٠,٧٦٥	
بند مستحدث رقم ٧	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الي موقع العمل لتنفيذ الخوازيق	٠	٢٤٤٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٨٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٤٨٨,٠٠٠	
بند مستحدث رقم ٨	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق عامل قطر ١,٢٠ متر حمل ١٥٠%	٠	١٨٩٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١٨٩,٠٠٠	
بند مستحدث رقم ٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوبيات والبلاطة العلوية وكوبستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٢ عوالسعر لا يشمل حديد التسليح. - ارتفاع حتي ٦ متر في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنية للمتر	٠	٣٣٩٠	م٣	٢١,٢٩٣,٠٠	١٩,٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٢٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٥,١٥٥,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٥,١٠٥,٨٠٠	
٩أ	علاوة نتيجة زيادة الإرتفاع عن ٦ متر حتي ٧ متر	٠	١٠٠	م٣		٦,٠١٧,٠٠	٠,٠٠	٦,٠١٧,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٠١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٦٠١,٧٠٠	
٩ب	علاوة نتيجة زيادة الإرتفاع عن ٧ متر حتي ٨ متر	٠	٢٠٠	م٣		٦,٤٥٢,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٥٢,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٢٩٠,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١,٢٩٠,٤٠٠	
بند مستحدث رقم ١٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطات والكمرات للنفق وكوبستاته مع استخدام أسمنت بورتولاندي عادي بمحتوي اسمنت ٤٥٠ كجم/سم٣ وواجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م٢ والسعر لايشمل حديد التسليح . - ارتفاع حتي ٦ متر في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنية للمتر	٠	٢٧٥٠	م٣	١,٨٨٥,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤,٣١٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٤,٣١٧,٥٠٠	
١٠ب	علاوة نتيجة زيادة الإرتفاع عن ٧ متر حتي ٨ متر	٠	٢٠٠	م٣		١,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٣١٤,٠٠٠	
بند مستحدث رقم ١٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات والبند شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة).																	
١٢-ب	TYPE (400*500*137/77) C2	٠	٢١٧٥٠	عدد	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٣٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٤٣٥,٠٠٠	
١٢-جـ	TYPE (600*700*197/121) C2	٠	٦١٨٥٠	عدد	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤,٤٥٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٤,٤٥٣,٢٠٠	
١٢-د	TYPE (600*700*182/110) C2	٠	٥٨٢٠٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٣٩٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١,٣٩٦,٨٠٠	
١٣	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C4 (400*500*106/66) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٠	٢٩٤٤٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
١٤	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C2 (400*500*137/77) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٠	٣٥٤٤٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٣٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١٠٦,٣٢٠	
١٥	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C2 (600*700*197/121) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٠	٧٠٨٩٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٤١,٧٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١٤١,٧٨٠	
١٦	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C2 (600*700*182/110) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٠	٦٧٦٧١	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٣٤٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١٣٥,٣٤٢	
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معدني اعلى الكمرات المعدنية للكباري سمك ٣ مم والبند لا يشمل اى قطاعات معدنية للتثبيت ويشمل الصاج المعدني فقط وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة مما جميعه	٠	١٠١٠	م٢	١,٤٧٩,٠٠	١,٠٨١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨١,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٠٩١,٨١٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	١,٠٩١,٨١٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات و السعر يشمل الحفر و اعداد الاسطح أسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة و المتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين و الصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تطابق الركائز المواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و فى مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة و النيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترفق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها و بمقدار الانفعال تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامتها السابقة فى مشروعات مماثلة و البند شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة).																	
١٨أ	TYPE (300*400*72/40) C4	٠	٦٠٤٠	عدد	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	١٣٨,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	١٣٨,٩٢٠	
١٩	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C4 (300*400*72/40) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٠	١٩٢٤٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣٨,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٣٨,٤٨٠	

اجمالي الاعمال التي تمت للكوبري حتي تاريخه	فقط أربعمائة وتسعة وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير	٤٥٩,٧٢٨,٩٢٠,٠٠ ج.م.
الإجمالي الاعمال التي تمت لأعمال الكهرباء بالكوبري حتي تاريخه	فقط خمسة مليون وستمائة وثلاثة وثمانون الف وسبعمائة جنيهاً لا غير	٥,٦٨٣,٧٠٠,٠٠ ج.م.
الإجمالي الاعمال التي تمت للبرابخ حتي تاريخه	فقط واحد وعشرون مليون واربعمائة وتسعون الفاً وسبعمائة وخمس وثمانون جنيهاً لا غير	٢١,٤٩٠,٧٨٥,٠٠ ج.م.
الإجمالي الاعمال التي تمت للطرق حتي تاريخه	فقط ثلاثمائة وواحد وسبعون مليوناً وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير	٣٧٩,٥٢٩,٩٩٦,٠٠ ج.م.
الاجمالي الكلي	فقط ثمانمائة وتسعة وسبعون مليوناً واربعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً واربعمائة وواحد جنيهاً مصرياً لا غير	٨٥٩,٧٥٣,٤٣٤,٠٠ ج.م.
اجمالي الاعمال السابق صرفها (جاري٨)	فقط ثمانمائة وتسعة وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد وستون جنيهاً مصرياً لا غير	٨٤٩,٧٩٩,٧٦١,٠٠ ج.م.
صافي الاعمال المستحق خلال المدة للمشروع	فقط الفا جنيه مليون وستمائة وثلاثة وثمانون الفاً وستمائة وأربعون جنيهاً لا غير	٩,٨٥٣,٦٤٠,٠٠ ج.م.

تحريراً في ٢٠٢٤/

مدير المشروع الاستشاري
(مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون)
م/ محمد سيد

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة
مهندس/ محمد سامي عياد

مدير عام المشروعات
مهندس/ أحمد العراقي

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / أحمد القطعان

استشارى الشركة
الرائد للاستشارات الهندسية ٢٠٢٤

مدير مشروع الشركة المنفذة
م/ أحمد جمال

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

عن عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ العملية من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - حتة ٥ يربع)
تنفيذ شركة السمداء جروب للتشييد والبناء

مستخلص رقم (٩) جاري

العقد رقم: (٥٧٥/٢٠٢١/٢٠٢٢) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٨ شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٥/٠٩/٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الكمية (وحدة المقاولات)		الوحدة	كمية المقايسة المتعاقد عليه	كمية العمل السابق المقام	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري / الوحدات	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن		الباقي بعد الاستقطاع		الاستقطاع او مجز		ملاحظات
		فرش	(بالية)							فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	
١	اعمال تأمين وإزالة لمنع مسافات الرؤية المطلوبة للسائق اثناء وجوده الجانبي وقبل الوصول لنقاط التقاطع خارج الموقع والمنطقة المحيطة	٠	٦٠	م٣	٩,٠٠٠	٧,٤٨٠	٠,٠٠٠	٧,٤٨٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٤٤٨,٨٠٠		٤٤٨,٨٠٠		٠,٠٠٠	يتم تطبيق فصوص التعاقد
٢	وتشمل التقاطع اعمال الحفر وحفر منطقي لأعمال مناسبة وأعمال تكسير وتنزح نظافة في خارج الموقع وتكاليف الحمولة ثابت تكرروة وتحميل ونقل ونزح مخلفات ونزح ونزح	٠	٣٢٠	م٣	٢,٤٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد. ٣- العمال متواجد . ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة. ٥- التقارير الشهرية والتقرير المبدئي واليوتاليج الزمني متواجدة. ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- فحص تأمين وسلامة المرور متواجد. ٨ مراعي خصم مبلغ ( ) جنيها فقط لا غير قيمة اجراء التجارب المعملية بمعمل المنطقة .
٣	اعمال تأمين و إزالة لمنع مرحلة دائرة و معدية و رصيف و نقل من وإلى موقع المشروع وتكاليف الحمولة	٠	٨٠	م٣	١٠,٠٠٠	٩,٦٤٠	٠,٠٠٠	٩,٦٤٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٧٧١,٢٠٠		٧٧١,٢٠٠		٠,٠٠٠	
٤	وتشمل الحاجب اعمال إزالة منشآت و مبان في جميع انواع المباني وما تحت الأرض وقبل الأنابيب غير المتعلقة أو تزيحة إزالة للطريق	٠	١٧	م٣	٦,٠٠٠	٤,٩٣٠	٠,٠٠٠	٤,٩٣٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٨٣,٨١٠		٨٣,٨١٠		٠,٠٠٠	
٥	وتشمل الحاجب اعمال التأمين ونقل تزيحة صالحة للرصيف وتكاليفها وتشغيلها الأولى الأصلية صالحة لأزيد من ٢٥ سم - مسافة أقل من ٥ كم - يتم إضافة تزيحة ٥ إضافية لكل زيادة - في حالة زيادة المسافة عن ٢٥ كم يتم زيادة ٥ وجه على زيادة قيمة المسافة عن ٢٥ كم - يتم إضافة ٢ تزيحة لكل ٥ كم زيادة عن ٢٥ كم																
	مسافة التنقل من ٥ كم حتى ٦ كم	٤٠	٣٨	م٣	٦٠,٠٠٠	٥٨,٩٥٠	٠,٠٠٠	٥٨,٩٥٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٢,٢٦٣,٦٨٠		٢,٢٦٣,٦٨٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل من ٦ كم حتى ٧ كم	٦٠	٣٩	م٣	١٤٠,٠٠٠	١٣٤,١٢٠	٠,٠٠٠	١٣٤,١٢٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٥,٣١١,١٥٢		٥,٣١١,١٥٢		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل من ٧ كم حتى ٨ كم	٨٠	٤٠	م٣	١١٥,٠٠٠	١٠٦,٨٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦,٨٠٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٤,٣٥٧,٤٤٠		٤,٣٥٧,٤٤٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل من ٨ كم حتى ٩ كم	٠	٤٢	م٣	٣٢,٠٠٠	٢٩,٦٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٦٠٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٢٤٣,٢٠٠		١,٢٤٣,٢٠٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل من ٩ كم حتى ١٠ كم	٢٠	٤٣	م٣	٦٠,٠٠٠	٥٢,٦٢٠	٠,٠٠٠	٥٣,٦٢٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٢,٣١٦,٣٨٤		٢,٣١٦,٣٨٤		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل من ١٠ كم حتى ١١ كم	٤٠	٤٤	م٣	٢١٠,٠٠٠	١٩٨,٧٢٠	٠,٠٠٠	١٩٨,٧٢٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٨,٨٢٣,٦١٢		٨,٨٢٣,٦١٢		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل من ١١ كم حتى ١٢ كم	٦٠	٤٥	م٣	١٠٠,٠٠٠	٩٦,٤٤٠	٠,٠٠٠	٩٦,٤٤٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٤,٣٩٧,٦٦٤		٤,٣٩٧,٦٦٤		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل من ١٢ كم حتى ١٤ كم	٨٠	٤٦	م٣	٤٠,٠٠٠	٣٦٣٧٠	٠,٠٠٠	٣٦٣٧٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٧٠٢,١١٦		١,٧٠٢,١١٦		٠,٠٠٠	
٦	اعمال حفر و ترحيل طبقة من الاتربة الطينية الغير صالحة لتنفيذ وحدة التربيع و تكلفة التربيعات على ان تتحمل الشركة ٥٠٠ م٣ الاولى و الباقي يتم حسابه بالمتر المكعب و تشمل الحفر و الترحيل و التسوية و الدك و الرش بالمياه و كل ما يلزم لاتمام العمل بالكامل حسب المواصفات																	
	- تم اضافة طبقة ٢ سم بديل لزوم رفع	٠	١٩٥	م٣														
	- مسافة نقل لا تقل عن ٢٠ كم	٠	٢٠٠	م٣	٢٣,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٢٧ كم	٠	٢٠٢	م٣	٢٣,٠٠٠	٢١,٧٤٠	٠,٠٠٠	٢١٧٤٠,٠٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٤,٣٩١,٤٨٠		٤,٣٩١,٤٨٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٢٨ كم	٠	٢٠٣	م٣	١٩,٠٠٠	١٧,١٨٠	٠,٠٠٠	١٧١٨٠,٠٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٣,٤٨٧,٥٤٠		٣,٤٨٧,٥٤٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٢٩ كم	٠	٢٠٤	م٣	٢٣,٠٠٠	٢٠,٩١٠	٠,٠٠٠	٢٠٩١٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٤,٢٦٥,٦٤٠		٤,٢٦٥,٦٤٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٣٠ كم	٠	٢٠٥	م٣	٢٢,٠٠٠	٢١,٠٤٠	٠,٠٠٠	٢١٠٤٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٤,٣١٣,٢٠٠		٤,٣١٣,٢٠٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٣١ كم	٠	٢٠٦	م٣	٢٣,٠٠٠	٢٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٤,٦٣٥,٠٠٠		٤,٦٣٥,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٣٢ كم	٠	٢٠٧	م٣	٢٣,٠٠٠	٢٢,٣٤٠	٠,٠٠٠	٢٢,٣٤٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٤,٦٢٤,٣٨٠		٤,٦٢٤,٣٨٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٣٣ كم	٠	٢٠٨	م٣	٢٥,٠٠٠	٢٤,٣٧٠	٠,٠٠٠	٢٤,٣٧٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٥,٠٦٨,٩٦٠		٥,٠٦٨,٩٦٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٣٤ كم	٠	٢٠٩	م٣	٢٣,٠٠٠	٢١,٨٩٠	٠,٠٠٠	٢١,٨٩٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٤,٥٧٥,٠١٠		٤,٥٧٥,٠١٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٣٩ كم	٠	٢١٤	م٣	٣,٠٠٠	٢,٦٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٠٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٥٥٦,٤٠٠		٥٥٦,٤٠٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٤٠ كم	٠	٢١٥	م٣	٣,٠٠٠	٢,٣٤٠	٠,٠٠٠	٢,٣٤٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٥٠٣,١٠٠		٥٠٣,١٠٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٤١ كم	٠	٢١٦	م٣	٢,٠٠٠	١,٧٢٠	٠,٠٠٠	١,٧٢٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٣٧١,٥٢٠		٣٧١,٥٢٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٤٢ كم	٠	٢١٧	م٣	٥,٠٠٠	٤,٢٣٠	٠,٠٠٠	٤,٢٣٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٩١٧,٩١٠		٩١٧,٩١٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٤٣ كم	٠	٢١٨	م٣	٤,٠٠٠	٣,٧٦٠	٠,٠٠٠	٣,٧٦٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٨١٩,٩٨٠		٨١٩,٩٨٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٤٤ كم	٠	٢١٩	م٣	٦,٠٠٠	٥,٠٦٠	٠,٠٠٠	٥,٠٦٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٠١٠,٨,١٤٠		١,٠١٠,٨,١٤٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٤٥ كم	٠	٢٢٠	م٣	٨,٢٠٠	٨,١٩٠	٠,٠٠٠	٨,١٩٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٨٠١,٨٠٠		١,٨٠١,٨٠٠		٠,٠٠٠	
	مسافة التنقل لا تقل عن ٤٦ كم	٠	٢٢١	م٣	٢,٠٠٠	١,٤١٠	٠,٠٠٠	١,٤١٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٣٩١,٦١٠		٣٩١,٦١٠		٠,٠٠٠	
٧	توريد و تنفيذ طبقة رصيف الرصيفة الإسفلتية المدية بسمك ٣٠ سم يتم الرصف و يقدر سوريا من اعد الطبقات تعرفية بالمتر المكعب على ان يتم الدفع على ٢٠ طبقة و يدرج بعد الضرورة على ٢٠ سم و يدرك بالرصيد مرارة ٩٥ ٪ و يدرك بالرصيد مرارة ٩٥ ٪ و ذلك الرصف على ٢١ مرة مدينة و يتم صبغها بأسفلت بارد ويدرك قدر بمعدل ٢٠٠ م٢ م٣ للرصيفة	٠	٧٠٠	م٢	١٩٠,٠٠٠	١٨٨,٠٧٠	٠,٠٠٠	١٨٨,٠٧٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	١٣١,٦٤٩,٠٠٠		١٣١,٦٤٩,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٨	وتشمل التصاريح اعمال توريد و رش طبقة تشريحي من البيتومين المتصل متوسطة تتطلق (MC30) بمعدل من ١,٠ كجم/م٢ كرش قبل طبقة الاساس بمعدل يحدده المهندس و تشمل هذا البند ايضا تكلفة ثقب الأسفلت الرصيفة الموجودة و الرصيفات المتكررة المتصلة و الغير متصلة التي تعوق العمل و يتم تنفيذ البند طبقا للمواصفات الفنية و الشروط و التعليمات الخاصة بالمشروع	٠	٣٥	م٢	٥٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٣٠	٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٣٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	١١,٨٨٠,٧٥٠		١١,٨٨٠,٧٥٠		٠,٠٠٠	
٩	وتشمل التصاريح اعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين المتصل سريع التحلل (RC250) بمعدل ٠,٤ كجم/م٢ كرش قبل طبقة الاساس على ان تتحمل الشركة ٥٠٠ م٢ الاولى و الباقي يتم حسابه بالمتر المربع المتعاقد عليه و يتم تنفيذ البند طبقا للمواصفات الفنية و الشروط و التعليمات الخاصة بالمشروع	٣٥	٨	م٢	٣١٠,٠٠٠	٢٩٥,٠٠٠	٨,٦٠٠	٣٠٣,٦٠٠	جاري	٠	٧١,٨١٠	٠	٢,٥٣٥,٠٦٠		٢,٥٣٥,٠٦٠		٠	
١٠	وتشمل التصاريح اعمال تنفيذ طبقة من الخرسانة الاسفلتية الغير تسلل بسمك ٦ سم بعد تنفيذ منشآت من الخواص الصلبة المتاحة مع منع تأثير الحشارات و يتم تنفيذ البند طبقا للمواصفات الفنية و الشروط و التعليمات الخاصة بالمشروع	٠	١٤٥	م٢	٢٩٠,٠٠٠	٢٨٥,١٥٠	٠,٠٠٠	٢٨٥,١٥٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٤١,٣٤٦,٧٥٠		٤١,٣٤٦,٧٥٠		٠,٠٠٠	
١١	وتشمل التصاريح اعمال تنفيذ طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السطح بسمك ٣ سم بعد تنفيذ بالمنشآت الأخرى الصلبة المتاحة مع منع تأثير الحشارات و يتم تنفيذ البند طبقا للمواصفات الفنية و الشروط و التعليمات الخاصة بالمشروع	٠	١٢٥	م٢	٢٩٥,٠٠٠	٢٩٤,٤٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٤,٤٠٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٣٦,٨٠٠,٠٠٠		٣٦,٨٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
١٣	اعمال التأمين اعمال توريد و تركيب سياج و (٢٤٢) من نوع شائن عند نهاية الطريق و تشمل شائنة ١ ملل من ٢ بار شائنة تعرفة و الدهانات و الشروط و التعليمات																	
	- قطر ٤ بوصة	٠	١٤٠	م.ط	٠,٠٥٠	٣٦	٠	٣٦	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٥,٠٤٠		٥,٠٤٠		٠,٠٠٠	
	- قطر ٦ بوصة	٠	٢١٠	م.ط	٠,٥٠٠	٣٩٦	٠	٣٩٦	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٨٣,١٦٠		٨٣,١٦٠		٠,٠٠٠	
	- قطر ١٢ بوصة	٠	٤٨٠	م.ط	١,٠٠٠	٧٠٤	٠	٧٠٤	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٣٣٧,٩٢٠		٣٣٧,٩٢٠		٠,٠٠٠	
١٦	وتشمل التصاريح اعمال توريد وصب وتسوية خارجية سمك ١٥ سم لتغذية الأكتاف والجدران الجانبية على ان تتحمل الشركة ٥٠٠ م٣ الاولى و الباقي يتم حسابه بالمتر المكعب و تشمل هذا البند ايضا تكلفة ثقب الأسفلت الرصيفة الموجودة و الرصيفات المتكررة المتصلة و الغير متصلة التي تعوق العمل و يتم تنفيذ البند طبقا للمواصفات الفنية و الشروط و التعليمات الخاصة بالمشروع	٠	١٨٥	م٣	١١٥,٠٠٠	١١٠,٦٨٠	٠,٠٠٠	١١٠,٦٨٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٢٠,٤٧٥,٨٠٠		٢٠,٤٧٥,٨٠٠		٠,٠٠٠	
١٧	يتكون تطوي اعمال توريد و انشاء هادر من الخرسانة المسلحة (زوج دوبرس) و وجه و ظهر بارتفاع ٢٠ سم بسمك ٢٠ سم بالمتر المكعب على ان تتحمل الشركة ٥٠٠ م٣ الاولى و الباقي يتم حسابه بالمتر المكعب و تشمل هذا البند ايضا تكلفة ثقب الأسفلت الرصيفة الموجودة و الرصيفات المتكررة المتصلة و الغير متصلة التي تعوق العمل و يتم تنفيذ البند طبقا للمواصفات الفنية و الشروط و التعليمات الخاصة بالمشروع	٠	٤٦٦	م.ط	١٢,٠٠٠	٨,٧٩٠	٠,٠٠٠	٨,٧٩٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٤,٠٩٦,١٤٠		٤,٠٩٦,١٤٠		٠,٠٠٠	
١٨	يتكون تطوي اعمال توريد و انشاء هادر من الخرسانة المسلحة بكتر و كاس (زوج دوبرس) وتكون بارتفاع ٢٠ سم فوق منسوب الرصيفة (MAIN FACE) و تشمل هذا البند ايضا تكلفة ثقب الأسفلت الرصيفة الموجودة و الرصيفات المتكررة المتصلة و الغير متصلة التي تعوق العمل و يتم تنفيذ البند طبقا للمواصفات الفنية و الشروط و التعليمات الخاصة بالمشروع	٠	٦٤٠	م.ط	٧,٢٠٠	٥,٦١٠	٠,٠٠٠	٥,٦١٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٣,٢٧٠,٤٠٠		٣,٢٧٠,٤٠٠		٠,٠٠٠	
١٩	اعمال انشاء هادر كرباس من الخرسانة المسلحة بكتر و كاس (زوج دوبرس) وتكون بارتفاع ٢٠ سم من الخرسانة المسلحة و تشمل هذا البند ايضا تكلفة ثقب الأسفلت الرصيفة الموجودة و الرصيفات المتكررة المتصلة و الغير متصلة التي تعوق العمل و يتم تنفيذ البند طبقا للمواصفات الفنية و الشروط و التعليمات الخاصة بالمشروع	٠	٣٨٠	م.ط	١٠,٠٠٠	٩,٥٣٠	٠,٠٠٠	٩,٥٣٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٣,٦٢١,٤٠٠		٣,٦٢١,٤٠٠		٠,٠٠٠	
									الإجمالي				٣٣٣,٧٩٥,٨٤٨					

تحرير في ٢٠٢٤/١٠/٢٨

مكتب فني الشركة
م/ مصطفى النمر

مدير مشروع الشركة
م/ محمد حلمي زيدان

مهندس الهيئة
م/ مهندس / محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة
م/ مهندس/ محمد سامي

مدير عام المشروعات
م/ مهندس/ احمد عراقي

الهيئة العامة للطرق والكباري
إدارة الشئون الهندسية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

عن عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٥ بريخ)
تنفيذ شركة السداء جروب للتشييد والبناء
مستخلص رقم (٩) جاري
العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤/٠٩/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة (بعد المفاوضة) قرش	الفئة (بعد المفاوضة) (جنيه)	الوحدة	الكمية المقايسة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال المدة قرش	قيمة الأعمال التي تمت خلال المدة جنيه	اجمالي قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	اجمالي قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز قرش	استقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع قرش	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
الإجمالي ما قبله																	٣٣٣.٧٩٥.٨٤٨	
٣١	[illegible]																	
	ذات اعماق ١٠٠ - ٢٠٠ [illegible]	٠	٥٤	م٣	٢٠,٠٠٠	١٥,٢١٠	٠,٠٠٠	١٥,٢١٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٨٢١,٣٤٠	٠	٠		٨٢١,٣٤٠	
٣٢	[illegible]											٠		٠				
	[illegible]	٠	٦٢	م٣														
	مسافه النقل من ٢٠ كم حتى ٢١ كم	٨٠	٨٤	م٣	٣,٥٠٠	٣,٤٩٠	٠,٠٠٠	٣,٤٩٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٢٩٥,٩٥٢	٠	٠		٢٩٥,٩٥٢	
	مسافه النقل من ٢١ كم حتى ٢٢كم	٠	٨٦	م٣	٧,٠٠٠	٦,٦٠٠	٠,٠٠٠	٦,٦٠٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٥٦٧,٦٠٠	٠	٠		٥٦٧,٦٠٠	
	مسافه النقل من ٢٢ كم حتى ٢٣ كم	٢٠	٨٧	م٣	٣,٢٠٠	٣,٠٩٠	٠,٠٠٠	٣,٠٩٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٢٦٩,٤٤٨	٠	٠		٢٦٩,٤٤٨	
	مسافه النقل من ٢٣ كم حتى ٢٤ كم	٤٠	٨٨	م٣	٦,٠٠٠	٥,٧٨٠	٠,٠٠٠	٥,٧٨٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٥١٠,٩٥٢	٠	٠		٥١٠,٩٥٢	
	مسافه النقل من ٢٤ كم حتى ٢٥ كم	٦٠	٨٩	م٣	١,٠٠٠	٠,٦١٠	٠,٠٠٠	٠,٦١٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٥٤,٦٥٦	٠	٠		٥٤,٦٥٦	
	مسافه النقل من ٢٥ كم حتى ٢٦ كم	٨٠	٩٠	م٣	٥,٠٠٠	٤,٦٥٠	٠,٠٠٠	٤,٦٥٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٤٢٢,٢٢٠	٠	٠		٤٢٢,٢٢٠	
	مسافه النقل من ٢٦ كم حتى ٢٧ كم	٠	٩٢	م٣	٢,٥٠٠	٢,١٥٠	٠,٠٠٠	٢,١٥٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	١٩٧,٨٠٠	٠	٠		١٩٧,٨٠٠	
	مسافه النقل من ٢٧ ؛ سى ٢٨ كم	٢٠	٩٣	م٣	٦,٠٠٠	٥,٦١٠	٠,٠٠٠	٥,٦١٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٥٢٢,٨٥٢	٠	٠		٥٢٢,٨٥٢	
٣٣	[illegible]											٠		٠				
	[illegible]	٠	٤٨	م٣														
	مسافه النقل من ١٥ كم حتى ١٦ كم	٨٠	٦٤	م٣	٢٥,٠٠٠	١٩,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٥٠٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٢٦٣,٦٠٠	٠	٠		١,٢٦٣,٦٠٠	
	مسافه النقل من ١٦ كم حتى ١٧كم	٠	٦٦	م٣	٣٠,٠٠٠	٢٧,٦٧٠	٠,٠٠٠	٢٧,٦٧٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٨٢٦,٢٢٠	٠	٠		١,٨٢٦,٢٢٠	
	مسافه النقل من ١٨ كم حتى ١٩ كم	٤٠	٦٨	م٣	٣,٠٠٠	١,٩٤٠	٠,٠٠٠	١,٩٤٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	١٣٢,٦٩٦	٠	٠		١٣٢,٦٩٦	
	مسافه النقل من ١٩ كم حتى ٢٠ كم	٦٠	٦٩	م٣	٥٥,٠٠٠	٥٠,٥٩٠	٠,٠٠٠	٥٠,٥٩٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٣,٥٢١,٠٦٤	٠	٠		٣,٥٢١,٠٦٤	
	مسافه النقل من ٢٠ كم حتى ٢١ كم	٨٠	٧٠	م٣	٣٠,٠٠٠	٢٤,٨٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٨٠٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٧٥٥,٨٤٠	٠	٠		١,٧٥٥,٨٤٠	
	مسافه النقل من ٢١ كم حتى ٢٢ كم	٠	٧٢	م٣	٧٥,٠٠٠	٦٩,٢٨٠	٠,٠٠٠	٦٩,٢٨٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٤,٩٨٨,١٦٠	٠	٠		٤,٩٨٨,١٦٠	
	مسافه النقل من ٢٢ كم حتى ٢٣ كم	٢٠	٧٣	م٣	٣٠,٠٠٠	١٩,٠٩٠	٠,٠٠٠	١٩,٠٩٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٣٩٧,٣٨٨	٠	٠		١,٣٩٧,٣٨٨	
٣٤	[illegible]	٤٠	٨	م٢	٢٠٠,٠٠٠	١٩٥,٣٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥,٣٠٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٦٤٠,٥٢٠	٠	٠		١,٦٤٠,٥٢٠	
٣٥	[illegible]																	
	مسافة النقل حتى ٢ كم [illegible]	٠	٦٥	م٣														
	مسافه النقل من ١١ كم حتى ١٢ كم	٠	٧٥	م٣	١٢,٥٠٠	١٠,٣٣٠	٠,٠٠٠	١٠,٣٣٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٧٧٤,٧٥٠	٠	٠		٧٧٤,٧٥٠	
٣٦	[illegible]	٠	١٠٠	م٣	١٠,٠٠٠	٩,٨١٠	٠,٠٠٠	٩,٨١٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٩٨١,٠٠٠	٠	٠		٩٨١,٠٠٠	
٣٧	[illegible]	٠	١٠٠	م٢	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	[illegible]	[illegible]	جاري	٠	[illegible]	٠	[illegible]	٠	٠		[illegible]	
٣٨	[illegible]	٠	١١٩٠	م٢	٧,٥٠٠	٧,٢٣٠	٠,٠٠٠	٧,٢٣٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٨,٦٠٣,٧٠٠	٠	٠		٨,٦٠٣,٧٠٠	
	رسوم النارلة والموازين لاعمال طبقة الاساس	٠	٢٥	م٣		٢٠١,٢٨٠	٠,٠٠٠	٢٠١,٢٨٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٥,٠٣٢,٠٠٠	٠	٠		٥,٠٣٢,٠٠٠	
	رسوم النارلة والموازين لاعمال طبقات الاتربة بالبند رقم (٣٢)	٠	١٣	م٣		٣١,٩٨٠	٠,٠٠٠	٣١,٩٨٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	٤١٥,٧٤٠	٠	٠		٤١٥,٧٤٠	
	رسوم النارلة والموازين لاعمال الرصف الاسفلتي	٠	٣	م٢		٥٧٩,٥٥٠	٠,٠٠٠	٥٧٩,٥٥٠	جاري	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٧٣٨,٦٥٠	٠	٠		١,٧٣٨,٦٥٠	
	الإجمالي					ثلاثمائة و... وسبعون مليونا و... وتسعة ... ألفا وتسعمائة وستة وتسعون جنيها واحد خمسمائة وعشرون											٣٧٩ ٥٢٩ ٩٩٦	

تحريرا في / /٢٠٢٤

مكتب فني الشركة	مدير مشروع الشركة	مهندس الهيئة	مدير مشروع الهيئة	مدير عام المشروعات	رئيس الادارة المركزية
م/ مصطفى النلي	م/ [illegible]	مهندس / محمد سليمان	مهندس/ محمد بهامي	مهندس/ احمد عراقي	مهندس/ احمد [illegible]