الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب الليل لتنفيذ الطريق بين الكم 950+295 الى الكم 450+236 بطول 0.500 كم (بالأمر المباشر)
مع مكتب السناط للمقاولات العامة - توريد مواد البناء

مستخلص جارى (1)

شاملة المدة من بداية العمل حتى 07 / 05 / 2024

العقد رقم : (2024/2023/1404) بتاريخ : 17 / 04 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية طبقا للعقد / قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبه الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت / قرش / جنيه	استقطاع او حجز / قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع / قرش / جنيه	ملاحظات
3-1	-) أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب 2 التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأحد بنود المناقصة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 - .مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم - .البند لا يشمل القيمة المحجوزة -											الأجهزة المساحية متواجده
	لمسافة النقل حتى 2 كم طبقا للمفاوضه (شهر مايو 2023)	٧٥,٥٠	١١٩٢٩٨	3م	٠	١٧٣١٠,١٩	١٧٣٦٠,١٩	جاري 1	97%	١٢٧١٣٧٤	٠	١٢٧١٣٧٣,٥١	يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة 1,4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة محجر(ابوسته) 128.5 كم-126.5=2 كم*1.40 = 2.80 ج)	١٧٧,١٠		3م	٠	٣٦١٠,٠٠	٣٦٧٠,٠٠	جاري 1	97%	٦٣٠٤٥٨	٠	٦٣٠٤٥٨,٢٩	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة 1,4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة محجر(السيوي) 113.5 كم-93.5=2 كم*1.40 = 2.80 ج)	١٥٦,١٠		3م	٠	١٣٦١,١٩	١٣٦٩٠,١٩	جاري 1	97%	٢٠٧٢٩٢٧	٠	٢٠٧٢٩٢٧,٥٠ ٨٠٩١٣٤,٤١٥٦	المعدات متواجده
	- رسوم الماده المحجوره طبقا لبنود العقد (33*1.3*1.12 = 48.048 ج) طبقا للمفاوضه	٤٨,٠٥		3م	٠	١٧٢١٠,١٩	١٧٣٦٠,١٩	جاري 1	97%	٨٠٩٠٩٩	٠	٨٠٩٠٩٨,٧٤	التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	١٣,٠٠		3م	٠	١٧٢١٠,١٩	١٧٣٦٠,١٩	جاري 1	97%	٢١٨٩١٢	٠	٢١٨٩١٢,٠٠	لوحات المشروع متواجده
6-1	من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة (Prepared Subgrade) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم وألا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن 15% وألا يقل معامل من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية المحدثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد وبرم التنفيذ طبقاً للأصول كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية وبرم التنفيذ طبقاً للأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف .مسافة النقل لا تقل عن 20 كم- .يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان- .السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوزة-											المستلزمات ومهمات السلامه متواجده
	لمسافة النقل حتى 20 كم طبقا للمفاوضه (شهر مايو 2023)	١٤٦,٤٠	١٦٠٠٠	3م	٠	٤٠١٩,٠٠	٤٠١٩,٠٠	جاري 1	97%	٥٧٠٧٣٠	٠	٥٧٠٧٣٠,١٥	
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة(البركه.) 118.5 كم 20-118.5=98.5 كم*1.30 = 128.05 ج)	١٢٨,٠٥		3م	٠	٤٠١٩,٠٠	٤٠١٩,٠٠	جاري 1	97%	٤٩٩١٩٤	٠	٤٩٩١٩٣,٩٦	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد =(85 * 1.30 * 1.12 = 123.76 ج) طبقا للمفاوضة .	١٢٣,٧٦		3م	٠	٤٠١٩,٠٠	٤٠١٩,٠٠	جاري 1	97%	٤٨٢٤٧٠	٠	٤٨٢٤٦٩,٧٠	
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	٢٥,٠٠		3م	٠	٤٠١٩,٠٠	٤٠١٩,٠٠	جاري 1	97%	٩٧٤٦١	٠	٩٧٤٦٠,٧٥	
7-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز (Evz) نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% وألا يقل معامل المرونة لوس أنجلوس عن 30% وألا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية المحدثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ للأصول طبقاً الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف .مسافة النقل لا تقل عن 20 كم- .يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان- .السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه-											
	لمسافة النقل حتى 20 كم طبقا للمفاوضه (شهر مايو 2023)	١٥١,٣٠	١١٨٠٠	3م	٠	٢٧١٣,٥٨	٢٧٨٣,٥٨	جاري 1	97%	٤٠٨٥٢١	٠	٤٠٨٥٢٠,٩٨	
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة(مكه.) 118.5 كم 20-118.5=98.5 كم*1.30 = 128.05 ج)	١٢٨,٠٥		3م	٠	٢٧١٣,٥٨	٢٧٨٣,٥٨	جاري 1	97%	٣٤٥٧٤٤	٠	٣٤٥٧٤٤,٣٠	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد =(95 * 1.30 * 1.12 = 138.32 ج) طبقا للمفاوضة .	١٣٨,٣٢		3م	٠	٢٧١٣,٥٨	٢٧٨٣,٥٨	جاري 1	97%	٣٧٣٤٧٤	٠	٣٧٣٤٧٤,٠٤	
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	٢٥,٠٠		3م	٠	٢٧١٣,٥٨	٢٧٨٣,٥٨	جاري 1	97%	٦٧٥٠٢	٠	٦٧٥٠١,٨٢	
	الإجمالى								97%	٧٨٤٧٨٦٦	٠	٧٨٤٧٨٦٥,٧٣	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٧٨٤٧٨٦٥,٧٣
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٧٨٤٧٨٦٥,٧٣
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جاري	٧٨٤٧٨٦٥,٧٣

عن الاستشارى (SYSTRA)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

مدير المشروع
م / احمد ابوديقة

مدير اداره المشروعات
م/ كارم امام

عن الاستشارى (XYZ)

مكتب فنى

مدير تنفيذ القطاع

مدير المشروع

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م/ مجدى عبد السلام عامر

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2023
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة 2023

المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

مبلغ صرفها الى

تحريراً في / سنة 2023
الشركة المنفذة
مكتب السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : (2024/2023/1404) بتاريخ : 2024/04/17	
مع مكتب السناط للمقاولات العامه وتوريد مواد البناء شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024/05/07	
قرش	جنيه

بيان الاعمال التى تمت الان

محجوز

مصرح بصرفه

سابق صرفه

مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ المبزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه