وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية - العلمين -مطروح) قطاع العلمين فوكة (مرحلة تشكيل الجسر الترابي وطبقات الأساس والحمايات والخرسانات) لتنفيذ المسافة من الكم 100+473 الى الكم 240+473 بطول 0.140 كيلو متر (بالأمر المباشر) .

تنفيذ : مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

مستخلص جاري 1

المقاول: مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية رقم العقد(2024/2023/503) بتاريخ 2023/10/12 من بداية العمل حتى: 2024/3/28

رقم البند	بيـــان الأعـــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في أول هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - تم عمل التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين حوادث سارية حتى2024/11/23 - وثيقة التأمين اخطار المقاولين ساريه حتى 2024/11/23 - يراعى تطبيق نصوص العقد - لم يتم توريد عدد 1 لاب توب
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.40	م3	14,562.000	0	13,600.00	13,600.00	0	1,379,040	0	0	0	1,379,040	
	علاوة مسافة النقل 210 كم	312.00	م3	14,562.000	0	13,600.00	13,600.00	0	4,243,200	0	0	0	4,243,200	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	14,562.000	0	13,600.00	13,600.00	0	176,800	0	0	0	176,800	
4	طبقات الأساس													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 تمم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	146.40	م3	1,125.1800	0	1,000.00	1,000.00	0	146,400	0	0	0	146,400	
	قيمة المادة المحجرية	161.00	م3	1,125.1800	0	1,000.00	1,000.00	0	161,000	0	0	0	161,000	
	علاوة مسافة النقل 120 كم	130.00	م3	1,125.1800	0	1,000.00	1,000.00	0	130,000	0	0	0	130,000	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	1,125.1800	0	1,000.00	1,000.00	0	25,000	0	0	0	25,000	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	151.30	م3	819.7000	0	700.00	700.00	0	105,910	0	0	0	105,910	
	قيمة المادة المحجرية	175.00	م3	819.7000	0	700.00	700.00	0	122,500	0	0	0	122,500	
	علاوة مسافة النقل 120 كم	130.00	م3	819.7000	0	700.00	700.00	0	91,000	0	0	0	91,000	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	819.7000	0	700.00	700.00	0	17,500	0	0	0	17,500	
									إجمالي قيمة المستخلص				6,598,350	

ستة ملايين وخمسمائة وثمان وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسون جنيها فقط لا غير

الشركة المنفذة :مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

مدير المشروع | مدير الإستشارات | مدير مشروع (استشارات) | مدير المشروع الاستشاري (مكتب سيسترا) | مدير المشروع (الهيئة) | مدير عام المشروعات

م/ محمد حسني فياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بالجهه و قدرها .....سوف صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

..... بالغ للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

دفعة ٢ ------ ٤

صافى المستخلص	٣٠٤٨٥١٢,٥٠
الضرائب	١٩٠٤٧٦
تأمينات مطروح	١٦٩٦٧١,٩٠
	٢٦٨٨٢٦٤٦٠

الاستقطاعات

صافى أعمال	٣٢٩٩١٧,٥٠
دمغات	٩١٨٢٥
م.ت.ص	٣٨٠٩٥
خصم تأمين صحى	٤٩١٦٥٠
الإجمالى	٩٥١٤٨٧,٥٠

إجمالى الأعمال	٦٥٩٨٢٥٠
الأعمال السابقة	—
قيمة المستخلص	٦٥٩٨٢٥٠
دفعة امر م ١	١٥٩٨٢٥٠

المستند : الباقى ٢
التصديق : دفعة
نوع الميزانية فرع : الباقى

القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) — جنيه مصرى: ٦٥٩٨٢٥٠,—

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل: مليم	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: مليم	إستقطاعات: جنية	الجملة: مليم	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها — —

الباقى للمقاول ٦٥٩٨٢٥٠,—

المدفوع الآن بالتحويل رقم ١٥٩٨٣٥٠ دفعة ١ بتاريخ

الاستقطاعات

دمغات	٣٦٩٣١
إدساع	٦٢٦,٤٠
شمعة	١٠٤,٤٠
م.ت.ص	١٥٢٢٢
مهن هندسية تشييد وبناء	١٤٨٠٦,٥٠
	٤٩٣٥١
الإجمالى	٧٢٦٢٥,٢٠

م.ت.ص ١٪		٦٥٩٨٢,٥	
٥٪ أعمال		٣٢٩٩١٧,٥	
خصم تأمين صحى لعامل أعمال الجسر الترابى للمطار الكهربائى مع الباقى ٤٧٢٤٤٠ إلى الكم ٢٦٢ لاى يحول ١٦٠ و ٤ كم		٤٩١٦٥٠	
الجملة			
جملة قيمة التحويل			
جملة قيمة التحويل			

تسلمت التحويل رقم ١٥٢٥٧٤٤٧٠

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أننى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

صافى المستخلص ١٥٢٥٧٤٤٧٠
الضرائب ٧٦١١٢

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.

١٤٤٩٦١٢,٧٠