الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (GARBLT)

الهيئة القومية للأنفاق

CYSTRA SHAKER

مستخلص رقم (١) جاري

عن مشروع / تنفيذ اعمال إنشاء عدد (٥) برابخ اسفل مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع(السخنة-القاهرة-الإسكندرية-العلمين-مطروح) المسافة من الكم ٥٤٤+٨٧٥ حتى الكم ٩٤٣ + ٥٤٧

تنفيذ /منشأة الشريف للمقاولات العمومية

المالك

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

العقد رقم(٦٦٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

في المدة من بدء العمل حتي ١/ ٠٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه
٤_١	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال سن ورمل بنسبة (١:٢) موردة من خارج الموقع طبقا للرسومات التنفيذيه وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم علي طبقات لايزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكيه للوصول الي اقصي كثافه جافه والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمه طبقا لتعليمات طاقم المهندس المشرف ونهو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٥,٠٠٠	٣٣٠	م٣	٠,٠٠	٤,٤٣٦,٠٠	٤,٤٣٦,٠٠	جاري١	١,٤٦٣,٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٣,٨٨٠,٠٠
٢_١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بالسمك المطلوب اسفل البربخ بإجهاد ٢٥٠ كجم / سم٢ ومحتوي اسمنتي لايقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ خرسانه عاديه والفته تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والاختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات	١,٠٠٠	٢,١٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٣٨,٠٠	٢٣٨,٠٠	جاري١	٤٩٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٩,٨٠٠,٠٠
٢_٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانات ذات محتوي اسمنتي لايقل عن ٤٢٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا فوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمة للحصول علي رتبة لاتقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ (علي ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول علي (DUARABILITY) لاتقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول علي اقصي جساءة سطح الفته لاتشمل حديد التسليح والفته تشمل عمل الشدات والغرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣,٤٨٠	٣,٣٢٥	م٣	٠,٠٠	٧٦٠,٠٠	٧٦٠,٠٠	جاري١	٢,٥٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٢٧,٠٠٠,٠٠
٢_٣	بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنتي لايقل عن ٣٠٠ كجم /م٣ واجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ والسعر لايشمل حديد التسليح.	١,٣٠٠	٣,٦٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	جاري١	٢,٥٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٢٠,٠٠٠,٠٠
٢_٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطه CAST IN SITE SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة عن ٤٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوي الاسمنت عن ٤٤٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي علي ان تكون الخرسانه ذات سطح املس (FAIR FACE) واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول علي (DUARABILITY) لاتقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدادات والغرم الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١,٥٠٠	٣,٦٧٣	م٣	٠,٠٠	٥٧٦,٠٠	٥٧٦,٠٠	جاري١	٢,١١٥,٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٢,١١٥,٦٤٨,٠٠
٢_٦	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبه وبالاجهاد المطلوب والفته وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتدانات الحفاظ علي المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصنعه لحديد التسليح علي ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشه لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهه المالكه للاعتماد قبل التركيب.	٤٠٠	٤٤,٠٠٠	بالطن	٠,٠٠	٢٦٦,٠٠	٢٦٦,٠٠	جاري١	١١,٧٠٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٧٠٤,٠٠٠,٠٠
٣_١	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل للرطوبة للاسطح الخرسانية الملامسة للتربة عبارة عن ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للاسطح الخرسانية الملامسة للتربة علي ان يتم عمل العزل لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل.	٤,٠٠٠	٧٤	م٢	٠,٠٠	٣,٥٣٩,٠٠	٣,٥٣٩,٠٠	جاري١	٢٦١,٨٨٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦١,٨٨٦,٠٠
٣_٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (Water stop) عرض لايقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين أجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة.	٣,٠٠٠	٢٢٠	م.ط	٠,٠٠	٩٩١,٠٠	٩٩١,٠٠	جاري١	٢١٨,٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٨,٠٢٠,٠٠
٣_٦	بالمتر المربع توريد وتركيب مشمع polethylene ٤٠٠ micro أسفل الخرسانة العادية طبقا للمواصفات وتعليمات الاستشاري.	٢,٠٠٠	١٠٠	م٢	٠,٠٠	١,٣٢٥,٠٠	١,٣٢٥,٠٠	جاري١	١٣٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٥٠٠,٠٠
	الاجمالى								٢١,٤٤٣,٧٣٤,٠٠	٠,٠٠	٢١,٤٤٣,٧٣٤,٠٠

ملاحظات

* العلامات الارشادية متواجدة
* لوحات المشروع متواجدة
* المهندسون متواجدون
* مسئول تامين سلامة المرور متواجد
* المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
* التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
* المعدات متواجدة
* البرنامج الزمني للمشروع متواجد
* التقرير المبدئي متواجد

فقط واحد وعشرون مليونا واربعمائة واثنان وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيها مصريا لا غير .

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع المقاول م / احمد عبد العزيز
التوقيع

استشاري سيسترا
م / محمد صبري
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

تحرير في / / سنة ٢٠٢٤
قرش
المحاسب /

يدفع الي المقاول مبلغ .....
علي الحساب / نهائيا

ملاحظة " الفئات " .....
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من /

مدير المصلحة / .....
تحرير في / / سنة ٢٠٢٤

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا "
" الاسكندرية - مرسي مطروح "
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع بعده)
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جنيه مصري ٢١٤٤٢٧٢٤

جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقي للمقاول	٢١٤٤٢٧٢٤

المدفوع الآن بالتحويل رقم

	١٠٧٢١٢٦,٧٠
	٩٤٨٩٩٠٨/-
	١٠٨٨٠٦٨٩,٧٠

تعلية ٢,٥ لحين التفاوض
تعديل عز فخار
صافي

الجملة	جملة قيمة التحويل
	جملة قيمة التحويل

تعلية سيارة ٥/ ٢٢٧٠٠٠/-
خصم تأمينات على نفس سيارة الحاطة ٤٦٦١٧٥١/-
خصم تأمينات على تنفيذ طرق الاشغال ملحقه تجميع ٢٧١٢٥٠٠/-
ضمان اعمال ١٠١٨٥٢٩/٨٥
دمغة ٢٣٨٢٥٢/٦٥
ض.ق.م ١٩٤٠١٠٥/٧١
هندسية ٧١٩٦٢/٥٠
اشراف ٥٢٦/٤٠
تنفيذ ٨٩/٤٠
اشتراطات ٩١٢٤٢٦/٥٠
٩٣٦٢٣٨٤,٥
٤٦٦٠١٠,٦٥

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأني أوافق على هذا الحساب النقد بيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

طرائف ٩٧٠٠٢٨/٤٥
تأمينات ٢٥٤٠٦٠/٤٠
٤٢١٩٧٢/٩٥
١٩٤٢١٥,٩٥

المقاول

التاريخ

سنة

(إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي تسجيلها)