الهيئـــة العامـــة للطرق و الكباري

وزارة النقل

عن عملية أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنه - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) (قطاع غرب النيل) في المسافة من كم 000+169 الى كم 000+180بطول 11 كم (الاتجاهين)

العامـــة للطرق و الكباري
ـة الأولـــى المركزيـــة
ـصرية ار اسكويرد للمقاولات

مستخلص (ختامى 18)

رقم : 738 / 2021 / 2022 بتاريخ : 2/23/2022 من بداية العمل حتى تاريخ : 9/4/2023

رقم البند	نـــــوع العمـــــل	الوحدة	الفئة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1_1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار و المزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا يقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م2	5.00	152177	0	152177.00	نهائى	760,885.00		760,885.00	التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد
2_1	اعمال رفع و ازالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 0.8 جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان	م3	15.00	29700	300	30000.00	نهائى	450,000.00		450,000.00	
3_1	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة مباني او خرسانه عادية او مسلحة او ارصفة او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شامله مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتي 45 كم ويتم احتساب علاوة 0.8 جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان .	م3	80.00	0	0	0.00	نهائى	0,000.00		0,000.00	
5_1	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبريمه والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	350.00	40	0	40.00	نهائى	14,000.00		14,000.00	
6_1	بالمتر المسطح قطع اشجار والمزروعات المتعارضة مع مسار المشروع والتي يستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكيه (لوادر او بلدوزرات) اللازمة وذلك بناءا على كثافة المزروعات واقطارها واطوالها ورؤية المنطقة والبند يشمل تطهير وازالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم وملئ الحفر والتسوية وكل ما يلزم لذهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح	م2	11.00	122584	0	122584.00	نهائى	1,348,424.00		1,348,424.00	البرنامج الزمنى متواجد
1_2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام (البلدوزر و ذلك بناء على ترجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية و الرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و يتم احتساب علاوة 0.8 جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان .	م3	20.10	0	0	0.00	نهائى	0,000.00		0,000.00	المعدات متواجدة سيارات متواجدة سيارة عدد(2)
	مسافة النقل حتى 7 كم	م3	25.30	218663.28	2208.62	220871.90	نهائى	5,588,059.07		5,588,059.07	
1_3	اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة لمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2م) أسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (-2م) من منسوب القرمة الخ ,, ملحوظة : - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشويئات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية .	م3	57.00	0	0	0.00	نهائى	0,000.00		0,000.00	لوحات المشروع متواجدة المكاتب متواجدة المهندسون متواجدون التقارير المعملية متواجدة تامين سلامة الموقع متواجدة
	مسافة النقل حتى 30 كم من بدايه العمل وحتى 1/6/2022	م3	90.60	194000	0	194000.00		17,576,400.00		17,576,400.00	
	مسافة النقل حتى 30 كم من تاريخ 1/6/2022 حتى تاريخه / علاوة النقل 1.4 جنيه/كم	م3	96.20	288262.66	4870.94	293133.60		28,199,452.32		28,199,452.32	
	رسوم الكارتة و الموازين لأعمال الاتربة	م3	13.00	482262.66	4870.94	487133.60		6,332,736.80		6,332,736.80	
	قيمة المادة المحجرية للاتربة (مرحلة اولى) بالإضافة الى نسبة الدمك 25 من بداية العمل حتى تاريخ 27-9		~~34.25~~	36523	0	36523.00		~~1,250,912.75~~		~~1,250,912.75~~	
	قيمة المادة المحجرية للاتربة (مرحلة ثانية) بالإضافة الى نسبة الدمك 25% من 27-9 الى تاريخ 31-12		~~41.10~~	61193	0	61193.00		~~2,515,032.30~~		~~2,515,032.30~~	
	قيمة المادة المحجرية للاتربة (مرحلة ثالثة) بالإضافة الى نسبة الدمك 25% من تاريخ 31-12 حتى تاريخه		~~43.84~~	384546.66	4870.94	389417.60		~~17,072,067.58~~		~~17,072,067.58~~	
2_3	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م3	46.50	0	1140.46	1140.46	نهائى	53,031.39		53,031.39	مرفق مذكرة موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة بخصوص اعتماد مفاوضة هذا البند
1_4 قبل المفاوضه قبل 1-10	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات المطابقة للمواصفات..... الخ ,, - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم . - يتم حساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية .	م3	100.00	0	0	0.00	نهائى	0,000.00		0,000.00	قبل المفاوضه 1-10-2022
	مسافة النقل حتى 192 كم من بداية العمل حتى تاريخ 1/6/2022	م3	272.00	6125	0	6125.00		1,666,000.00		1,666,000.00	
	مسافة النقل حتى 192 كم علاوة نقل 1.20 لكل 1 كم بالزيادة او النقصان بدء من تاريخ 1/6/2022 حتى تاريخ 1/10/2022	م3	306.40	12145	1394	13539.00		4,148,349.60		4,148,349.60	
	رسوم الكارتة و الموازين لأعمال التأسيس	م3	25.00	18270	1394	19664.00		491,600.00		491,600.00	
	قيمة المادة المحجرية للأساس بالإضافة الى نسبة الدمك 30% (80 * (1.3+12%))	م3	113.60	18270	1394	19664.00		2,233,830.40		2,233,830.40	
1_4 بعد المفاوضه بعد 1-10-2022	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات المطابقة للمواصفات..... الخ ,, - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم . - يتم حساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية . -السعر يشمل النقل الداخلى من المشون الى القطاع - السعر يشمل الكارتة طبقا للقائمة الموحده للطرق	م3	293.00	0	0	0.00	نهائى	0,000.00		0,000.00	بعد المفاوضه 1-10-2022
	مسافة النقل حتى 192 كم من تاريخ 1-10-2022 حتى تاريخه (293+1.2*172)	م3	499.40	33835.032	1027.032-	32808.00	نهائى	16,384,315.20		16,384,315.20	
1_5 بعد المفاوضه	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (sub ballast) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات ..... الخ ,, -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. -يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل قيمة المواد المحجريه. - السعر يشمل النقل الداخلى من المشون الى القطاع - السعر يشمل الكارته طبقا للقائمة الموحده للطرق .	م3	301.00	0	0	0.00	نهائى	0,000.00		0,000.00	بعد المفاوضه 1-10-2022 جميع اعمال طبقة السن sub ballast تمت بعد تاريخ 1-10-2022
	مسافة النقل حتى 255 كم (301+1.2*235)	م3	583.00	30632.382	336.59	30968.98	نهائى	18,054,913.59		18,054,913.59	
6-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت مندرج + 0.4 م3 رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي +خير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م2	355.00	64225.26	832.74	65058.00	نهائى	23,095,590.00		23,095,590.00	
6-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمه سفليه وعليه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت مندرج+0.4م3 رمل حرش+280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي +خير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م3	2200.00	782	20	802.00	نهائى	1,764,400.00		1,764,400.00	
								~~149,000,000.0~~	0		

تحريرا في 2023/09/04

مدير المشروع
الشركة المتحدة
التوقيع :

مدير مكتب الاستشاري
الشركة XYZ
م/ أحمد هشام
التوقيع :

الاستشاري العام مكتب سيسترا
(مكتب أكتيانس كونسلتنج)
م/ تامر عز الدين
التوقيع :

مدير المشروع
(الهيئة العامة للطرق والكبارى)
مهندس/ ايمن محمد السيد
التوقيع :

مديره المشروعات
(الهيئة العامة للطرق والكبارى)
م / مشيره السيد
التوقيع :

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... قرش جنيه
المحاسب / ..... على الحساب
تحريرا في 2023/9/4

يعتمد ,,
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ عمر محمد طبيخ
التوقيع /

رقم وصف دار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه		
مستحق صرفه		
صافى المبلغ المستحق		

الاستقطاعات	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبالغ مطى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

علامات الكاتب المنوطين .....

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب ،

2- سحب شيك / اذن صرف

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم .....

رقم القيد وعلامة كاتب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى ..... وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاشارة	تحويل رقم	تحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية
						دمغه ١١/١٠			
						دمغات			
						ض.ق.م			
						عمل			
						ض.م			
						ض.م			
						استقطاعات			
						ض.اضافى			
						بناء			

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى المقاول

المقدم الان ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية
الجملة	

جملة قيمة التحويل

الباقى المقاول