مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 383.5 الى الكم 384 بطول 0.5 كم أعمال تشكيل الجسور

تنفيذ : مكتب الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات

المنطقة الخامسة غرب النيلا (الاسكندرية-مطروح) إدارة المشروعات (GARB)

كشف رقم جاري [1]

المقاول: الرياض للمقاولات العمومية والتوريدات رقم العقد(2024/2023/479)

من بداية العمل حتى: 2024/02/28

البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن جنيه	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن قرش	الفئة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	ملاحظات
1	**اعمال الحفر** يلتزم المكتب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة 95(%) من الكثافة الجافة القصوى)ومعمل على الجاف تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و المقاطعات العرضية المعتمدة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بتزيادة .		م3								
1-1	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	26.50	م3	4,000.00	0.00	1,523.00	1,523.00	0	40,359.50	0	0	0
	أعمال الردم اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتنفيذ الجسر والاكتاف (نسبة تحص كلبقورسيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والمقاطعات العرضية المعتمدة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية لكل بتزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .		م3								
3-1	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	97.50	م3	791.00	0.00	750.00	750.00	0	73,125.00	0	0	0
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	100.70	م3	10,311.00	0.00	9,793.00	9,793.00	0	986,155.10	0	0	0
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	100.90	م3	1,483.00	0.00	1,408.00	1,408.00	0	142,067.20	0	0	0
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	101.40	م3	1,200.00	0.00	712.00	712.00	0	72,196.80	0	0	0
	علاوة مسافة نقل لمسافة للتراب 107 كم = 105*1.5=157.50 جنية	157.50	م3	11,025.00	0.00	10130.40	10130.40	0	1,595,538.00	0	0	0
	علاوة مسافة نقل الرمال 77 كم = 75*1.5=112.50 جنية	112.5	م3	2,757.00	0.00	2532.60	2532.60	0	284,917.50	0	0	0
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13	م3	13,785.00	0.00	12,663.00	12,663.00	0	164,619.00	0	0	0
	أعمال الأساس يلتزم المكتب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المصرحة لناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة الغبار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كلبقورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية وبند تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنية لكل ١ كم بتزيادة او النقصان		م3								
4-1	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	144.90	م3	3,215.00	0.00	3,045.00	3,054.00	0	442,524.60	0	0	0
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	146.40	م3	1,216.00	0.00	391.00	391.00	0	57,242.40	0	0	0
	المادة المحجرية (PREPARED SUB-GRAE)	161.00	م3	4,431.00	0.00	3445.00	3,445.00	0	554,645.00	0	0	0
	علاوة مسافة نقل 95 كم = 75*1.3 = 97.50 جنية	97.50	م3	4,431.00	0.00	3445.00	3445.00	0	335,887.50	0	0	0
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25	م3	4,431.00	0.00	3,445.00	3,445.00	0	86,125.00	0	0	0
4-2	يلتزم المكتب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المصرحة لناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٥ مم الى ٣١ مم الى ١٠ مم والا يزيد نسبة الغبار من منخل ٢٠٠ عن ٥% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كلبقورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ٢ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية وبند تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل ١ كم بتزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية		م3								
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	149.70	م3	600.00	0.00	568.00	568.00	0	85,029.60	0	0	0
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	151.30	م3	2,610.00	0.00	1917.00	1,917.00	0	290,042.10	0	0	0
	المادة المحجرية (SUB-BALLAST)	175.00	م3	3,210.00	0.00	2485.00	2,485.00	0	434,875.00	0	0	0
	علاوة مسافة نقل 95 كم = 75*1.3 = 97.50 جنية	97.50	م3	3,210.00	0.00	2485.00	2485.00	0	242,287.50	0	0	0
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25	م3	3,210.00	0.00	2,485.00	2,485.00	0	62,125.00	0	0	0
									5,949,761.80			
									0.00			
									5,949,761.80			

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة التأمين سارية حتى 5-11-2024
- يراعى تطبيق نصوص العقد

الحاسب الالي متواجد

خصم عدم تواجد مدير مشروع

ملغة سري

الكراسم المتحرك غير متواجدة

خمسة مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون الفا وسبعمائة و واحد وثمانون جنيها و ٨٠ قرشا

خمسة مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون الفا وسبعمائة و واحد وثمانون جنيها و ٨٠ قرشا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب النيلا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" فاتن محمد محمود طه "

الاستشاري العام (ممثل) م/ علاء عبداللطيف

مدير المشروع (الهيئة) م/ مرجريت مجدي زاهر

مدير عام المشروعات (الهيئة) م/ محمد حسني فياض

الشركة المنفذة : مكتب الرياض للمقاولات العمومية والتوريدات

مدير المشروع م/ محمد رشاد عبد العظيم

استشاري المشروع (مكتب XYZ) م/ محمد جبل

استشاري المشروع (مكتب SPECTRUM) م/ عبدالرحمن مصطفى

إجمالي الأعمال ٥٩٤٩٧٦١,٨٠

الأعمال السابقة —

قيمة المستخلص ٥٩٤٩٧٦١,٨٠

خصم كرفانات متحركة ٢٨٠٠٠

خصم عدم تواجد مدير مشروع ٣٠٠٠٠

رقم المستند :

رقم التصديق ٥٨٩١٧٦١,٨ المستخلص

نوع الميزانية فرع : ٤٠٠٠٠٠٠ دمحة مام (١)

تاريخ المستند :

القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع بيانه) ١٨٩١٧٦١,٨٠ باكر (١) جنيه مصري

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

تم إحساب الاستهلاكات قبل الخصم من الدفعة

جملة المبالغ السابق صرفها — ٤٠٠٠٠٠٠ دفعة بتاريخ ٢٤/٦/١٦

الباقي للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم — بتاريخ

الاستهلاكات ٣٠٠٢١٩,٤ صافي المستخلص

٢٩٧٤٨٨,١٠ صافي أعمال ١٩٠٤٧٦ الضرائب

٩١٨٢٥ دمغات ٣٣٦١٦٥٣,٤ الكمية

٢٨٠٩٥ م.ت.ص

٦٢٦,٤ إسفلت

١٠٤٤ شحم

١٤٧٩٩,١٥ هندسة

٤٩٢٢,٥٥ شهر وبناء

الاستهلاكات ٢٢٠٣٩ دمغات

٩٠٩٨ م.ت.ص

٣١٦٣٧ الصافي

دفعة ٩٤٩٧٦١,٨٠

الجملة ٩١٨٢٤٨٠ صافي المستخلص جملة قيمة التحويل

٤٧٩٨٩ الضرائب جملة قيمة التحويل

٨٧٠١٣٥١ الكمية

تحويل رقم ٤٤٧٨٧٠,٦٠ إجمالي

و أقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار.

يراعى عند صرف الباقي يتم اخذ في الاعتبار الاستهلاكات قبل الغرامات