الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة الشرقية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري (1) عن عملية : أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع النظام الكهربائي السريع (قمين السدة - العامصة الأثرية - الحمين - مطروح) قطاع البحيرة في المسافة من الكم 282+120 الى الكم 282+240 بطول 0.120 كم (من منسوب -2.6 م حتى منسوب -0.50 م) و المسافة من الكم 282+360 الى الكم 282+900 بطول 0.540 كم (من منسوب -3.6 م حتى منسوب -1.6 م) بالامر الديناتر

العقد رقم : (2024/2023/1069) بتاريخ : 2024 / 01 / 28

مع شركة كايروفيا للمقاولات و التوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى 28 / 08 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	المبقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
(2-1)	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمعادله الجيد بالهولمات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 100 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1.1 جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان .											التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة .
	لمسافة النقل حتى 500 متر(بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضه)	٢٩,٣٢٠	١,٠٠٠,٠٠٠	م3	٠٠٠.	٧٧١,٠٦٠	٧٧١,٠٦٠	جارى 1	٩٨ %	٢٢,١٥٥,٣٣٠	٠٠٠.	٢٢,١٥٥,٣٣٠	المحدات متواجدة
	علاوة 1.25 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان (المقالب العمومية 5 كم-0.5كم) تساوي 4.5 كم (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	٥,٦٢٥		م3	٠٠٠.	٧٧١,٠٦٠	٧٧١,٠٦٠	جارى 1	٩٨ %	٤,٢٥٠,٤٦٨	٠٠٠.	٤,٢٥٠,٤٦٨	فريق العمل متواجد
(2-2)	بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل إلى 8 متر من منسوب التشغيل لزوم اعمال التأسيس والإحلال أسفل منسوب قاع المصرف بإستخدام الوادر والحفارات ذات الذراع الطويل ونزح المياه وسند جوانب الحفر والسدات والتحويلات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقيس طبقا للأعمال بالطبقة وتشغيل كل ما يلزم لهذه الأعمال ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - يتم إحتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان											
	لمسافة النقل حتى 500 متر(بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضه)	٣٧,٥٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	م3	٠٠٠.	٦٢١,٩٢٠	٦٢١,٩٢٠	جارى 1	٩٨ %	٢٢,٨٥٥,٥٦٠	٠٠٠.	٢٢,٨٥٥,٥٦٠	
	علاوة 1.25 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان (المقالب العمومية 5 كم-0.5كم) تساوي 4.5 كم (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	٥,٦٢٥		م3	٠٠٠.	٦٢١,٩٢٠	٦٢١,٩٢٠	جارى 1	٩٨ %	٣,٤٢٨,٣٣٤	٠٠٠.	٣,٤٢٨,٣٣٤	
	لمسافة النقل حتى 500 متر(قبل 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضه)	٣٦,٠٠٠		م3	٠٠٠.	١,٣١٦,٦٢٤	١,٣١٦,٦٢٤	جارى 1	٩٨ %	٤٦,٤٥٠,٤٩٥	٠٠٠.	٤٦,٤٥٠,٤٩٥	
	علاوة 1.1 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان (المقالب العمومية 5 كم-0.5كم) تساوي 4.5 كم (قبل 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	٤,٩٥٠		م3	٠٠٠.	١,٣١٦,٦٢٤	١,٣١٦,٦٢٤	جارى 1	٩٨ %	٦,٣٨٦,٩٤٣	٠٠٠.	٦,٣٨٦,٩٤٣	
(2-4)	أعمال الحفر بإستخدام المعدات الميكانيكية [الوادر والحفارات ذات الذراع الطويل] لتنفيذ حفر المصارف البديلة طبقا للأوزانيات التصميمي المعتمد من هيئة المصرف ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وتسليمها للجهة المسئولة من هيئة المصرف. يتم إحتساب علاوه 0.80 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان .											
	لمسافة النقل حتى 500 متر(بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضه)	٢٣,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	م3	٠٠٠.	١١٩,٦٢٤	١١٩,٦٢٤	جارى 1	٩٨ %	٢,٦٩٦,٣٢٥	٠٠٠.	٢,٦٩٦,٣٢٥	
	علاوة 1.25 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان (المقالب العمومية 5 كم-0.5كم) تساوي 4.5 كم (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	٥,٦٢٥		م3	٠٠٠.	١١٩,٦٢٤	١١٩,٦٢٤	جارى 1	٩٨ %	٦٥٩,٤٢٧	٠٠٠.	٦٥٩,٤٢٧	
(3-1)	اعمال تحميل وتوريد ونقل قرنية مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب - 2 متر أسفل منسوب الترعة وسدات لاتزيد عن 25سم اعلى منسوب -2 متر من منسوب الترعة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا لاتقل عن 15%) والأرض الطبيعية متقوية ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهولمات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والقاعدة المثبتة بالمتر المكعب. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ؛ - البند لا يشمل القيمة المحجوزة.											
	لمسافة النقل حتى 2 كم (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضه).	٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	م3	٠٠٠.	١٥,٩٢٩,٨٢٣	١٥,٩٢٩,٨٢٣	جارى 1	٩٨ %	١,٢٤٨,٨٩٨,١٢٣	٠٠٠.	١,٢٤٨,٨٩٨,١٢٣	
	لمسافة النقل حتى 2 كم (قبل 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضه).	٧٩,٩٠٠		م3	٠٠٠.	٨,٢١١,٩١٩	٨,٢١١,٩١٩	جارى 1	٩٨ %	٦٤٣,٠٠٩,٦٨٢	٠٠٠.	٦٤٣,٠٠٩,٦٨٢	
	علاوة 1.65 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 111كم) [تساوي 100كم] [محجر مودرن بيلد] [بعد 22 / 3 / 2024طبقا للمفاوضة]	١٦٥,٠٠٠		م3	٠٠٠.	١٥,٩٢٩,٨٢٣	١٥,٩٢٩,٨٢٣	جارى 1	٩٨ %	٢,٥٧٥,٨٥٢,٣٧٩	٠٠٠.	٢,٥٧٥,٨٥٢,٣٧٩	المهندسون متواجدون و كذلك المراقبون
	علاوة 1.45 جنيه لكل 1 كم زيادة عن 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 111كم) [تساوي 9 كم] [محجر مودرن بيلد] [بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة]	١٣,٠٥٠		م3	٠٠٠.	١٥,٩٢٩,٨٢٣	١٥,٩٢٩,٨٢٣	جارى 1	٩٨ %	٢٠٣,٧٢٦,٥٠٦	٠٠٠.	٢٠٣,٧٢٦,٥٠٦	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 111كم) [تساوي 100كم] [محجر مودرن بيلد] [قبل 22 / 3 / 2024طبقا للمفاوضة]	١٥٠,٠٠٠		م3	٠٠٠.	٨,٢١١,٩١٩	٨,٢١١,٩١٩	جارى 1	٩٨ %	١,٢٠٧,١٥٢,٠٩٣	٠٠٠.	١,٢٠٧,١٥٢,٠٩٣	
	علاوة 1.30 جنيه لكل 1 كم زيادة عن 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 111كم) [تساوي 9 كم] [محجر مودرن بيلد] [قبل 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة]	١١,٧٠٠		م3	٠٠٠.	٨,٢١١,٩١٩	٨,٢١١,٩١٩	جارى 1	٩٨ %	٩٤,١٥٧,٨٦٣	٠٠٠.	٩٤,١٥٧,٨٦٣	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد [33*1.12] رسوم الاستقطاعات الضريبيه *1.3 نسبة الانتفاش طبقا للمفاوضه.	٤٨,٠٤٨		م3	٠٠٠.	٢٤,١٤١,٧٤٢	٢٤,١٤١,٧٤٢	جارى 1	٩٨ %	١,١٣٦,٧٦٣,١٧١	٠٠٠.	١,١٣٦,٧٦٣,١٧١	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة [36] من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .	١٣,٠٠٠		م3	٠٠٠.	٢٤,١٤١,٧٤٢	٢٤,١٤١,٧٤٢	جارى 1	٩٨ %	٣٠٧,٥٦٥,٧٩٣	٠٠٠.	٣٠٧,٥٦٥,٧٩٣	العمل و مهندسو العمل متواجدون
(3-3)	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ويتم سرية وسرية متدرج ناتج كسارات بنسبة 1: بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3 % وللاحتوى على اي المواد الناعمة أو الموجوده (مواد من مخلق 200) نهائيا أو مواد طفلة أو بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30% يتم تفريغها كمكملة تاسيس بالمسار اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالي 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقه بهوس زنة 25 طن حتى الثبات للطبقه اسفل الرصات على ان لايتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجاوب المعمليه عليها والبند يشمل اجراء التجاوب المعمليه والحقليه (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لاتزيد نسبة Ev2/Ev1 عن 2.5 واستخدام ال KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه والمعتمده على كل السطح العلوي وانهو العمل طبقا لاصول الصناعه المعتاده. - مسافة النقل لاتقل عن 20 كم. - يتم احتساب علاوة 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية											
	لمسافة النقل حتى 20 كم ([illegible] طبقا للمفاوضه)	١٥٥,٤٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	م3	٠٠٠.	١,٠٥٤,٥٥٠	١,٠٥٤,٥٥٠	جارى 1	٩٨ %	١٦٠,٥٩٩,٥٢٩	٠٠٠.	١٦٠,٥٩٩,٥٢٩	
	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 93.5 كم) [تساوي 73.5 كم] [كسارة المتحدة] [عن شهر مارس 2024 طبقا للمفاوضة]	١١٠,٢٥٠		م3	٠٠٠.	١,٠٥٤,٥٥٠	١,٠٥٤,٥٥٠	جارى 1	٩٨ %	١١٣,٩٣٨,٨٥٥	٠٠٠.	١١٣,٩٣٨,٨٥٥	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد [150*1.12] رسوم الاستقطاعات الضريبيه .	١٦٨,٠٠٠		م3	٠٠٠.	١,٣٦٥,٠٦٨	١,٣٦٥,٠٦٨	جارى 1	٩٨ %	٢٢٤,٨٢٧,١١٦	٠٠٠.	٢٢٤,٨٢٧,١١٦	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة [36] من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .	٢٥,٠٠٠		م3	٠٠٠.	١,٠٥٤,٥٥٠	١,٠٥٤,٥٥٠	جارى 1	٩٨ %	٢٥,٨٣٦,٤٧٥	٠٠٠.	٢٥,٨٣٦,٤٧٥	
(3-4)	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستايل التداخل لايقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.											
	ثابت وزن لايقل عن 400 جم / م2	٦٥,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠	م2	٠٠٠.	١,٠٣١,٨٢٥	١,٠٣١,٨٢٥	جارى 1	٩٨ %	٦٥,٧٢٧,٢٥٣	٠٠٠.	٦٥,٧٢٧,٢٥٣	
	الإجمالي								٩٨ %	٨,١١٦,٩٣٧,٧١٩	٠٠٠.	٨,١١٦,٩٣٧,٧١٩	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٨,١١٦,٩٣٧,٧١٩	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											٠٠٠.	
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											٨,١١٦,٩٣٧,٧١٩	
	ما سبق صرفه											٠٠٠.	
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (1) جارى											٨,١١٦,٩٣٧,٧١٩	

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
مهندس المشروع
م/ أحمد الشاعر
مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

عن الاستشارى (Systra)
مدير المشروع

عن الاستشارى (kk)
مدير التنفيذ

عن الاستشارى (XYZ)
المكتب الفني

تحريرا في / سنة 2022
المهندس المقيم
المراقب الفني
مدير المكتب الفني

غير بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره
لمقاول تحريرا في / سنة 2022

سبق صرفها الى
المحاسب

على الحساب

بلغ الى المقاول بلغ
نهائيا
غير قرارة بعث الشروط اعتمدت من

تحريرا في / سنة 2022

مدير ادارة المشروعات
م/ كارم امام

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
م/ مجدى عبدالسلام عامر

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من
قرش	جنيه	
٨١١٦٩٣٨	بيان الاعمال التى تمت الان	
	محجوز	
	مصرح بصرفه	
	سابق صرفه	
٨١١٦٩٣٨	مستحق صرفه	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
	٢١١٦٩٣٨	
رسم دمغة اصلى		٦٠٠٠٠٠
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

رقم اليام

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه
						رسمى		٢١١٦٩٣٨			
						الاستقطاعات					
						رسم دمغة		٤٨٧٨٤			
						ض.ق.م		٢٠١٦١			
						امانات		٦٢٥٠٤			
						تأمين		١٠٤٠٤			
						صندوق		١٤٧٤			
						تصوير		٤٩٠٦			

اجمالى المستحق
الصرف ١٠٨٠٧
الشركة ١٩٢٦٨٩٢٠

جملة الاستقطاعات ٨٩٣٠١٠٨٠ الصافى ٢٠٢٧٦٣٦٢٠

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش	جنيه