الهيئة العامة
لطرق و الكباري والنقل البري
(GARBLT)

مستخلص جاري١ عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (قوص - ارمنت)

القطاع من الكم ٦٧٢+٧٨٤ إلى الكم ٦٧٥+٧٨٤ بطول ٣ كم طبقا لاخر ترقيم
القطاع من الكم ٦٧٤+١٨٣ إلى الكم ٦٧٤+٥٨٣ بطول ٠,٤ كم طبقا للعقد

المنطقة المركزية الثامنة .
عقد رقم 2024/2023/870

مع شركة الامل للاستثمار العقارى

عن المدة من بداية العمل الى تاريخ ٢٠٢٤-٠٢-٠٤

البند	الفئة جنية	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	القيمة الاجمالية	رقم م حتى	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالى بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
بقشر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويعمل على الند تعمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. المهندس المشرف. -علاوة ١جنية/كم لمسافة نقل تلتج الحفر وتصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ -علاوة زيادة الدولار ٠,٧ جنية/م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	26.00	م٣		48,470.00	48,470.00	جارى ١	1,260,220.00		1,260,220.00	- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشاديه والتحذيريه (متواجده) مكتب جهاز الاشراف (متواجد) - بيان معدات (متواجد) - فريق العمل والعمال (متواجد) - برنامج زمني (متواجد) - تقرير مبدئي (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد) -لايوجد عصفة محملة على الطد
بقشر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية										
ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ من بناير ٢٠٢٣ علاوة ٢,٢ جنيه م٣/ارتفاع الدولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣	88.00	م٣	-	118,150.00	118,150.00		10,397,200.00		10,397,200.00	
علاوة زيادة لجهاد كل ١٠٠كجم/سم٢ لكل متر مكعب	24.00	م٣	-	118,150.00	118,150.00		2,835,600.00		2,835,600.00	
ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢ - ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الحصر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										
أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الحصر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣. - السعر يشمل عمل تجربتك و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -علاوة زيادة الدولار ١,٩ جنية/م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ -السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية.	60.00	م٣	-	80,894.00	80,894.00		4,853,640.00		4,853,640.00	
علاوة ١,٩ جنيه/م٣ لارتفاع الدولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣	1.90	م٣	-	80,894.00	80,894.00		153,698.60		153,698.60	
الاجمالى							19,500,358.60		19,500,358.60	

١٩٥٠٣٥٨,٦٠
١٪ مساهمة
١٩٢٠٥٣٢٦,٢٠

الشركة المنفذه
التوقيع / كروديا ب

استشارى مكتب المساحة(برليانت كونسلت للاستشارات الهندسية)
التوقيع /

مدير مشروع (مكتب اسبكترم)
التوقيع /

الاستشارى العام (سيسترا)
التوقيع /

محاسب/

مدير المشروع
التوقيع /

مدير الاعمال
التوقيع /

عن الهيئة
مدير عام مشروعات
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع /
م/عماد حسين

[تم استلام المستخلص ويتم الصرف
مع لزامية مراجعة الكميات في الكشوف]

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه