وزارة النقل
ـق والكباري
غرب الدلتا (اسكندريه ـ مطروح)

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

مستخلص (جاري 1)
عن عمليه : تنفيذ كوبري 6 بالعميد تقاطع مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
استشاري المالك : المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)

1538 / 2023 / 2024 بتاريخ : 13 / 05 / 2024 صفحة (1)

تنفيذ : الشركه المصريه للصيانه الذاتيه للطرق و المطارات ش.م.م شاملة المدة من بدايه الاعمال حتى 3 / 7 / 2024

نوع العمل	الفئة جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جاري أم نهائي	استقطاع أو حجز جنيه	المتبقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
ـة من أمر الاسناد وحتى 2024/4/30 طبقا لاسعار التعاقد											
ـال الكباري											
ـر الطولي أعمال الجسات بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية والبند شامل مما جميعه	450	770	م.ط	0	600	600	270000	جاري	0	270000	1- المهندسون متواجدون.
ـد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة (الوجه البحرى) .	270000	4	عدد	0	3	3	810000	جاري	0	810000	2- الاختبارات تتم بالاماكن المعتمده من الهيئه.
ـر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات	5400	3200	م.ط	0	2996	2996	16178400	جاري	0	16178400	3- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد.
ـد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل قطر 120سم وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل ـي 150% من حمل التشغيل (غير شامل حديد التسليح) ونهو العمل .	206000	1	عدد	0	1	1	206000	جاري	0	206000	4- التقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة .
ـر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب ـح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية	100	5300	م3	0	4229	4229	422900	جاري	0	422900	5- المعدات متواجدة.
ـر المكعب توريد وردم برمل نظيفه خاليه من المواد العضويه الموردة من خارج الموقع بمعرفه المقاول للاساسات ـل جسم الكوبري على طبقات لايزيد سمك الطبقه عن 25سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد	160	2100	م3	0	751	751	120160	جاري	0	120160	6- وثيقة التأمين متواجدة حتى تاريخ 2025/6/5 .
ـر المكعب خرسانة عاديه للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية والحوائط الساندة والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل ـً طبقاً للشروط والمواصفات	2100	210	م3	0	158	158	331800	جاري	0	331800	7- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة.
ـر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة ـا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	2850	4500	م3	0	3507	3507	9994950	جاري	0	9994950	8- لوحات المشروع متواجدة.
ـحاله زياده محتوي الاسمنت والاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زياده سعر بند الخرسانه 125/50 كجم اسمنت ـء بالزياده او النقصان.	375		م3	0	3507	3507	1315125	جاري	0	1315125	9- تم تقديم البرنامج الزمني والتقارير المبدئية.
ـر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و ـومات وحسب أصول لصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح(ـاع حتى 6 متر) .	3700	980	م3	0	614	614	2271800	جاري	0	2271800	10- يراعى تطبيق نصوص العقد.
ـحاله زياده الارتفاع عن 6 متر يتم زياده 100 جنيه للمتر	100		م3	0	130	130	13000	جاري	0	13000	11 - السيارات غيرمتواجده بالموقع .
ـحاله زياده محتوي الاسمنت والاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زياده سعر بند الخرسانه 125/50 كجم اسمنت ـء بالزياده او النقصان.	125		م3	0	614	614	76750	جاري	0	76750	
ـر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية وكل ـزم للنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (ارتفاع ، 6 متر) .	4050	10750	م3	0	1818.0	1818.0	7362900	جاري	0	7362900	
ـحاله زياده الارتفاع عن 6 متر يتم زياده 100 جنيه للمتر	100		م3	0	1818	1818.0	181800	جاري	0	181800	
ـحاله زياده محتوي الاسمنت والاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زياده سعر بند الخرسانه 125/50 كجم اسمنت ـء بالزياده او النقصان.	125		م3	0	1818	1818	227250	جاري	0	227250	
ـر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري والسعر لا يشمل حديد التسليح. ـفاع حتى 6 متر)	3900	640	م3	0	200	200	780000	جاري	0	780000	
ـحاله زياده الارتفاع عن 6 متر يتم زياده 100 جنيه للمتر	100		م3	0	200	200	20000	جاري	0	20000	
ـن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح أطوال حتى 12 متر من الصلب 60/40 لزوم جسم الكوبرى والسعر ـل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	44000	6500	طن	0	2200	2200	96800000	جاري	0	96800000	
ـر المسطح توريد و عمل طبقه عازله من البيتومين و الدهان و جهان علي البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل ـ كاملا و ذالك طبقا لأصول الصناعه و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و علي المقاول إعتماد ـاد قبل التنفيذ و كلما يلزم لنهو العمل كاملا و القياس الهندسي و طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	60	3930	م2	0	3349	3349	200940	جاري	0	200940	
ـد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات ـعدد توريد و تركيب ركائز حموله 181 طن حتى 250 بجوابط	36250	58	عدد	0	8	8	290000	جاري	0	290000	
							137873775		0	137873775	
		اجمالي المستخلص								137,873,775	

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالظهر وقدره — سبق صرفها الى

بنده / لجنة التعاقدات
١٣٠٩٩٠٠٨٦,٢٥

يدفع الي المقاول مبلغ — على حساب
نهائيا
ملاحظه الفئات — غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

تحريرا في 3 / 7 سنة 2024

مدير عام المشروعات
محمد فياض

ممثلي الشركه المنفذه
حمد سامح — مهندس :احمد السيد — مهندس :احمد عبد العظيم نجم

ممثل استشاري المالك
مهندس المشروع :إبراهيم محمد عبد الحميد

ممثل المالك (الهيئه)

smart roads
تحريرا في 3 / 7 سنة 2024 (1)
وزارة النقل
الشركة المصرية لانشاء وصيانة
مرافق النقل والمطارات (ش.م.م)

اقر بصحة ذلك

محمد ....
الإدارة المركزية لغرب الدلتا
عميد مهندس / هاني محمد محمود كامل

تخفيض ٥٪ لحين التفاوض

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

١٢,٩٨٠,٠١٦,٢٥ جنيه مصري

جملة قيمة الاصل التي تمت (راجع باطنه)

~~١٢٧٨٧٢٧٧٥,-~~

بيان المبالغ المطلوب دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقي للمقاول

~~١٢٧٨٧٢٧٧٥,-~~
١٢,٩٨٠,٠١٦,٢٥

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

١٢٤٧٤٩,٢
١٢ ٧٨٧٢٧,٧٥
٦٥٤٩٠٠,٢٥
~~٦٨٩٢٦٨٨,٧٥~~
٢٠٨٢٥٢٢,٢٥
٦٢٤٧١٤٧
٢٤٥٩٨٠١٦,٢٥
٢٩٢٤٢٧,٢٥
٨١٧٦,٩٥
٧١٢,٤
١١٨,٩٠
١٤٥٠٠٠
٤٢٥٠٠
٢٢٦٨٠٦٠
١٤٩٧٩١٩٠
١٠٠٠٠٠٠٠

جملة الاستقطاعات
جملة المبالغ المستحقة

الصيانة الذاتية
ص ١
عقد ١٥٢٨

١٠٠١٤٤٨٥٢,٩٠

و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المقدم بيانه والتي تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات على الحكومة
المقاول

يل رقم
التاريخ
سنة

مة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار