الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم الى الكم 000+530 بطول 8 كم اتجاة العلمين 522+000

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

(4) كشف رقم جاري

(2023/2022/899)المقاول: شركة ايه جي ار انترناشيونال رقم العقد

من بداية العمل حتى: 2024-3-24

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
									جنيه	قرش	قرش	جنيه	جنيه	قرش	
4-2	أعمال طبقة الاساس بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تتم تكسير المكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة الصلر من خلال 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل % من تجربة دوج التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفلق بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 (Ev2) معامل المرونة ويتم فردها على طبقتين بمستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات لوصول الى افضس كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تغليظ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى . وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافئة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568-	298.00	متر مكعب	50,000.000	17,650.00	-17,650.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق تصويص العقد (4-12-2024) وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (4-12-2024) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى
	علاوة نقل 234 كم	256.80	متر مكعب	50,000.000	17,650	-17,650.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة القوطنية	25.00	متر مكعب	50,000.000	17,650	-17,650.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
4-2	أعمال طبقة الاساس بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس حجم للحبيبات ما بين 31.5مم الى 40مم والا يزيد نسبة الصلر من منخل 200عن 5% والتدرج الوارد من تجربة دوج التحميل عن 120ميجاباسكال والا (Ev2) بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والا يقل معامل المرونة يزيد نسبة الفلق بجهاز لوس انجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين بمستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى افضس كثافة جافة قصوى) لا يقل عن (100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تغليظ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية . المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20كم. يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1كم بالزيادة.السعر لا يشمل قيمة المادة المحجريه	151.30	متر مكعب	50,000.000	0	17,650	17,650	0	2,670,445	0		2,670,445	0	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	50,000.000	0	17,650.00	17,650	0	3,088,750	0	0	0	3,088,750	0	
	علاوة مسافة النقل234 كم	278.20	متر مكعب	50,000.000	0	17,650.00	17,650	0	4,910,230	0	0	0	4,910,230	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة القوطنية	25.00	متر مكعب	50,000.000	0	17,650.00	17,650	0	441,250	0	0	0	441,250	0	
5-1	البلاطات الخرسانية بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لأرتفاع 10 متر رأسي لحماية الأنتاف والميول الجنبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت مكرح + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومصقول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة لوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف يتم إضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد أول 10 متر رأسي على أن تضاف لكل مسطاح (لايقل عن 5 متر رأسي) -	355.00	متر مسطح	90,240.000	2,690.00	-2,690.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5-1	البلاطات الخرسانية بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأنتاف والميول الجنبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت مكرح + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومصقول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة لوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف يتم إضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد أول 10 متر رأسي على أن تضاف لكل مسطاح (لايقل عن 5 متر رأسي) -	457.00	متر مسطح	90,240.000	0	2,690.00	2,690.00	0	1,229,330	0	0	0	1,229,330	0	
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجنبية تتكون من 0.8م3 من دولوميت مكرح + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات) طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومصقول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم بفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لتهو العمل على أن تحقق إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة للطرق والكباري .وتعليمات المهندس المشرف يتم إضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد أول 10 متر رأسي على أن تضاف لكل مسطاح (لايقل عن 5 متر رأسي) -	2200.00	متر مكعب	1500,01	56.00	-56.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجنبية تتكون من 0.8م3 من دولوميت مكرح + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات) طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومصقول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم بفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لتهو العمل على أن تحقق إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة للطرق والكباري .وتعليمات المهندس المشرف يتم إضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد أول 10 متر رأسي على أن تضاف لكل مسطاح (لايقل عن 5 متر رأسي) -	2066.20 ~~2200~~	متر مكعب	1,622.64	0	56.00	56.00	0	~~149,251~~ ١٤٢٢٠٠/-	0	0	0	~~149,251~~ ١٤٢٢٠٠/-	0	
									إجمالي قيمة المستخلص				~~58,393,202~~ ٥٨٣٦٧١٥١/-		
									فقط : ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون الفا مائتان واثنان جنيه فقط لاغير						

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
" نائل محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مشيوط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....جنيه صرفها إلى المقاول : تحريرا في ..... بلغ المقاول مبلغ ..... طرحنا : الفئات ..... غير الواردة بسند التوريد اعتمدت من : تحريرا في

مدير عام المشروعات
م / محمد حمدي فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إيهاب الجنايني

مهندس الإستشاري العام (سيستيا)

مدير المشروع (الإستشاري مكتب خالد قدري)

إستشاري (XYZ)

مدير المشروع المقاول
م / سمير عبد العزيز

مكتب الاستشاري الهندسي KK
مشروع: مدير المشروع للقطاع الاستشاري السريع

استكمال

حرف

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

قيمة :

جنيه مصري

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)															~~٥٨٢٩٢٥,٢٥~~
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول															٥٨٢٦٧١٥١,—
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة							
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه						
جملة المبالغ السابق صرفها															٥٢٥٩٠٠٧٠,—
الباقي للمقاول															~~٤٨٢٣١٢,٢٥~~
المدفوع الآن بالتحويل رقم			بتاريخ												٤٧٧٧٠٨١,—