الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة و كفر الشيخ)
تنفيذ / شركة ابناء بدوى للمقاولات

BADAWY

مستخلص رقم (8) جارى

عملية: رفع كفاءة طريق دمنهور / حوش عيسى بتقنية (FDR) مركز حوش عيسي محافظة البحيرة بطول 22.5 كم (عقد رقم 2023/2022/1781) تاريخ 2023/4/3

شاملة المدة من بدء العمل إلى 2024/8/18

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية المقايسة المعدلة	الفئة	مقدار العمل السابق اجراؤة	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائي	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	الاستقطاع أو الحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها والفئة شامله كل ما يلزم لنهو الاعمال	م2	50000	6.00	0	29870.0	29870	جارى	179220.00		179220.00	
2	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وذلك طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال	م3	11650	23.00	970.0	2920.0	3890.0	جارى	89470.00		89470.00	*يراعى تطبيق جميع بنود التعاقد
3	اعمال تكسير وإزالة المسطحات الزاحفة والمنهارة والمتموجة بالرصف الحالي فى الأماكن التي يحددها المهندس المشرف وذلك طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال	م3	5000	94.00	1100.0	0.0	1100.0	جارى	103400.00		103400.00	*المهندسون متواجدون
4	اعمال توريد اتربة رملية لأنشاء الجسر والاكتاف والميول وذلك طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال لمسافة نقل 175 كم	م3	15000	261.00	760.0	0.0	760.0	جارى	198360.00		198360.00	*الكرفانات متواجدة
	لمسافة نقل 153 كم و طبقا للعلاوة 1.2 جنية لكل كم كما بالقائمة الموحدة يناير 2023 (خصم مسافة 22 كم)			26.40-	760.0	0.0	760.0		20064.00-		20064.00-	*سيارة نقل العينات متواجده
5	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات وذلك طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال لمسافة نقل 175 كم	م3	15000	381.00	2890.0	2920.0	5810.0	جارى	2213610.00		2213610.00	* يتم مراجعة السيارة المحملة بالادارة العامة للمركبات ومراجعة الحاسب الالي والطابعة بالادارة العامة لمركز المعلومات
	لمسافة نقل 153 كم و طبقا للعلاوة 1 جنية لكل كم كما بالقائمة الموحدة يناير 2023 (خصم مسافة 22 كم)			22.00-	2890.0	0.0	2890.0		63580.00-		63580.00-	
6	اعمال انشاء طبقة تشريب بريم (بأستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير) M.C.30 (بمعدل 1.2 كجم /م2) طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال	م2	215000	31.50	120000.0	10500.0	130500.0	جارى	4110750.00		4110750.00	
7	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك 6 سم بأستخدام سن الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت (3 د) واستخدام الاسفلت 70/60 المطابق للمواصفات , وذلك طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال	م2	215000	166.25	120000.0	10500.0	130500.0	جارى	21695625.00		21695625.00	
18	اعمال انشاء طبقة أساس سمك 25 سم وذلك بأعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة معا FDR والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال	م2	210000	63.00	129000.0	17500.0	146500.0	جارى	9229500.00		9229500.00	
19	اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال	طن	5950	2250.00	3400.0	748.5	4148.5	جارى	9334125.00		9334125.00	
								اجمالي	47070416.00	0	47070416.00	
								الاجمالي بعد خصم نسبة 0.5% طبقا للمفاوضة			46835063.92	

الجملة

46835063.92

يتم مراجعة مبلغ رقم (1258567) قيمة ايراد السجلات العقارية بمعرفة الشهر

رصيد بالبنك الاسلامي ٤٤٤٩٢٩١٠٧٠

تحريراً في 18 / 8 / 2024

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها

تحريرا في سنة 200

على حساب

سبق صرفها للمقاول

المحاسب /

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظات نهائيا

اقر بصحة ذلك

مدير المشروع

مهندس الشركة

م / احمد عنتر

مدير عام الصيانة والمشرف
علي مشروعات حياة كريمة

م/ سعد مصطفي

تم المراجعة بمكتب منطقة

م / محمد نصار

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
(المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

م / مجدى عبد

حلم الأعمال ٤٤٤٩٢٢١,٧٠

الباقي مصر ٢٨٦١٢٠٥٩,٧٠

٥٨٨١٢٥١,—

الاشتراكات

حاصلات ٥٥,٦٢,٥٩٤

ودائع ٤٠,١٢٤٨٢٥

تعلم على حاصلات

الفوائد — ٤١٠٠,٠٠٠

تعويض ١٢٥٨٥,٦٠

٩٦٠٠
١٤٤
١٥٤٥٦

٤٥٤١٤٧٢,٥٥

الفائض ١٢٢٩٧٧٧,٤٥

أرباح السنة

٢٨٠٠٥٩٦,٠٤

تابات ١٢٢٦٦٦

البنك ٩٢٧٠٥١,١٥