وزاره النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : المنطقة الثالثه عشر بالبحيرة

العقد رقم : ٢٠١٩/٢٠١٨/١٢٧ بتاريخ : ٢٠١٩/٠٣/٠٣

مستخلص رقم (١٨) ختامى

عمليه رفع كفاءة طريق القاهرة الاسكندريه الزراعي والغاء التقاطع مع مدخل كوم اشو وكينج عثمان بكفر الدوار

تنفيذ شركه أي جي ار الترناشونال

شامله المده من بدأ العمل الى ٢٠٢٤/٠٤/١٨

رقم البند بالمقايسه	بيان الاعمال	الفئه	الكميه طبقا للمقايسة المجددة ٤	الوحده	السابق	المنفذ الحالى خلال المدة	الجمعية	جار أم نهائي	جمله قيمه الاعمال حتى الآن	استقطاع أو حجز	صافي المستحق	ملاحظات
١	بالمتر المسطح تكسير وإزالة مسطحات اسفلتيه باي سمك او طبقه اساس للتداخل للتقاطعه مع الكوبري	٧٥	١٨٠٠٠	م٢	١٧٧٩٨	١٠٢,٥٠	١٧٩٠٠,٥٠	نهائي	١٣٤٢٥٣٧,٥	-	١٣٤٢٥٣٧,٥	المهندسون متواجدون
٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية للأرصفة والجزر أو أية أعمال أخرى المعترضة لمسار الكوبري	١٥٠	٩١٠٠	م٣	٨٢٥	٩٥,٧٤	٩١٠,٧٣	نهائي	١٣٦٦٠٨	-	١٣٦٦٠٨	مكتب الموقع موجود
٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة موقعيا لدعمات قطر ١ متر	٣٦٠٠	٦٨٥٠	م.ط	٦٨٠٤	٣,٣٠	٦٨٠٧,٣٠	نهائي	٢٤٥٠٦٢٨٠	-	٢٤٥٠٦٢٨٠	اللافتات الإرشاديه موجوده
٦	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة	٢٢٥٠٠٠	١	عدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	٢٢٥٠٠٠	-	٢٢٥٠٠٠	سيارة نقل العينات متواجده وسيارة المنسيقات متواجدة
٨	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات في جميع انواع التربة لاستكمال عرض الطريق	١٢٠	٤٠٠٠٠	م٣	٣٨٧٩٧	٥١٤,١٣	٣٩٣١١,١٣	نهائي	٤٧١٧٣٣٥,٦	-	٤٧١٧٣٣٥,٦	براغي تطبيق بنود العقد
٩	بالمتر المكعب اعمال حفر فرمه في جميع انواع التربة	٥٠	٤٥٠٠٠	م٣	٤٤٤٩٤	٢٣٧,٠٠	٤٤٨٣١,٠٠	نهائي	٢٢٤١٥٥٠	-	٢٢٤١٥٥٠	براغي ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم
١٠	بالمتر المكعب ردم حول القواعد والخوائط الساندة برمال نظيفة	١٥٠	١١٠٠٠	م٣	٨٥٧٤	١٠٨١,٩٠	٩٦٥٥,٩٠	نهائي	١٤٤٨٣٨٥	-	١٤٤٨٣٨٥	
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقه احلال لزوم اعمال الاساسات	٣٠٠	١٦٥٠٠	م٣	١٦٣٢٥	١١٦,١٥	١٦٤٤١,١٥	نهائي	٤٩٣٢٣٤٥	-	٤٩٣٢٣٤٥	
١٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل وضغط تربه حصوية	١٢٠	١٨٧٥٠	م٣	١٨٧٤٢	٨,٠٠	١٨٧٥٠,٠٠	نهائي	٢٢٥٠٠٠٠	-	٢٢٥٠٠٠٠	
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والخوائط الساندة والمدخلات	١٤٠٠	٢٧٠٠	م٣	٢٢١٣	٤١٧,٩٤	٢٦٣٠,٩٤	نهائي	٣٦٨٣٣١٦	-	٣٦٨٣٣١٦	
١٤	بالمتر المسطح لتنفيذ حوائط ساتره (rearth) من البلوكات الخرسانية									-		
	١- ارتفاع من صفر الى ٦ متر	٢٣٠٠	٣٧٠٠	م٢	٢٨٧٨	٨١,٩٨	٢٩٥٩,٩٨	نهائي	٦٨٠٧٩٥٤	-	٦٨٠٧٩٥٤	
١٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأرصفة وسعلى بلاطة الانتقال وبردجية الجزيرة الوسطى	١٤٠٠	٢٢٠٠	م٣	٨٢١	٤٢٠,٦٣	١٢٤١,٦٣	نهائي	١٧٣٨٢٨٢	-	١٧٣٨٢٨٢	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة المخدات بالبر فوق رؤوس الخوازيق	٢٦٠٠	٦٠٠٠	م٣	٤٨١٢	٨٣,٨٢	٤٨٩٥,٨٢	نهائي	١٢٧٢٩١٣٢	-	١٢٧٢٩١٣٢	
١٩	بالمتر بالمسطح اعمال عزل قواعد والاساسات ببدهان الإجزاء الملامسه للردم ثلاثه اوجه بيتومين مؤكسد	١٠٠	١١٠٠٠	م٢	٨٩٣٧	٦٨٩,١٠	٩٦٢٦,١٠	نهائي	٩٦٢٦١٠	-	٩٦٢٦١٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة سلحة للجزء العلوى (بلاعات و كوبستة)	٢٢٠٠	٨٢	م٣	٨٢	٠,٠٠	٨٢,٠٠	نهائي	١٨٠٤٠٠	-	١٨٠٤٠٠	
١٠	بالمتر المكعب خرسانة سلحة للأعمدة و التهامات لدعامات أيج	٢٦٠٠	٩٠٠	م٣	٨٥٢	٠,٤٩	٨٥٢,٤٩	نهائي	٢٢١٦٤٧٤	-	٢٢١٦٤٧٤	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة سلحة للحوائط الساندة	٢٧٠٠	٦٠٠	م٣	٣٨٥	٢٠,٨٤	٤٠٥,٨٤	نهائي	١٠٩٥٧٦٨	-	١٠٩٥٧٦٨	
٢١	بالمتر المكعب خرسانة سلحة للبلاطات العلوية و الكوبستات اعلى الكبارى	٣٠٠٠	١٠٠٠	م٣	٧٧٤	٠,٦٠	٧٧٤,٦٠	نهائي	٢٣٢٢٨٠٠	-	٢٣٢٢٨٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانه سلحة للكبارات سابقه الصب	٤٤٥٠	٢٥٠	م٣	١٣٥	١,٦٣	١٣٦,٦٣	نهائي	٦٠٨٠٠٣,٥	-	٦٠٨٠٠٣,٥	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب كابلى لولبكز من النوعين المسلح لتتحمل حمولة رأسية ٢٠٠طن مصنعة من المطاط الطبيعى ومغلفة بطبقة من المطاط الصناعى	١٦٠٠٠	٤٨	عدد	٤٥	١,٠٠	٤٦,٠٠	نهائي	٧٣٦٠٠٠	-	٧٣٦٠٠٠	
٢٦	بالطن توريد والشغل وتركيب صلب حديد تسليح ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائيه للكوبرى	٢١٠٠٠	٤٤٠٠	طن	٤٢٠٣	١٣٣,٣١	٤٣٣٦,٣١	نهائي	٩١٠٦٣٥٦٠	-	٩١٠٦٣٥٦٠	
٢٧	بالطن توريد والشغل وتركيب صلب حديد تسليح ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائيه للكوبرى اطوال اكثر من ١٢ م	٢٣٠٠٠	٢٧٥	طن	٢٧١	٧,٢٢	٢٧٩,٢٢	نهائي	٦٤٢٢٢٩٠	-	٦٤٢٢٢٩٠	
٢٩	بالمتر المسطح توريد ورش طبقه تشريب RICO بمعدل ١,٢ كجم/م٢ أعلى طبقه الأساس	٢٠	٣٢٠٠٠	م٢	٢٤٤٤١	١٥٢٣١,٠٠	٣٩٧٥٧,٠١	نهائي	٧٩٥١٤٨	-	٧٩٥١٤٨	
٣٠	بالمتر المكعب عمل طبقه اساس من احجار جيريه ناتج تكسير الكسارات بالسمك المطلوب	٢٧٠	٢٢٠٠٠	م٣	٢٠٢٨٢	١١٥٥,٧٣	٢١٥٣٨,٧٣	نهائي	٥٨١٥٤٥٧,١	-	٥٨١٥٤٥٧,١	
٣٢	بالمتر المسطح عمل طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسماك ٦ سم	١٥٠	٥٦٠٠٠	م٢	٣٣٢٨٢	٢٢٤٥٢,٦٧	٥٥٨٣٥,٦٧	نهائي	٨٣٧٥٣٥٠,٥	-	٨٣٧٥٣٥٠,٥	
٣٣	بالمتر المسطح عمل طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسماك ٥ سم بعد التدمك	١٤٠	٤٦٠٠٠	م٢	١٣٠٨٥	٣٠٩٧٠,٢٠	٤٤٠٥٥,٢٠	نهائي	٦١٦٧٧٢٨	-	٦١٦٧٧٢٨	
٣٤	بالمتر المسطح عمل طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير RC 3000	١٥	٥٦٠٠٠	م٢	١٦٨٤٧	٣٥٦٦٢,٠٠	٥٢٥١٠,٠٠	نهائي	٧٨٧٦٥٠	-	٧٨٧٦٥٠	
٣٦	بالمتر الطولى انشاء حاجز خرسانى (دوجيرس من الخرسانه المسلحة)									-		
	وجه واحد (Single Face)	٥٥٠	٢٦٠٠	م.ط	١٠٤٤	٨٧٧,٣٠	١٩٢٢,٣٠	نهائي	١٠٥٧٢٦٥	-	١٠٥٧٢٦٥	
٣٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد حرارية (Thermal Joint)	٤٠٠٠	٣٠٠	م.ط	٣٠٠	٢١١,٣٠	٢١١,٣٠	نهائي	٨٤٥٢٠٠	-	٨٤٥٢٠٠	
٣٩	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات استمنتية عازلة	٧٠	٣٢٠٠٠	م٢	٢٦٧٦٠	٤٩٥٤,١٢	٣١٧١٤,١٢	نهائي	٢٢١٩٩٨٨,٤	-	٢٢١٩٩٨٨,٤	
٤٠	بالمتر الطولى دهان برودوات الكبارى	٥٠	١٣٠٠٠	م.ط	٧٢٢٠	[illegible]	١٢٧٩٥,٤٠	نهائي	٦٣٩٧٧٠	-	٦٣٩٧٧٠	
٤٠-١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت قطر ٥٠ سم	١٠٠٠	٣٠٠	م.ط	٨٣	٥٨,٠٠	١٤١,٠٠	نهائي	١٤١٠٠٠	-	١٤١٠٠٠	
٤٠-٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت قطر ٨٠ سم	١٥٠٠	٢٥٠	م.ط	١٥	٠,٠٠	١٥,٠٠	نهائي	٢٢٥٠٠	-	٢٢٥٠٠	
٤٠-٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت قطر ١٠٠ سم	٢٠٠٠	٢٥٠	م.ط	١٧٨	٢,٠٠	١٨٠,٠٠	نهائي	٣٦٠٠٠٠	-	٣٦٠٠٠٠	
٤١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك:									-		
-	١- مواسير قطر ٢ بوصة	١٠٠	١٠٠	م.ط	٨٧	٤,٠٠	٩١,٠٠	نهائي	٩١٠٠	-	٩١٠٠	
-	٢- مواسير قطر ٣ بوصة	١٢٠	٥٠٠٠	م.ط	٢٥٦٩	١٢٩٧,٩٠	٣٩٦٦,٩٠	نهائي	٤٧٦٠٢٨	-	٤٧٦٠٢٨	
-	٣- مواسير قطر ٤ بوصة	١٦٥	١٠٠٠	م.ط	٧٥١	٧٦,٠٠	٨٢٧,٠٠	نهائي	١٣٦٤٥٥	-	١٣٦٤٥٥	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب و اختبار اعمدة إنارة بإرتفاع ١٠ متر	١٠٠٠٠	٢٠٠	عدد	١٧٤	١,٠٠	١٦٨,٠٠	نهائي	١٦٨٠٠٠	-	١٦٨٠٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب و اختبار كشاف طراز شوارع بلمبة قدرة ١٢٠ وات	٣٠٠٠	٢٠٠	عدد	١٧٤	٦,٠٠	١٦٨,٠٠	نهائي	٥٠٤٠٠٠	-	٥٠٤٠٠٠	
٤٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل قطاع ٤×٢٥مم٢ الومنيوم مسلح داخل ماسورة PVC قطر ٣بوصة	١٦٠	٤٥٠٠	م.ط	٢٥٢٦	١٥١٤,٠	٥٠٥٠,٠٠	نهائي	٨٠٨٠٠٠	-	٨٠٨٠٠٠	
٤٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات رئيسية قطاع ٣×١٥٠مم٢ + ٧٠مم٢ الومنيوم مسلحة داخل مواسير pvc قطر ٤ بوصة	٣٥٠	٦٠٠	م.ط	-	[illegible]	١٨٠,٠٠	نهائي	٦٣٠٠٠	-	٦٣٠٠٠	
٤٩	بالعدد توريد و تركيب لوحة التوزيع الرئيسي	٤٠٠٠٠	٢	عدد	١	١,٠٠	٢,٠٠	نهائي	٨٠٠٠٠	-	٨٠٠٠٠	
٦٠	(بنود مستحدثة) بالمتر المكعب اعمال خرسانة لزوم الكبارات الصندقية حتى ارتفاع ٦م	٣٠٠٠	٤٨٠	م٣	٤٧٥	٤,٧٩	٤٧٩,٧٩	نهائي	١٤٣٩٣٧٠	-	١٤٣٩٣٧٠	
٦٠	(بنود مستحدثة) بالمتر المكعب اعمال خرسانة لزوم الكبارات الصندقية حتى ارتفاع يزيد عن ٦م	٣٢٠٠	٣٢٠٠	م٣	١٩١٧	٩,٩١	١٩٢٦,٩١	نهائي	٦١٦٦١١٢	-	٦١٦٦١١٢	
٦٠	(بنود مستحدثة) بالمتر المكعب توريد و تشغيل تربة حصوية	١٩٠	٦٢٠٠٠	م٣	٤١١١٧	٢٢٤,٧٤٠	٤٢٤٤٩,٤٠	نهائي	٨٢٥٥٣٨٦	-	٨٢٥٥٣٨٦	
٦٠	(بنود مستحدثة) بالمتر المكعب خرسانة لزوم البلاطات على الخوازيق	٢٩٥٠	٣٥٠٠	م٣	٣٣٥٢	٢٥,٥٢	٣٣٧٧,٥٢	نهائي	٩٦١٨٨٣١,٥	-	٩٦١٨٨٣١,٥	
٧٠	(بنود مستحدثة) بالمتر المسطح توريد و تنفيذ طبقات شبك للحوائط الساندة الخرسانية									-		
-	W.G 5 -	١١٤	٩٦٠٠	م٢	٨٦١٨	٣٧,٦٨	٨٩٨٥,٦٨	نهائي	١٠٢٤٣٦٧,٥٢	-	١٠٢٤٣٦٧,٥٢	
-	W.G 8 -	١٣١	٦٠٠٠٠	م٢	٥٣٣٢٥	٤١٤٤,٠٨	٥٧٤٦٩,٢٨	نهائي	٧٥٢٨٤٧٥,٦٨	-	٧٥٢٨٤٧٥,٦٨	
-	W.G 11 -	١٤٥	٦٦٠٠	م٢	٥٦٧٠	٦١٥,٨٤	٦٢٨٥,٨٤	نهائي	٩١١٤٤٦,٨	-	٩١١٤٤٦,٨	
٨٠	(بنود مستحدثة) بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل	٦٠	١٨٠٠٠	م٢	١٧٤٣٠	٥٣٠,٠٠	١٧٩٦٠,٠٠	نهائي	١٠٧٧٦٠٠	-	١٠٧٧٦٠٠	
٩٠	(بنود مستحدثة) بالمتر المكعب اعمال توريد و بناء حوائط ساتدة رأسيه من الدبش	٥٠٠	٢٨٠٠	م٣	٢٦٦٧	٧,٣١	٢٦٧٤,٣١	نهائي	١٣٣٧١٧٠	-	١٣٣٧١٧٠	
	يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم	١٢٠	٢٨٠٠	م٣	٢٦٥٤	٢٠,٢٤	٢٦٧٤,٢٤	نهائي	٣٢٠٩٢٠,٨	-	٣٢٠٩٢٠,٨	
١٠٠	(بنود مستحدثة) بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ٦٠٠ سم	١٤٥٤٠٠	١	عدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	١٤٥٤٠٠	-	١٤٥٤٠٠	
١١٠	(بنود مستحدثة) بالعدد اعمال نقل ماكينه الخوازيق و معداتها و المعدات المساعدة الى موقع العمل	٢٤٦٠٠٠	٢	عدد	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائي	٤٩٢٠٠٠	-	٤٩٢٠٠٠	
	اجمالى الاعمال										٢٤١٧١٨٣٥٠,٩	
	الاجمالى										٢٤١٧١٨٣٥٠,٩٠	
	اجمالى اعمال المستخلص الحالى										١٧٦٣٣٣٤٣,٩	

خصم مبلغ وقدره ٤١٧٢٩,١٥ جنيها من مستحقات لشركة المنفذة للعملية بقرار تظهير إجراء تجارب معامل بمعمل لمنطقة خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٢/٢٣ الى ٢٠٢٤/٤/١٨ (واحد واربعون الف و سبعمائة وتسعة وعشرين جنيها فقط لا غير)

مهندس الشركة
م/ علاء الجندي

مهندس العمليه
م / محمد عماد

مدير عام المشروعات
م/كارم إمام سلامة

رئيس الادارة المركزيه للمنطقه الثالثه عشر
المهندس/مجدى عبد السلام

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة المركزية لمنطقة
٥٠٩٢٥

جملة الأعيان التي تحت	٢٤١٧١٨٢٥٠,٩٠
الإيجار صرفه	٢٢٤٠٨٥٠٠٧,—
المستحق	١٧٦٢٢٢٤٢,٩٠
تقييم	٢٠٦٢٥٦,—
باقي	١٧٢٢٧٠٨٧,٩٠
الإستقطاعات	٢١٠٥٧٦٠,٢٥
باقي	١٤٢٢١٢٢٧,٦٥

٦١٢٢٨١٦٤٤,٦٥ للبنك