١٤١
٦١٤

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٧) جاري

عملية :تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٤,٥ الي الكم ٥٧,٨٥٢ بطول ٣,٣٥٢ كم الإتجاهين.

تنفيذ :شركة الرضوان للمقاولات العمومية عن المده من بدء العمل الي ٢ / ٣ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (١٨١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٧ / ٩ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م٣	٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٦١٥٠٠٠,٠٠		١٦١٥٠٠٠,٠٠
٢	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٤٠٢٠٠٠,٠٠		٤٠٢٠٠٠,٠٠
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٦٢٠٠٠٠,٠٠		١٦٢٠٠٠٠,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	٥١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٠٠,٠٠	جاري	٣٣٤٠٥٠٠,٠٠		٣٣٤٠٥٠٠,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٥١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٠٠,٠٠	جاري	٣٨٧٦٠٠٠,٠٠		٣٨٧٦٠٠٠,٠٠
٤	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م٣	١٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠,٠٠	جاري	١٠٢٣٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٥٢٣٠٠٠,٠٠
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل حتي ٧ كم	٥٤,٠٠	م٣	١٨٧٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٠٨٠٠٠٠٠,٠٠		١٠٨٠٠٠٠٠,٠٠
	مسافة مدق ترابي ٦,٥ كم	١,٦٠	م٣	١٨٧٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	جاري	٣٢٠٠٠٠,٠٠		٣٢٠٠٠٠,٠٠
٦	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل حتي ٢١ كم	٦٨,٠٠	م٣	٦٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	جاري	٦٨٠٠٠٠٠,٠٠		٦٨٠٠٠٠٠,٠٠
	مسافة مدق ترابي ٥,٨ كم	١,٤٥	م٣	٦٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٤٥٠٠٠,٠٠		١٤٥٠٠٠,٠٠
٧	أعمال ردم وتشغيل بنوائج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلاحية والتدرج مع استخدام الكسارات.	٨٦,٠٠	م٣	٣٥٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٢٠,٠٠	جاري	٣٠٦٣٣٢٠,٠٠		٣٠٦٣٣٢٠,٠٠
٨	أعمال ردم وتشغيل بنوائج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلاحية والتدرج مع استخدام الكاسور.	٦٥,٠٠	م٣	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	جاري	٥٨٥٠٠٠,٠٠		٥٨٥٠٠٠,٠٠
٩	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م٢	١٠١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٠٠,٠٠	جاري	٣٥٨٥٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٣٣٣٥٥٠٠,٠٠
١٠	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٢٠٠,٠٠	م٣	٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	جاري	٥٩٤٠٠٠,٠٠		٥٩٤٠٠٠,٠٠
١١	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٤٠٧ كم	٤٠٣,٠٠	م٣	١٧٩٦٥,٠٠	٩٠٣٥,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	جاري	١٠٨٨١٠٠٠,٠٠		١٠٨٨١٠٠٠,٠٠
١٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ١٠٧ كم	٤١١,٠٠	م٣	١٢٦٦٠,٠٠	٤٨٤٠,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	جاري	٧١٩٢٥٠٠,٠٠		٧١٩٢٥٠٠,٠٠
١٣	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد WG11 ذات قوة شد ١٠٠ ك.نيوتن في إتجاه واحد (Polyester Geogrid)	٣٠٥,٠٠	م٢	٢٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	جاري	٧٩٣٠٠٠٠,٠٠		٧٩٣٠٠٠٠,٠٠
١٤	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد محلي WG11 محلي ذات قوة شد ١٦٠ ك.نيوتن في إتجاه واحد (Polyester Geogrid)	٢٥٠,٠٠	م٢		٤٤٥٠٠,٠٠	٤٤٥٠٠,٠٠	جاري	١١١٢٥٠٠٠,٠٠		١١١٢٥٠٠٠,٠٠
١٥	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد التداخل لايقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ ك.نيوتن في الإتجاهين Biaxial	٩٨,٠٠	م٢		١١٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	جاري	١٠٧٨٠٠٠,٠٠		١٠٧٨٠٠٠,٠٠
١٦	أعمال تحسين خواص التربة في المنطقة المتداخلة بين طريق المحاجر ومسار القطار الكهربائي السريع وذلك عن طريق الدمك الديناميكي (Dynamic Compaction)	٤٥١,٠٠	م٢	٢٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٠٠,٠٠	جاري	٩٩٦٧١٠٠,٠٠		٩٩٦٧١٠٠,٠٠
١٧	توريد وصب خرسانة عادية بالسمك المطلوب إجهاد ٢٥ ميجا باسكال	١٨٧٥,٠٠	م٣	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٢٨١٢٥,٠٠		٢٨١٢٥,٠٠
١٨	توريد وصب خرسانة مسلحة إجهاد ٤٥ ميجا باسكال	٤٥٠٠,٠٠	م٣	٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠	جاري	٢٤٧٥٠٠,٠٠		٢٤٧٥٠٠,٠٠
١٩	توريد وتركيب حديد تسليح (DWR (FY =500 Mpa	٢٦٥٠٠,٠٠	طن	٧,١٤	٠,٠٠	٧,١٤	جاري	١٨٩٢١٠,٠٠		١٨٩٢١٠,٠٠
٢٠	توريد وتركيب بربخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ متر سمك ١ سم	١٥٠٠,٠٠	م	٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠	جاري	٥٢٥٠٠,٠٠		٥٢٥٠٠,٠٠
٢١	توريد ورهان ثلاثة اوجه من البيتوجين البارد	٧٦,٠٠	م٢	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	٦٠٨٠,٠٠		٦٠٨٠,٠٠
						الإجمالي				٨٥٧١٦٣٣٥,٠٠
						فقط خمسة وثمانون مليون وستمائة وثلاثة وثلاثون جنيها لاغير				

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢١/٩/٩ و تنتهي في ٢٠٢٣/٩/٢٩ .
(١٠) يتم حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه فقط خمسمائة الف جنيه لاغير لحين إزالة ناتج التفجير من حرم المسار.
(١١) يتم حجز مبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه فقط مائتان وخمسون الف لاغير من بند حماية الميول والاكتاف لحين نهو الملاحظات.
(١٢) استشاري الجسر الترابي مكتب د / حسن مهدي.
(١٣) استشاري اعمال الخرسانة (الحمايات) مكتب الرائد.
(١٤) مكتب الرائد استشاري الشركة للبرابخ.

الشركة المنفذة
م / محمد
التوقيع /
س.ت: ١٣٨٣٤٤
ض: ٣٧٧ / ١٢٥

استشاري الشركة المنفذه
م / أحمد
التوقيع /

استشاري الهيئة (XYZ)
م / خالد
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع / أيمن
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

الاستشاري العام (Systra)
مهندس المشروع /
التوقيع / خالد البطل
مدير المشروع /
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م / محمود
التوقيع /
مدير المشروع
م / سامي بهيج
التوقيع /
مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع /

روجع فوجد علي صحة .....
تحرير فهي / ٢٠٢٣/٢/٢

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطحان

جملة الاعمال ٨٥٧١٦٢٢٥/-

سابق ٦٤٢٨٢١٩٠/-

حالى ٢١٢٢٤١٤٥/-

دفعة ١١/١٠ ١١٢٢٤١٤٥/-

متبقى ١٠٠٠٠٠٠٠/-

دفعة ٢ ٢٥٠٠٠٠٠/-

لباقى ٧٥٠٠٠٠٠/-

- يتم خصم تأمين نهائى بمبلغ ٣٤٥٠٠٠ أعمال الجسر الترابى للقطار السريع إتجاه الجلالة (دهليت البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين موقوفه)

- يتم خصم تأمين نهائى بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ أعمال الجسر الترابى للقطار السريع إتجاه السويس (" " " " ")

تم خصم مدرنسه ٣٣ ←

دفعة ١١/١٠ ١١٢٢٤١٤٥/-

دمغات ٢٥٩٤٦٢/-

ض.ق.م ١٠٧٩٤٤/٢٥

استقطاعات ٢٦٧٤٠٧/٢٥

ضرائب ٥٢٩٧٢١/٢٠

تأمينات السويس ٢٧٠٨٠٧/٧٥

بنك ١٠٠٥٦٢٠٨/٨٠

دفعة ٢

٢٥٠٠٠٠٠/-

لاستقطاعات

دمغات ٥٧٥٤٠/-

ض ق م ٢٢٨٠٩/٥٠

تأمين نهائى اعمال الجسر الترابى اتجاه الجلالة (دهليت البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين موقوفه) ٣٤٥٠٠٠/-

جملة ٤٢٦٢٤٩/٥٠

المرتبع ٢٠٧٣٦٥٠/٥٠

ضريبة ١١٩٠٤٨/-

بنك ١٩٥٤٦٠٢/٥٠