٥٨
٦/٤

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

أعمال انشاء عدد (2) بريخ خرساني اسفل مسارالقطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (ST (310+870& 310+670
تنفيذ : "شركة جي بي للمقاولات"

مستخلص (1) جاري
المقاول: "شركة جي بي للمقاولات" رقم العقد (2025/2024/810)

من بداية الأعمال حتى 2025/05/04

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	تكلفة الوحدة	مقدار العمل تحقق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع الرهن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه		جنيه				جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بأقطار داخلية (1,00 م) (رتبة 2) وسمك 8سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8م3 زلط + 0.4 م3 رمل) يستخدم شبكة من حديد التسليح المشرشر عالى المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 5 φ10 مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 φ16 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3,000.00	م.ط	120.00	0.00	94.00	94.00	282000	00	00	00	282000	00	المهندسون متواجدون التقارير متواجدة الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2026-04-08) مكتب جهاز الاشراف متواجد
4	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) أزوم جميع العناصر الانشائية للتوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	65,450.00	طن	43.00	0.00	36.00	36.00	2356200	00	00	00	2356200	00	
5	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة للقبة أزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من للقاذف البولى ايثايين سمك 400 ميكرون والسعر يشمل الركوب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	65.00	م2	230.00	0.00	189.00	189.00	12285	00	00	00	12285	00	
6	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسموسات المسلح سمك 4 سم واللفة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم	220.00	م2	1,600.00	0.00	679.00	679.00	149380	00	00	00	149380	00	
7	بالمتر المسطح – توريد وفرش طبقة حمايه بسمك 4 سم من رقائق الكارتونال من عينه تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ .	192.00	م2	400.00	0.00	161.00	161.00	30912	00	00	00	30912	00	
9	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البريخ عند فواصل الاعمد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة o	570.00	م.ط	32.00	0.00	27.00	27.00	15390	00	00	00	15390	00	
10	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البريخ عند فواصل الصب بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة v	280.00	م.ط	230.00	0.00	186.00	186.00	52080	00	00	00	52080	00	
11	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب شرائح مانعه للتقاذيه (سوليتج بار) من شركات معتمدة لمنع تسرب المياه الى العناصر الانشائية والبند يشمل المادة الاصقه وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	611.00	م.ط	45.00	0.00	39.00	39.00	24609	00	00	00	24609	00	
12	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مقاوم للكربنة ذات أساس أكاريك Anticarbonation ومواد مقاومه للأيخره والعوامل الجويه لحماية الاجزاء المكشوفة من جسم البريخ بالبر علي الا يقل عن عدد 2 وجه بالاضافة الى وجه تحضيرى وعمل كل ما يلزم لنهو العمل تهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات وعمل الاختبارات اللازمة قبل التنفيذ	115.00	م2	40.00	0.00	16.00	16.00	1840	00	00	00	1840	00	
مستحدث 5	بالمتر المسطح توريد ودهان عزل على البارد من البيتومين عدد 3 وجه لجسم وسطح البريخ والخرسانة العادية طبقاً للمواصفات والمهندس المشرف	120.00	م2	2,200.00	0.00	322.00	322.00	38640	00	00	00	38640	00	
مستحدث 6	بالمتر الطولى توريد وتركيب نظام صرف (مصوره PVC قطر 8 بوصه) ذات قمحات مسامية طبقا للرسومات التصميمة والموصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	1,397.00	م.ط	270.00	0.00	94.00	94.00	131318	00	00	00	131318	00	

اجمالي المستخلص	3,094,654.00	
اجمالي ما سبق صرفه	0.00	
اجمالي المستحق	3,094,654.00	ثلاثة ملايين واربعة وتسعون الفا وستمائة واربعة وخمسون جنيها مصريا لاغير

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ را تا فودة

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ أحمد ابو عافية

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد بيومي

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جنية مصري	جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)												
٣٠٩٤٦٥٤ /-	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												
	رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
		رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية		
	جملة المبالغ السابق صرفها												
٢٠٩٤٦٥٤ /-	الباقي للمقاول												
	المدفوع الان بالتحويل رقم			بتاريخ									
	الاستقطاعات												
	ضمان أعمال ١٥٤٧٢٢ /-												
	دمغات ٧١١٢٢ /-												
	أكرة ٢٩٤٧٣ /-												
	تأمين نهائي عقد ٢٠٢٤/٨١٠ ٢٩٧٤٩٥ /-												
	باتساع ٦٦٢٤ /-												
	تنقيط ١١٠٤ /-												
	هندسة ١٠٠٢٣٥ /-												
	إجمالي ٦٦٣٦٢٩ /-												