مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لقطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم 368+000 إلى الكم 371+000 بطول 3 كم .

تنفيذ : شركة مكة البركة للمقاولات

عن المستخلص رقم الأول من الأول حتى (2025/1/5)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية - مطروح)
ادارة المشروعات

مصلحة الجسور والطرق والكباري

مصلحة الجسور والطرق والكباري

المقاول: شركة مكة البركة للمقاولات رقم تعاقد: 2025/2024/173

م فرعية	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة بالجنيه	قيمة الأعمال التي تمت في نطاق العقد	قيمة الأعمال التي تمت في نطاق العقد حتى الآن	قيمة مقدم الأعمال المنفذة حتى الآن	قيمة مستحق الدفع	قيمة المستحق به الاستخدام	ملاحظات
				جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
1-1	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة حفا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بكراسات الوصول الى القمى كثافة جافة 95(% ٥٠ الكثافة الجافة القصوى)وحمل على اليد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للمنوجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	66,586.663	3م	26.80	0.00	32,337.00	32,337.00	0.00	0.00	866,631.60
	السعر خلال شهر يونيو طبقا للمفاوضة 2023									
3-1	أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد تربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية وسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسوية تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بكراسات الوصول الى القمى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للمنوجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الأشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.-مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشويلات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	33,146.80	3م	101.50	0.00	31,459.00	31,459.00	0.00	0.00	3,196,133.50
	السعر خلال شهر يونيو طبقا للمفاوضة 2023	26,517.44	3م	177.00	0.00	25,191.20	25,191.20	0.00	0.00	4,458,842.40
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة 120 كم (118* 1.5 = 177)	6,629.36	3م	111.00	0.00	6,297.80	6,297.80	0.00	0.00	699,055.80
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة 76كم (74* 1.5 = 111)	33,146.80	3م	13.00	0.00	31,459.00	31,459.00	0.00	0.00	409,357.00
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية									
4-1	أعمال الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكدوجة لتنتج تكسير للكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفلاق بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١%و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين بإستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بكراسات الوصول الى القمى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	8,058.00	3م	147.80	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	1,131,409.00
	السعر خلال شهر يونيو طبقا للمفاوضة 2023	8,058.00	3م	161.00	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	1232455.00
	المادة المحجرية (SUBGRADE) طبقا للمفاوضه	8,058.00	3م	122.20	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	935441.00
	علاوة مسافة النقل 114 كم (94*1.3)=122.2	8,058.00	3م	25.00	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	191375.00
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية									
4-2	أعمال الاساس بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المكدوجة لتنتج تكسير للكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٢٥ و٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفلاق بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين بإستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بكراسات الوصول الى القمى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	10,034.60	3م	152.80	0.00	9,532.00	9,532.00	0.00	0.00	1,456,489.60
	السعر خلال شهر يونيو طبقا للمفاوضة 2023	10,034.60	3م	175.00	0.00	9,532.00	9,532.00	0.00	0.00	1668100.00
	المادة المحجرية (SUB BALLAST) طبقا للمفاوضه	10,034.60	3م	122.20	0.00	9,532.00	9,532.00	0.00	0.00	1164810.40
	علاوة مسافة النقل 114 كم (94*1.3)=122.2	10,034.60	3م	25.00	0.00	9,532.00	9,532.00	0.00	0.00	238300.00
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية									
	إجمالي قيمة المستخلص									17,648,400.30

سبعة عشر مليون وستمائة وثمانية واربعون الفا واربعمائة جنيها وثلاثون قرشا فقط لا غير

	قيمة مستحق به الاستخدام		متجمع لوجه		متجمع حتى الآن		متجمع حتى الآن		متجمع حتى الآن		متجمع حتى الآن	
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
مكتب جهاز الاشراف متواجد												
العلامات الارشادية متواجده												
لوحات المشروع متواجدة	866,631.60	0.00	0.00	0.00	866,631.60	0.00	32,337.00	32,337.00	0.00	66,586.663	3م	26.80
مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون												
مسئول تامين سلامة المرور متواجد												
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون												
التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة	3,196,133.50	0.00	0.00	0.00	3,196,133.50	0.00	31,488.00	31,459.00	0.00	33,146.80	3م	101.50
يراعى خصم التجارب المعملية	4,458,842.40	0.00	0.00	0.00	4,458,842.40	0.00	25,191.20	25,191.20	0.00	26,517.44	3م	177.00
الحد الادنى من المعدات متواجد	699,055.80	0.00	0.00	0.00	699,055.80	0.00	6,297.80	6,297.80	0.00	6,629.36	3م	111.00
البرنامج الزمنى للمشروع متواجد	409,357.00	0.00	0.00	0.00	409,357.00	0.00	31,459.00	31,459.00	0.00	33,146.80	3م	13.00
وثيقة التامين سارية حتى تاريخ 1-1-2026												
يراعى تطبيق نصوص العقد	1,131,409.00	0.00	0.00	0.00	1,131,409.00	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	8,058.00	3م	147.80
	1232455.00	0.00	0.00	0.00	1232455.00	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	8,058.00	3م	161.00
	935441.00	0.00	0.00	0.00	935441.00	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	8,058.00	3م	122.20
	191375.00	0.00	0.00	0.00	191375.00	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	8,058.00	3م	25.00
	1,456,489.60	0.00	0.00	0.00	1,456,489.60	0.00	9,532.00	9,532.00	0.00	10,034.60	3م	152.80
	1668100.00	0.00	0.00	0.00	1668100.00	0.00	9,532.00	9,532.00	0.00	10,034.60	3م	175.00
	1164810.40	0.00	0.00	0.00	1164810.40	0.00	9,532.00	9,532.00	0.00	10,034.60	3م	122.20
	238300.00	0.00	0.00	0.00	238300.00	0.00	9,532.00	9,532.00	0.00	10,034.60	3م	25.00
	17,648,400.30											

يعتمد
المهندس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
كمبيد - مهندس /
م. هاني محمد محمود طه

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفا... ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

مدير ... (الإدارة)
م. ... (... فوطي)

مدير مشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدى زاخر

إستشارى عام (SYSTRA)
علاء محمد عبداللطيف
أمين المراجعة نهائيا

مهندس الشركة
م. ... (... خليل)

إستشارى المنطقة (XYZ)

الشركة المنفذة :شركة مكة البركة للمقاولات

SPECTRUM CONSULTING

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد المستندات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)														جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول														١٧٦٤٨٤٠٠/٣٠
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة					
	رقم	تاريخ			جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم				
جملة المبالغ السابق صرفها														١٧٦٤٨٤٠٠/٣٠
الباقى للمقاول														١٧٦٤٨٤٠٠/٣٠
المدفوع الآن بالتحويل رقم		بتاريخ												٢٦٤٨٤٠٠/٢
جملة قيمة التحويل														
جملة قيمة التحويل														

الاصناف
٨٨٢٤٢٠٠/٢ ٥٪ أعمال
٤٠٢٧٨٩/ الدمغة
١٦٨٠٨٠/ ف ت ع
٩٩٩٩٩٥٠/ خصم تأمين نهائى عملية توريد بازلت لاستكمال المحاجر ١٠٪
محجر رئيس وهضبة بحلوة الغربية لقطاع غرب النيل (المرحلة الرابعة)
مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
٦٢٢/٤٠ ايجار
١٠٢/٩٠ نسخ
٢٩٦٧٧/ فهرس هندسة
١١٤٨٤١٤٢/٢

١٧٦٤٨٤٠٠/٣٠
١٠٠٠٠٠٠
٨٨٢٤٢٠٠/١
٦٠٩٢/
٢٥٢٢/
٨٦١٠٠
الجملة ١٢٦١١٤ صفر
الجملة ٢٤٢٦١٢١/٢٠

تسلمت التحويل رقم

أنا الموقع أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه وأنى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل.

٨٤٠٤٠٠/ صفر
٥٢٢٢٨٥٧/ الباقى

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار

٦١٦٤٢٥٧/