مشروع: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 500+511 الى الكم 515+000 بطول 3.5 كم اتجاه رأس الحكمة

تنفيذ : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

من بداية العمل حتى: 2024-06-20

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
إدارة المشروعات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة رقم العقد(2024/2023/1470)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
		الفئة جنيه					جنيه	قرش	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم إحتساب علاوة 1.1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	متر مكعب	100,000.00	95,000	0.00	95,000.00	0	0	0	2,897,500.00	2,897,500.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (28-4-2025) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (28-4-2025)
1-3	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الآتي 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تمدد كالبفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.											
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	متر مكعب	40,747.55	0	38,710.00	38,710.00	3,898,097.00	0	0	0	0	3,898,097.00	
3-1	اعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.	متر مكعب	7,000.00	6,650	0.00	6,650.00	0	0	0	674,310.00	674,310.00	
		متر مكعب	7,000.00	6,650	0.00	6,650.00	2,773,050.00	0	0	0	0	2,773,050.00	
	علاوة مسافة النقل 280كم	متر مكعب	7,000.00	6,650	0.00	6,650.00	86,450.00	0	0	0	0	86,450.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية												
4-1	إعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة	متر مكعب	9,430.00	8,950	0.00	8,950.00	0	0	0	1,310,280.00	1,310,280.00	
		متر مكعب	9,430.00	8,950	0.00	8,950.00	1,440,950.00	0	0	0	0	1,440,950.00	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	متر مكعب	9,430.00	8,950	0.00	8,950.00	581,750.00	0	0	0	0	581,750.00	
	علاوة مسافة النقل 70 كم	متر مكعب	9,430.00	8,950	0.00	8,950.00	223,750.00	0	0	0	0	223,750.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية												
4-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 مم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة	متر مكعب	8,800.00	8,300	0.00	8,300.00	0	0	0	1,255,790.00	1,255,790.00	
		متر مكعب	8,800.00	8,300	0.00	8,300.00	1,452,500.00	0	0	0	0	1,452,500.00	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	متر مكعب	8,800.00	8,300	0.00	8,300.00	2,158,000.00	0	0	0	0	2,158,000.00	
	علاوة مسافة النقل 220 كم	متر مكعب	8,800.00	8,300	0.00	8,300.00	207,500.00	0	0	0	0	207,500.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية					إجمالي قيمة المستخلص						18,959,927.00	

فقط : ثمانية عشر مليون وتسعمائة وتسع وخمسون الفا وتسعمائة وسبعه وعشرون جنية لا غير

مدير المشروع (الهيئة) م / إبراهيم عبد العزيز

مدير عام المشروعات م / محمد حسني فياض

مهندس الاستشاري العام م/ أسامة جودة أحمد

مدير المشروع الاستشاري مكتب د/ خالد قنديل

مدير المشروع المقاول م/ أحمد عبد الحميد خليل

م / احمد عبد الحميد خيت

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بالهامش و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

.....دفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....

تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئة العامة للطرق والكباري
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عميد - مهندس
" هانى محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه	
											١٨٩٥٩٩٢٧,-
جملة المبالغ السابق صرفها											١٥٠٦١٨٢,-
الباقى للمقاول											٢٨٩٨٠٩٧,-

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الإستقطاعات
١٩٤٩٠٤,٨٥ ضمان أعمال
٨٩٤٩٦,١٥ دمغات
٢٧١٢٤,٧٥ ت ص
٢٢١٥٢٥,٧٥
صافى ← ٢٥٧٦٥٧١,٢٥

١	٢٨٩٨,٩٧	
الجملة		جملة قيمة التحويل
مركز	٢٢٩٠٩٤٧,٥٥	
الصرف	١٨٥٦٢٢,٧٠	جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.