مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٧٥ الى الكم ٦٠٠+٤٧٦ بطول ١ كم استكمال اعمال تشكيل الجسر الترابي وطبقات الإساس
قطاع (العلمين / فوكة)

تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

١٦
١/١٤

كشف جاري رقم (١)

المقاول:المؤسسة المصرية المتحدة رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٧٤) المؤرخ في ٢٠٢٤/١/١٠

من بداية العمل حتى: ٢٠ /٢/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن فرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو خصم فرش	استقطاع أو خصم جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	اعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
٣-١	اعمال تحميل و توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤	م٣	٣٣٢٧٣,٥٩٠	٠	٣١٦٠٠	٣١٦٠٠	٠	٣,٢٠٤,٢٤٠	٠	٠	٠	٣,٢٠٤,٢٤٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	٣١٦,٥	م٣	٣٣٢٧٣,٥٩٠	٠	٣١٦٠٠	٣١٦٠٠	٠	١٠,٠٠١,٤٠٠	٠	٠	٠	١٠,٠٠١,٤٠٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٣٣٢٧٣,٥٩٠	٠	٣١٦٠٠	٣١٦٠٠	٠	٤١٠,٨٠٠	٠	٠	٠	٤١٠,٨٠٠	- التقارير متواجدة
٤	اعمال الأساس													- يراعى خصم التجارب المعملية
٤-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية	١٤٦,٤	م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	١,١١٢,٦٤٠	٠	٠	٠	١,١١٢,٦٤٠	- يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - تم توريد عدد ١٥ احبار ماكينة تصوير - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٩/٩
	قيمة المادة المحجرية	١٦١	م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠		١,٢٢٣,٦٠٠		٠		١,٢٢٣,٦٠٠	وثيقة التامين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٩/٩
	علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم	١٣٠	م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	٩٨٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٨٨,٠٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	١٩٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٩٠,٠٠٠	- يراعى تطبيق نصوص العقد
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية	١٥١,٣	م٣	٢٩٢٧,٥٠	٠	٢٧٨٠	٢٧٨٠	٠	٤٢٠,٦١٤	٠	٠	٠	٤٢٠,٦١٤	
	قيمة المادة المحجرية	١٧٥	م٣	٢٩٢٧,٥٠	٠	٢٧٨٠	٢٧٨٠		٤٨٦,٥٠٠		٠		٤٨٦,٥٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٧ كم	٢٤٣,١	م٣	٢٩٢٧,٥٠	٠	٢٧٥٠	٢٧٨٠	٠	٦٧٥,٨١٨	٠	٠	٠	٦٧٥,٨١٨	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٢٩٢٧,٥٠	٠	٢٧٥٠	٢٧٨٠	٠	٦٩,٥٠٠	٠	٠	٠	٦٩,٥٠٠	
									إجمالي قيمة المستخلص				١٨,٧٨٣,١١٢	

ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومائة واثنا عشر جنيها مصرياً

مدير المشروع (الهيئة) م/ إبراهيم الشحاوي

مدير مشروعات عام الهيئة م/محمد حسني قياض

مهندس الاستشاري العام(سيسترا) م/ ألم أجمع مبتاع م/ محمد

المقاول: المؤسسة المصرية المتحدة

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
مهندس/
"هاني محمد محمود طه"

على الحساب نهائياً

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها ..... بحق صرفها إلى المقاول
: ت وبوا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الثلث ..... غير الواردة بمسك الشروط اعتمدت من .....
تحريرا في :

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
											١٨٧٨٢١١٢,-

جملة المبالغ السابق صرفها — ———

الباقى للمقاول — ١٨٧٨٢١١٢,-

المدفوع الآن بالتحويل رقم — بتاريخ

رقم ٨٧٨٢١١٢

الاستقطاعات

ضريبة ٢,١١٥٤	اجمالى استقطاعات ٣٢٠٣٣٦,٨٠
ت.م.ص ٨٣٦٤٩	الصافى ٨٤٦٢٨٨٥,٢٠
التأمين ٦٢٦,٤٠	
تنمية ١٠٤,٤٠	
مصروفات بنكية ٢٩٦٩٣	
تأمين وضمان ٥٠٠٠	

أوامر الدفع

الصرف ٤١٨٢٤٣	
تاريخ ٣٢٦٤٦٨	
~~الاستقطاع ٧٧١٨١٧٤~~	

رقم ٨٧٨٢١١٢				
الباقى ١٠٠٠٠٠٠٠			١٨٧٨٢١١٢	٢٠٪ ت.م.ص
			٩٢٩١٥٥,٦	٥٪ تأمين أعمال
			الجملة	
جملة قيمة التحويل				
جملة قيمة التحويل				

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.