الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 538+000 الى الكم 539+000 بطول 1 كم اتجاة برج العرب

تنفيذ :مكتب بنيان"بسام محمد فهمي أحمد"

كشف جاري رقم (2)

المقاول: مكتب بنيان"بسام محمد فهمي أحمد" رقم العقد(2023/2022/2156)

من بداية العمل حتى: 2024-08-17

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	قرش	استخلاص او حجز قرش	جنيه	قرش	قيمة المستحق بعد الاستخلاص جنيه	ملاحظات
4-1	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان													
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	474.00	0.00	450.00	450.00	72,450	0	0	0	0	72,450.0	
	علاوة مسافة النقل 92 كم	93.60	متر مكعب	474.00	0.00	450.00	450.00	42,120	0	0	0	0	42,120.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	474.00	0.00	450.00	450.00	11,250	0	0	0	0	11,250.0	
4-1-1	سعر شهر مارس 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	143.30	متر مكعب	474.00	0.00	450.00	450.00	64,485	0	0	0	0	64,485.0	
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120ميجابسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الى الكم 568 .	298.00	متر مكعب	3636.34	2300	2300-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 223 كم	243.60	متر مكعب	3636.34	2,300	2300.00-	0	0	0	0	0	0	0.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	3636.34	2,300	2300.00-	0	0	0	0	0	0	0.0	
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120ميجابسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم و يتم احتساب علاوة 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة .													
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	2,369.72	0.00	2,210.00	2,210.00	386,750	0	0	0	0	386,750.00	
	علاوة مسافة النقل 223 كم	263.90	متر مكعب	2,369.72	0.00	2,210.00	2,210.00	583,219	0	0	0	0	583,219.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	2,369.72	0.00	2,210.00	2,210.00	55,250	0	0	0	0	55,250.00	
	سعر شهر يونيو 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	152.80	متر مكعب	1,354.60	0.00	1,250.00	1,250.00	191,000	0	0	0	0	191,000.00	
	سعر شهر اغسطس 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	154.20	متر مكعب	782.43	0.00	740.00	740.00	114,108	0	0	0	0	114,108.00	
4-2-1	سعر شهر يوليو 2024 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	156.50	متر مكعب	232.69	0.00	220.00	220.00	34,430	0	0	0	0	34,430.00	
								إجمالي قيمة المستخلص					18,968,190	

فقط : ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وثمانية وستون ألفاً ومائة وتسعون

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسني الباس

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد الخباري

المستشار العام
م/ محمد حودة

المكتب الاستشاري الهندسي
م/ خالد قنديل
مدير المشروع: م/ محمد توزاني
مدير المشروع الاستشاري
م/ محمد / خالد قنديل
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع السابع

مشروع القطار الكهربائي السريع غرب الدلتا

بنيان
س.ت: ٥٠٣٩٦٠
ب.ض: ٨٤٢٠٢٥
BONYAN

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)														
جمله ١٨٩٦٨١٩٠	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول														
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة					
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه				
سابق ١٠٩٨٢٢٠	جملة المبالغ السابق صرفها														
حاله ٧٩٨٥٩٦٠	الباقى للمقاول														
خصم وثيقه تأمين ٩٠٠٠٠	المدفوع الآن بالتحويل رقم			بتاريخ											
قيمة م ٧٨٩٥٩٦٠															
خصم سيارة ٤٢٥ يوم ٣١٨٧٥٠															
قيمة م ٧٥٧٧٢١٠															
دفعة ١١٨ ٣٩٨٥٩٦٠															
باقى ٣٥٩١٢٥٠															