الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مشروع اعمال الجسر الترابى للخط الاول المطار الكهربائى المربع قطاع (غرب النيل – البحيرة) اعمال التاسيس والاساس وسن الفلتر وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٢٩١٠+٠٠٠ حتى الكم ٢٩١٦+٠٠٠ بطول ١ كم.

مستخلص جارى (٢)

تنفيذ شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات — شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ٠٥ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٦) بتاريخ : ٤/ ١٢/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الثمن طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة صرف قرش / جنيه	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
(١-٢)	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (-٢٠ متر) اسفل منسوب الفرمه و يسمل لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الاقل نسبه تحمل كالبفورنيا عن ٢٠٪) والارض الطبيعيه مكونه ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالمواسات للوصول الي اقصي كثافه جافه (95 % من الكثافه الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف، والفئه شامله بالمتر المكعب. - مسافه النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافه ٢ كم والبند لا يشمل القيمه المحجوزه.											الملاحظات الارشادية متواجدة
	لمسافة النقل حتى ٢ كم طبقا للمفاوضة.	٧٥,٥٠	٢٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٨٠٦,٢٠	١٨٠٦,٢٠	جاري ٢	%٩٧,٠٠	١٣٢٢٧٧,٠٦	٠,٠٠	١٣٢٢٧٧,٠٦	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢-١٠٥ =١٠٣ كم) . (A سيوى)	١٤٤,٢٠		م٣	٠,٠٠	١٨٠٦,٢٠	١٨٠٦,٢٠	جاري ٢	%٩٧,٠٠	٢٥٢٦٤٠,٤٢	٠,٠٠	٢٥٢٦٤٠,٤٢	
	رسوم المواد المحجوزة طبقا لبنود العقد . (السيوى) (1.3*1.12*38) طبقا لشروط التعاقد.	٤٨,٠٤٨		م٣	٠,٠٠	١٨٠٦,٢٠	١٨٠٦,٢٠	جاري ٢	%٩٧,٠٠	٨٤١٨٠,٧٧	٠,٠٠	٨٤١٨٠,٧٧	
	رسوم الكارات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات و بقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠		م٣	٠,٠٠	١٨٠٦,٢٠	١٨٠٦,٢٠	جاري ٢	%٩٧,٠٠	٢٢٧٧٦,١٨	٠,٠٠	٢٢٧٧٦,١٨	
(٢-٣)	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ودمج ١٥٠م٣ وسن٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١٠٠ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣ ٪ ولاتحتوى علي اي المواد الناعمه او البودره (مايه من مخلل ٢٠٠) فهاتها او مواد طفليه او بوبت التمل و لايزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠٪ يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالاسفار سطل اسواء سطح اسواء ومدق ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا نسوب للمياه الارضيه بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقه بهراس زنة ٢٥ طن حتي الثبات للطبقه اسفل الهراسات علي ان لايتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعمليه عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعمليه والحقليه (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لاتزيد نسبة Ev2/Ev1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره X KN طبقا لما هو وارد والمواصفات الخاصه والمعليه علي كل السطح المعلوم وهو العمل طبقا لاصول الصناعه الممتازه. - مسافه النقل لاتقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوزة											الاجهزة المساحية متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٤٣,٢٠	٢٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٧٣,٧٩	٤٧٣,٧٩	جاري ٢	%٩٧,٠٠	٦٥٣٥١,٧٥	٠,٠٠	٦٥٣٥١,٧٥	براض تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة ١,٣٠ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٠ - ٢٠ =٩٠ كم) . (العالميه ٦)	١١٧,٠٠		م٣	٠,٠٠	٤٧٣,٧٩	٤٧٣,٧٩	جاري ٢	%٩٧,٠٠	٥٣٧٧٠,٤٣	٠,٠٠	٥٣٧٧٠,٤٣	العلامات الارشادية متواجدة
	رسوم المواد المحجوزة طبقا لبنود العقد . (العالميه ٦) (1.12*150) طبقا لشروط التعاقد	١٦٨,٠٠٠		م٣	٠,٠٠	٦٦٤,٦٥	٦٦٤,٦٥	جاري ٢	%٩٧,٠٠	١٠٨٣١١,٣٦	٠,٠٠	١٠٨٣١١,٣٦	التقارير (الهندسى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	رسوم الكارات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٤٧٣,٧٩	٤٧٣,٧٩	جاري ٢	%٩٧,٠٠	١١٤٨٩,٤١	٠,٠٠	١١٤٨٩,٤١	
(١-٥)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرج ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة الغبار من مخلل ٢٠٠ مم ٣ مم ٪ والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٩٥٪ وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠٪ والا يزيد الامتصاص عن ٢٪ ويتم فرشها على طبقتين با ستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الدفيقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة ا مطلوبة والدمك الجيد للهواسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠٪) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقا لصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوزه.											
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٥,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	م٣	٥٠١١,٠٠	٥٠١١,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	%٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم . جميع الاعمال منفذة بعد تاريخ ٣١,٠٥,٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة.	١٥١,٣٠		م٣	٠,٠٠	٥٢٦٩,٥٠	٥٢٦٩,٥٠	جاري ٢	%٩٥,٠٠	٧٥٧٤١١,٥٨	٠,٠٠	٧٥٧٤١١,٥٨	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٠ - ٢٠ =٩٠ كم) . (العالميه ٦)	١١٧,٠٠		م٣	٥٠١١,٠٠	٢٥٨,٥٠	٥٢٦٩,٥٠	جاري ٢	%٩٥,٠٠	٥٨٥٧٠٤,٩٣	٠,٠٠	٥٨٥٧٠٤,٩٣	
	رسوم المواد المحجوزة طبقا لبنود العقد . (العالميه ٦) (1.3*1.12*95) طبقا لشروط التعاقد.	١٣٨,٢٢٠		م٣	٥٠١١,٠٠	٢٥٨,٥٠	٥٢٦٩,٥٠	جاري ٢	%٩٥,٠٠	٦٩٢٤٣٣,٣٨	٠,٠٠	٦٩٢٤٣٣,٣٨	
	رسوم الكارات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٥٠١١,٠٠	٢٥٨,٥٠	٥٢٦٩,٥٠	جاري ٢	%٩٥,٠٠	١٢٥١٥٠,٦٣	٠,٠٠	١٢٥١٥٠,٦٣	
(١-٧)	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستايل الذ خل لايقل عن ١٠٠ ٪ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العام. الطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.												
	ذات وزن لايقل عن ٤٠٠ جم / م٢	٤٢,٠٠	١٢٠٠,٠٠	م٢	٩٧١	٠,٤٦	٩٧١,٤٦	جاري ٢	%٩٧,٠٠	٣٩٥٧٧,٢٨	٠,٠٠	٣٩٥٧٧,٢٨	
(٢-٧)	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجريد مستوى التداخل ١٠٠٪ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.												
	ذات قوة ٣٠ كيلونيوتن في الإتجاهين biaxial	٣٧,٠٠	٢٥٢٦١,١٢	م٢	١٣٨٦٠,٠٠٠	١٣٨٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	%٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات قوة ٣٠ كيلونيوتن في الإتجاهين biaxial طبقا للمفاوضة	١٠٨,٠٠		م٢	٠,٠٠	١٨٣٩٠,٠٠	١٨٣٩٠,٠٠	جاري ٢	%٩٧,٠٠	١٩٢٦٥٣٩,٤٠	٠,٠٠	١٩٢٦٥٣٩,٤٠	
	الاجمالى									٤٨٥٧٦١١,٥٧	٠,٠٠	٤٨٥٧٦١١,٥٧	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٤٨٥٧٦١١,٥٧	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											٤٨٥٧٦١١,٥٧	
	ما سبق صرفه											٢٣٦٦١٦١,٢٧	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم ٢											٢٤٩١٤٥٠,٢٩	

يعتمد ....

مدير الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالإنابة
مهندس / مجدى عبد الستار عامر

٥٠٩٢٠

مبلغ صرفها الى

نهائيا

غير الوارد بعده لشروط اعتمدت من

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجدول وقدره المطلوب المدفوعة تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤

على الحساب

يدفع الى المقاول مبلغ
فقط لاغير
تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤

مدير ادارة المشروعات
م/ كرم وهدان

مدير المشروع
م/ احمد ابو دقيقة

مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وغرب الدلتا

عن استشارى (systra)

عن الاستشارى (xyz)

مكتب فنى

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
عن شركة الطاهر

شركة الطاهر الجديدة للمقاولات العمومية وتوريداتها وأعمال الطرق واستصلاح الأراضى
ت ٠١٠٧٠٠٧٠٠٧٠ - ٠٢٣٣٠٣٨٥٠٠٠
سوهاج ٩١٦٤٠ بيت مشيخ

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه		
		بيان الاعمال التى تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
		سابق صرفه	
		مستحق صرفه	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا في..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنيه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		