٤٥
١/١٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة – كفر الشيخ)

مستخلص رقم (٢) جارى عن مشروع تنفيذ اعمال انشاء عدد ٦ برابخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين الجديدة – مطروح)
عند محطتى (٨٨٦+٢٥٩)

العقد رقم : ٧٧٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ / شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني في المدة من بدء العمل حتى ١٦ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الثمن	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحـــــظات
	اجمـــــــــالى ماقبـــــله									٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا بامان ونقل المخلفات الي المقالب العمومية وتهو العمل والبند شاملا مما جميعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف باستخدام المعدات والالات الميكانيكية	١٤٠	١٩٠	م٣	٠,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠	جارى	%٩٨	٩,٤٩٦,٢٠٠	٠,٠٠٠	٩,٤٩٦,٢٠٠	
٧	باليوم أعمال النزح السطحى للمياه بإستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٦٠	١٤٤٠	اليوم	٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	جارى	%٩٨	٣٩,٥١٣,٦٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٥١٣,٦٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن١ خمسن ٢ بنسبة ١:١ وبنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على اى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بالسمك المطلوب ويتم فردها على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا بإستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل الغرز فى جميع انواع التربة حتى عمق ٥٠ سم وكذلك النقل داخل الموقع والتسوينات وطرق الاقتراب والمشاوين الخارجية واستخدام كافة المعدات الخاصة بالنقل وتهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف- مسافة نقل حتى ١٥٠ كم .	٥٠٠	٤٩٥	م٣	٠,٠٠٠	٤٧١,٠٠٠	٤٧١,٠٠٠	جارى	%٩٨	٢٢٨,٤٨٢,١٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨,٤٨٢,١٠٠	
١٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى مقاوم ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم سمٌ وتسوية السطح العلوى مع عمل الشدات الخشبية والتقويات اللازمة والمعالجة على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٠	٢١٤٠	م٣	٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٦١,٠٠٠	جارى	%٩٨	١٢٧,٩٢٩,٢٠٠	٠,٠٠٠	١٢٧,٩٢٩,٢٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبير حسب الرسومات التنفوذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي مقاوم واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات محدبة خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٨٠	٤٦٠٥	م٣	٠,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠	جارى	%٩٨	١,٨٦٨,٣٤٠,٦٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٦٨,٣٤٠,٦٠٠	
١٢	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بالنظار داخلية (١,٢٠ م) (رتبة آ٢) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٦ ي١٦ م للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٥ ي١٠ مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودي مع تدكيم نهايات الماسورة بخوص مع عزل الوصلات عمق الانزال حتى ٢ متر وعمل فى مجارى مائيه ويتم التنفيذ وتنزيل المواسير على مراحل لكل جزء من اجزاء البربخ طبقا حتى يتم تنفيذ فواصل التمدد طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٠	٣٨٤٠	م ط	٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	جارى	%٩٠	٢٩٠,٣٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠,٣٠٤,٠٠٠	
١٥	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧١	٥٣٠٠٠	طن	٠,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	جارى	%٩٨	٣,٠٦٤,٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٦٤,٤٦٠,٠٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠	١٢٠	م٢	٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	جارى	%٩٨	٤٤,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,١٠٠,٠٠٠	
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسموسات المسلح سمك ٤ مم واللفة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢٤٠٠	١٠٥	م٢	٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	جارى	%٩٨	٨٦,٤٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦,٤٣٦,٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الابقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣	٢٧	٨٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	جارى	%٩٨	١١,٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٧٦٠,٠٠٠	
٢٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة انتاج شركة سيكا (V-type & O-type) او ما يماثلها	٢٧٠	٣٩٠	م.ط	٠,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	جارى	%٩٨	٤٩,٣٠٣,٨٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٣٠٣,٨٠٠	
٢٥	بالمتر الطولى توريد ولحام مواسير بولى ايثيلين قطر ٧١٠ مم ضغط تشغيل ١٠ بار وتركيبها حسب المنسوب المطلوب مع الردم عليها من ناتج الحفر لزوم عمل التحويل المؤقت للترعة او المصرف القائم لحين اتمام الاعمال والبند يشمل الحفر فى جميع انواع التربة وكذا الردم من التربة من ناتج الحفر مع الدمك والبند بجميع مشتملاته وكذا اعادة الحفر لازالة وتقطيع المواسير ونقلها الى مخازن الهيئة بحالة جيدة بعد انتهاء اعمال البرابخ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٨٠	٩٢٠٥	م ط	٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	جاري	%٦٠	٥٢٤,٦٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٤,٦٨٥,٠٠٠	
	الاجمالي									٦,٣٤٤,٨١٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	٦,٣٤٤,٨١٠,٥٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٦,٣٤٤,٨١٠,٥٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠٠	
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق											٢,٢٩٨,٤٠٨,١٠٩	
	القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (٢) (فقط وقدره اربعة مليون و ستة واربعون الفا و اربعمائة و اثنان و٣٩١/١٠٠٠ جنيها لا غير)											٤,٠٤٦,٤٠٢,٣٩١	

عن الشركة المنفذة
مهندس/

المراجعة الفنية
(الاستشاري العام للمشروع)
شركة سيستزا SYSTRA
مهندس/ احمد ابو عافية مهندس / ايمن عبدالله
التوقيع / التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المهندس/ أحمد الشاعر المهندس /احمد ابو دقيقة
التوقيع / التوقيع /

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣
بدفع إلى المقاول مبلغ ... . قرش جنيه
ملاحظة : الثلاث ..... بند .

المحاسب / .....
على الحساب / (نهائيا)
غير الواردة بعد الشروط أعتمدت من .....
مدير المصلحة .....
تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣

مدير إدارة المشروعات
مهندس/ كارم إمام
التوقيع/

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة – كفر الشيخ)
مهندس /مجدى عبد السلام
٥٠٩٢٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٧٧٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣	مع شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المبانى شاملة المدة من حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٢٤٤٨١,٥٠	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٢٢٩٨٤٠٨,١٥	
مستحق صرفه خم سيارة ٤٠ يوم	٤٠٤٦٤٠٤,٢٥	
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٤٠٠٠,-	
رسم دمغة اضافى	٤٠٠٦٤٠٢,٢٥	
امانات	علامة تأمين ٥٪	٦٠٦٩٦١,٣٠
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٢٢٩٩٤٤١,٢٥	
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه
				الاستقطاعات							
				٢٠٢٢٠,١٠		ضامن أعمال					
				٢١٩٧٠٢١,٢٥							
جملة المبالغ السابق صرفها				٢٠٠٤٢٥,٤٥ للشركة ١٩٢٦٨٥,٨٠ ص.م							
الباقى للمقاول											

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل			
الباقى للمقاول			

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة