وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقه الخامسه غرب الدلتا (اسكندريه - مطروح)

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)

الشركة القابضة
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

٩٦ فصل اول

١٠/١١٢

مستخلص رقم (١) جارى

عن عملية : عمليه إنشاء مبانى موزعات الكهرباء التى تعوق تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع
(العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) بديل موزع برج العرب

العقد رقم : (٢٣-٢٠٢٣-٢٠٢٤) بتاريخ : ٠٦-٠٧-٢٠٢٣ تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عن المدة : من بدء العمل حتى : ٢٠٢٤/٠٥/٢١

رقم البند بالعقد	بيان الاعمال	الفئات		كمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	١- الاعمال الاعتيادية للموزع والسور والموقع العام															- السيارت متواجدة . - لوحات المشروع والعلامات الأرشادية متواجدة. - التقارير متواجدة. - المهندسون متواجدون . - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد. - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون. - الحد الأدنى من المعدات متواجد. - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد. ا ب
	اولا :- أعمال الحفر															
١/١	بالمتر المكعب حفر لزوم العناصر الانشائية في أي نوع من أنواع التربة للوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس ومحمل على الفئه نقل المخلفات للمقالب العمومية مع صلب جوانب الحفر و نزح المياه إذا لزم الأمر	٠	٦٠,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٣٥٨,٠٠	١٣٥٨,٠٠	جارى	٠	٨١,٤٨٠,٠٠			٠	٨١,٤٨٠,٠٠	
	ثانيا :- أعمال الردم والاحلال															
١/٢	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول علي طبقات لايزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيدا للحصول علي اعلي كثافة ممكنة وعمل الاختبارات اللازمة للتاكده من ذلك	٠	١٠٥,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٣٨٨,٠٠	١٣٨٨,٠٠	جارى	٠	١٤٥,٧٤٠,٠٠			٠	١٤٥,٧٤٠,٠٠	
٢/٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة احلال من الزلط المتدرج والرمل بنسبة (١:٢) علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمكا ميكانيكاً جيداً للوصول بكفاءة الدمك ما لايقل عن ٩٥ % من اعلي كثافة جافة	٠	٣٣٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	جارى	٠	٢٨٠,٥٠٠,٠٠			٠	٢٨٠,٥٠٠,٠٠	
	ثالثا :- أعمال الخرسانة العادية															
١/٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السملات بنسبة خلط من: ٠,٨٠ م ٣ ركام + ٠,٤٠ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي /م٣ والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم	٠	١,٩٠٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٩٦,٠٠	١٩٦,٠٠	جارى	٠	٣٧٢,٤٠٠,٠٠			٠	٣٧٢,٤٠٠,٠٠	
٢/٣	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية للارضيات بنسبة خلط من: ٠,٨٠ م ٣ ركام + ٠,٤٠ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي /م٣ والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم أ- طبقه سمك ١٠ سم .	٠	١٥٧,٠٠	٤٦٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	٢٩٨,٠٠	٢٩٨,٠٠	جارى	٠	٤٦,٧٨٦,٠٠			٠	٤٦,٧٨٦,٠٠	
	رابعا : اعمال الخرسانة المسلحة															
١/٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقاب الاعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات	٠	٢,٦٥٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	جارى	٠	١,١١٣,٠٠٠,٠٠			٠	١,١١٣,٠٠٠,٠٠	
٢/٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم اعمدة الهيكل الخرساني مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٠	٣,٢٤٥,٠٠	١٧٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	جارى	٠	٢٢٧,١٥٠,٠٠			٠	٢٢٧,١٥٠,٠٠	
٣/٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الهيكل الخرساني (كمرات وبلاطات واعتاب ودراوي وقواعد الخلايا وارضية المجرى وخلافة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى عادى والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٠	٣,١٥٥,٠٠	٢٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٤٩,٠٠	١٤٩,٠٠	جارى	٠	٤٧٠,٠٩٥,٠٠			٠	٤٧٠,٠٩٥,٠٠	
	خامسا :- اعمال العزل															
١/٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة دهان للحوائط ورقاب الأعمدة تعمل من البيتومين المؤكسد الساخن وجهين متعامدين بعد ملئ العراميس للمبانى بنفس مونة المبانى جيدا مع مراعاة تغطية الحائط تماماً	٠	٦٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠	جارى	٠	٩٣,٠٠٠,٠٠			٠	٩٣,٠٠٠,٠٠	
	سادسا : اعمال المباني															
١/٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى طوب طفلى (عينة معتمدة) من المهندس المشرف قبل التنفيذ و يبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل	٠	٢,٢٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٧٦,٠٠	٣٧٦,٠٠	جارى	٠	٨٢٧,٢٠٠,٠٠			٠	٨٢٧,٢٠٠,٠٠	
٢/٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مبان طوب طفلي (عينة معتمدة) من المهندس المشرف قبل التنفذ ويبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل	٠	٢٤٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	جارى	٠	٩,٦٠٠,٠٠			٠	٩,٦٠٠,٠٠	
	الحادى عشر : الاعمال المعدنية															
٦/١١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات التنفيذية وعمل الوصلات والفنة تشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وتشكيلة وتركيبة ورفعه	٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٩٥,٠٠	طن	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	جارى	٠	٢,٦٠٠,٠٠٠,٠٠			٠	٢,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	
	الاجمالي														٦,٢٦٦,٩٥١,٠٠	

٩٠٪ طبق التعاقد ← ٥٩٥٣٦٠٣

الاجمالى	٦,٢٦٦,٩٥١,٠٠
إجمالى المستخلص السابق	٠,٠٠
صافى المستحق صرفة فى هذا المستخلص	٦,٢٦٦,٩٥١,٠٠

فقط وقدره ستة مليون ومائتان وستة وستون الف وتسعمائة وواحد وخمسون جنيها لا غير

عن الشركة المنفذة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مدير المشروع	مدير عام التنفيذ	مدير المشروع	مدير المشاريع	رئيس الادارة المركزية لغرب الدلتا
م / أحمد عادل يونس	م/ محمد البسيوني	ا ب م/ابراهيم محمد عبدالحميد	م / محمد حسنى فياض	عميد مهندس /هاني محمد محمود طه ٢٠٢٤/٦/١٢

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية للشئون المالية والادارية والموارد البشرية

شركة النيل للإنشاء والطرق
قطاع الإنشاءات
عمليات الاسكندرية

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)	جنيه مصري
	~~٦٢٦٦٩٥١,١~~
بيان المبالغ الطلوب دفعها للمقاول	

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها	—
الباقي للمقاول	~~٦٢٦٦٩٥١,١~~

المدفوع الان بالتحويل رقم   بتاريخ

~~٥٪ ضمان اعمال ٣١٣٣٤٧,٥٥~~
~~المعدل ١٥٠٨٠٣,٦٢~~

اجمالي الأعمال السابق ٥٩٥٣٦٠٣ ← ٩٥٪ الحق للمقا

٥٩٥٣٦٠٣ - خصم سيارة
٢٠٠٠٠
٥٩٣٣٦٠٣

٢٠ يوم × ١٠٠٠

جملة الاستقطاعات	
جملة المبالغ المستحقة	

تسلمت التحويل رقم

و اقر بانني اوافق علي هذا الحساب المقدم بيانه وانني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة

التاريخ   سنة   المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

الاستقطاعات

٢٩٧٦٨٠	ضمان اعمال ٥٪
١٣٥٩٩٩	الدمغات
٥٩٦,١٤	اتباع
٩٩,٤٠	تنمية
٢٣٢٥٠	مهن هندسية
٤٥٧٦٢٤,١٨	الاجمالي

الصافي = ٥٤٧٥٩٧٨,٢
الضرائب = ٢٨٣٥٠,٥
الشركة = ٥١٩٢٤٧٣,٢

الهيئة العامة للطرق والكباري