تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات

تاريخ أمر الأسناد : ٢٠٢٢/٠١/٠٥

تاريخ المستخلص : ٢٠٢٤/٠٨/٠٥

أسمنت	حديد	حديد قطاعات	بيتومين	سولار
١٦٤,٥٠	٣٤٠,٩٠	٢٧٥,٦٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠

الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				
الشهر	أسمنت	حديد	حديد قطاعات	بيتومين	سولار
ابريل	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤
مايو	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤
يونيو	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤
يوليو	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٥٤١,٥

فروق أسعار عن مستخلص (١٢) جاري عن الفتره من (٢٠٢٤-٠٤-٢٥) الي (٢٠٢٤-٠٧-٣١)

م	البند	رقم البند في مذكره نصب تأثير المواد	فتره تنفيذ الأعمال من	فتره تنفيذ الأعمال الي	شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	إجمالي الكميه طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	قله العنصر	معامل العنصر ك أسمنت	ك١ حديد	ك٢ بيتومين	ك٣ سولار	العنصر الثابت أ العنصر الثابت	الرقم القياسي عند أمر الاسناد ع أسمنت	د حديد	ز بيتومين	ت سولار	الرقم القياسي عند وقت المحاسبه ع١ أسمنت	ت١ حديد	ز١ بيتومين	ت١ سولار	نسبه الزياده او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه
١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بحمولة تصميمية لا تقل عن ٣٢٠ طن	٢١	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٠	٩٤,٦٠	٠	٤٢٠٠	١٧,٨٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٧٧,٢٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٢٤٥٠٥٤٤	٠,٠٠
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٠		٠		١٧,٨٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٧٧,٢٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٢٤٥٢٧٠٨	٠,٠٠
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٠		٠		١٧,٨٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٧٧,٢٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٢٧٢١٠٦٠	٠,٠٠
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٩٤,٦٠		٩٤,٦٠		١٧,٨٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٧٧,٢٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٢٨٨٨٦٨٤	١١١,٩٩١,٩٥٠
٢	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	٥٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٠,٥٥١٠٢٠٤٠٨	٠,٥٥١٠٢٠٤٠٨	٢,٨٤٦٩٣٨٧٧٦	١٥٠٠	٢٨,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٩٥٨١٢٣	٣٥٧,١٥
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٢,٨٤٦٩٣٨٧٧٦		٢,٧٥٥١٠٢٠٤١		٢٨,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٩٦١٥٣٧	١,٦٩١,٧٤
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٢,٧٥٥١٠٢٠٤١		٢,٨٤٦٩٣٨٧٧٦		٢٨,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٤٣٨٣٦٦٥	١,٨١١,٦٢
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٢,٨٤٦٩٣٨٧٧٦		٢,٨٤٦٩٣٨٧٧٦		٢٨,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٤٥٧٧٥١٦	١,٥٥٤,٧٩
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات وأساسات حوائط السند والبلاطات الانتقالية وقمات النيوجرسي و كافة العناصر الانشائية المدفونة طبقا للمواصفات والفنة تشمل أعمال الفرم الخشبية	٥٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٧,٤٩٩٣٨٧٧٥٥	١٢٢	٧,٤٩٩٣٨٧٧٥٥	٢٢٠٠	٢٣,٢٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٦,٨٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٣٦٢٥٨٣	٥,٥٢٥,٦٢
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٣٨,٥٩١٨٣٦٧٣		٣٨,٥٩١٨٣٦٧٣		٢٣,٢٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٦,٨٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٣٦٥٤٠٣	٢٨,٥٧٢,٩٦
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٣٧,٣٤٩٣٨٧٨		٣٧,٣٤٩٣٨٧٨		٢٣,٢٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٦,٨٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٧١٥١٦٦	٣٠,٠٥٢٥,٠٢
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٣٨,٥٩١٨٣٦٧٣		٣٨,٥٩١٨٣٦٧٣		٢٣,٢٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٦,٨٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٩٠٨١٥٢	٣٣,١٨١,٠١
٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى (ارتفاع حتى ٦ م مقاسا من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات)	٥٦	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٠	١٢٠	٠	٢٩٤٠	٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٢٦٣٣٢٤	٠,٠٠
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٠		٠		٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٢٦٦٠٤٨	٠,٠٠
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٠		٠		٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٦٠٣٧٥٠	٠,٠٠
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		١٢٠		١٢٠		٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٧٩٦٥٩٠	١٣,٣٩٤,٣٧٠
٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى (ارتفاع حتى ٦ م مقاسا من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات)	٥٦	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٨,٨٧٧٥٥١٠٢	١٤٥	٨,٨٧٧٥٥١٠٢	٣٢٤٠	٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٢٦٣٣٢٤	٩,٦٧٩,٠٩
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٤٥,٨٦٧٣٤٦٩٤		٤٥,٨٦٧٣٤٦٩٤		٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٢٦٦٠٤٨	٥٠,٠٣٤,٨٥
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٤٤,٣٨٧٧٥٥١		٤٤,٣٨٧٧٥٥١		٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٦٠٣٧٥٠	٥٣,٤٢٧,٤٣
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٤٥,٨٦٧٣٤٦٩٤		٤٥,٨٦٧٣٤٦٩٤		٢٢,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٧,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٧٩٦٥٩٠	٥٨,١٦٢,٦٠
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم كمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية، الويبات - والبلاطة العلوية) - ارتفاع حتى ٦ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	٥٥	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	١٨,٣٦٧٣٤٦٩٤	٣٠٠	١٨,٣٦٧٣٤٦٩٤	٢٣٠٠	٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٤٢٢٥١	١٩,٠٢٧,٧١
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٩٤,٨٧٧٥٩١٨		٩٤,٨٧٧٥٩١٨		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٤١٨٥٣	٩٨,٣٩١,٣٠
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٩١,٨٣٦٧٣٤٦٩		٩١,٨٣٦٧٣٤٦٩		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٤٦٤٤٧٩	١٠٤,٩٩٤,٩٣
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٩٤,٨٧٧٥٩١٨		٩٤,٨٧٧٥٩١٨		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٦٥٧١٣٧	١١٤,٥٢٨,١٠
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم كمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية، الويبات - البلاطة العلوية) - ارتفاع من ٩ متر حتى ١٢ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	٥٥	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	١٢,٢٤٤٨٩٧٩٦	٢٠٠	١٢,٢٤٤٨٩٧٩٦	٣٥٠٠	٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٣٩٢٥١	١٣,٤٥٣,٩٣
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٦٣,٢٦٥٣٠٦٦٢		٦٣,٢٦٥٣٠٦٦٢		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٤١٨٥٣	٦٩,٥٦٦,٦٠
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٦١,٢٢٤٤٨٩٨		٦١,٢٢٤٤٨٩٨		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣٤٦٤٤٧٩	٧٤,٢٢٨,٨٤
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٦٣,٢٦٥٣٠٦٦٢		٦٣,٢٦٥٣٠٦٦٢		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٦٥٧١٣٧	٨٠,٩٧٩,٤٦
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم كمرات الصندوقية (يشمل البلاطة السفلية، الويبات - البلاطة العلوية) - ارتفاع من ١٢ متر حتى ١٥ متر مقاسا من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات	٥٥	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٤١,٨٣٦٧٣٤٦٩	١٥٠٠	٤١,٨٣٦٧٣٤٦٩	٢٧٠٠	٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	[illegible]	١٠٦,٠٦٧
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٤٧٤,٤٨٧٧٥٩		٤٧٤,٤٨٧٧٥٩		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	[illegible]	[illegible]
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٤٥٩,١٨٣٦٧٣٥		٤٥٩,١٨٣٦٧٣٥		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	[illegible]	[illegible]
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٤٧٤,٤٨٧٧٥٩		٤٧٤,٤٨٧٧٥٩		٢١,٤٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٦٨,٦٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	[illegible]	[illegible]

الاجمالى صفحة (١)

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
(تمت مراجعه الكميات فقط)

مدير أعمال المشروع
م / أسماء على أحمد

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/ محمد ابو الجود

عن الشركه المنفذه
م/ احمد عبدالحي

مهندس المكتب الفني لتنفيذ الشيوم مع مسار القطار الخفيف
م/ أندرو اميل

رئيس الادارة المركزية للمنطقه المركزيه الأولى
م/ طارق يوسف ابراهيم الجزار

مدير الشئون المالية والادارية
م/ مصطفى عبد الجواد

المنطقة الأولى المركزية
مدير الشئون المالية والإدارية
محاسب / [illegible]

ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء ٦٦٢٦

Page 1

السادة / الهيئه العامه للطرق و الكباري

عمليه : تنفيذ كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي (عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٧٧)

تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات

تاريخ أمر الأسناد : ٢٠٢٢/٠١/٠٥

تاريخ المستخلص : ٢٠٢٤/٠٨/٠٥

الرقم القياسي عند أمر الاسناد				
أسمنت	حديد	حديد قطاعات	بيتومين	سولار
١٦٤,٥٠	٣٤٠,٩٠	٢٧٥,٦٠	٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠

الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				
الشهر	أسمنت	حديد	حديد قطاعات	بيتومين	سولار
ابريل	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤
مايو	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤
يونيو	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤
يوليو	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	٩٦٢,٥	١٠٧٩,١	٥٤١,٥

فروق أسعار عن مستخلص (١٢) جاري عن الفتره من (٢٠٢٤-٠٤-٢٥) الي (٢٠٢٤-٠٧-٣١)

رقم البند في المقايسه	البند	فتره تنفيذ الأعمال من	فتره تنفيذ الأعمال الي	شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكميه طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عليها فروق الاسعار	قنه العنصر	معامل العنصر ك أسمنت	ك١ حديد	ك٢ بيتومين	ك٣ سولار	العنصر الثابت ا العنصر الثابت	الرقم القياسي عند أمر الاسناد ع أسمنت	د حديد	ز بيتومين	ت سولار	الرقم القياسي عند وقت المحاسبه ع١ أسمنت	د١ حديد	ت١ بيتومين	ل١ سولار	نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه
٢٥	بالطن توريد وتشغيل وربط كابلات عالية الاجهاد ازوم الكمرات الصندوقية الخرسانية	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٠,٦٧٣٤٦٩٣٨٨	٤١	٠,٦٧	٦٢٥٠٠	٠,٠٠٪	٤٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	١,٠٦٤٣٩٢٢	٤٤,٨٠٢,٢٢
		٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٣,٤٧٩٥٩١٨٣٧		٣,٤٨		٠,٠٠٪	٤٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	١,٠٦٤٣٩٢٢	٢٣١,٤٧٨,١٦
		٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٣,٣٦٧٣٤٦٩٣٩		٣,٣٧		٠,٠٠٪	٤٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	١,٠٦٤٣٩٢٢	٢٢٤,٠٤٤,٦٢
		٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٣,٤٧٩٥٩١٨٣٧		٣,٤٨		٠,٠٠٪	٤٥,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٥٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٧٢٨٣٠٠	٢٢٣,٥٣٠,٦٣
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة Anticarbonation	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٦١٢,٢٤٤٨٩٨	١٠٠٠٠	٦٦٢,٢٤	١٠٠	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٩٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٠٢٤٣٠٤٥	١,٤٨١,٩١
		٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٣١٦٣,٢٢٥٣٠٦		٣١٦٣,٢٧		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٩٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٠٢٤٣٠٤٥	٧,٦٥٦,٥٣
		٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٣٠٦١,٢٢٤٤٩		٣٠٦١,٢٢		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٩٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٠٢٤٣٠٤٥	٧,٤٠٩,٥٤
		٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٣١٦٣,٢٢٥٣٠٦		٣١٦٣,٢٧		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٩٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٠٣٣٦٤٢٢	١٠,٦٤١,٩٤
٣٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع Therma Joint تسمح بالحركة من (± ٢,٥)	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	١,٨٤٧٩٥٩١٨٤	٣١	١,٩٠	٤١٠٠	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٣,٠٠٪	٧٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٨٣٦١٨	٢,٤٧٧,٣٧
		٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٩,٨٠٦١٢٢٤٤٩		٩,٨١		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٣,٠٠٪	٧٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٨٣٦١٨	١٢,٧٩٩,٧٧
		٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٩,٤٨٧٩٥٩١٨		٩,٤٩		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٣,٠٠٪	٧٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٣١٨٣٦١٨	١٢,٣٨٩,٨٧
		٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٩,٨٠٦١٢٢٤٤٩		٩,٨١		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	٣,٠٠٪	٧٢,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٢٤٠٢٤٤	١٣,٠٤٧,٤٣
٤١	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C ٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٧٢٤,٧١٤٢٨٥٧	١١٨٣٧	٧٢٤,٧١	٢٥	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٨٣٨٣٩٠٥	١٥,١٨٩,٨٤
		٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٣٧٤٤,٣٥٧١٤٣		٣٧٤٤,٣٩		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٨٣٨٣٩٠٥	٧٨,٤٨٠,٨٤
		٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٣٦٦٣,٥٧١٤٢٨		٣٦٦٣,٥٧		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٨٣٨٣٩٠٥	٧٥,١٤٤,٢٠
		٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٣٧٤٤,٣٥٧١٤٣		٣٧٤٤,٣٥		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٨٥٧٩٦٦٠	٨٠,٢٤٧,٧٦
٤٢	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC ٣٠٠٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	١٧٥١,٠٢٠٤٠٨	٢٨٦٠٠	١٧٥١,٠٢	٨,٣٥	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٨٣٨٣٩٠٥	١٢,٢٥٨,١٣
		٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٩٠٤٦,٩٣٨٧٧٦		٩٠٤٦,٩٤		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٨٣٨٣٩٠٥	٦٣,٣٣٣,٦٥
		٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٨٧٥٥,١٠٢٠٤١		٨٧٥٥,١٠		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٨٣٨٣٩٠٥	٦١,٢٩٠,٦٣
		٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٩٠٤٦,٩٣٨٧٧٦		٩٠٤٦,٩٤		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٢٥,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٨٥٧٩٦٦٠	٦٤,٧٥٩,٥٤
٤٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	١٢٨٢,١٦١٣٢٦٥	٢٠٩٤٢	١٢٨٢,١٦	١٢٥	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٧٧٧٦٢٢٧	١٢٤,١٢٩,٩١
		٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٦٦٢٤,٥١٠٢٠٤		٦٦٢٤,٥١		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٧٧٧٦٢٢٧	٦٤٣,٢٢٦,٢٢
		٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٩٤١٠,٨١٩٣٢٧		٩٤١٠,٨٢		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٧٩٦٤٩٨٢	٦٥٩,٥٥١,٣٤
		٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٦٦٢٤,٥١٠٢٠٤		٦٦٢٤,٥١		٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	١٠,٠٠٪	٣٠,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٤٣٤١٥٧٤	١٦,٦١٠,٩٧
٥٦	بالمتر الطولى وانشاء حاجز خرسانى (نيوجرسى) من الخرسانة العادية بالفيبر جلاس وجة واحد	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل	٦	٩٨	٨٢,١٠٢٠٤٠٨٢	١٢٤١	٨٢,١٠	٤٦٦	٢٠,٠٠٪	٧,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٦٨,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٤٣٤٤٠٠٥	٨٥,٨٦٩,٨٤
		٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	مايو	٣١		٤٢٤,١٩٣٨٧٧٦		٤٢٤,١٩		٢٠,٠٠٪	٧,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٦٨,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٤٦٤٥٥٢٥	٨٨,٨٦٧,٨٦
		٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	يونيو	٣٠		٤١٠,٥١٠٢٠٤١		٤١٠,٥١		٢٠,٠٠٪	٧,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٦٨,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٤٧٤٣٥٥٠	٩٣,٧٦٧,٨٢
		٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو	٣١		٤٢٤,١٩٣٨٧٧٦		٤٢٤,١٩		٢٠,٠٠٪	٧,٠٠٪	٠,٠٠٪	٥,٠٠٪	٦٨,٠٠٪	١٦٤,٥	٣٤٠,٩	٤٨٧,١	٣٢٣,٧	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	١٠٧٩,١	٥٤١,٥		٦,٢٠٣,١٨٧,١٩

إجمالي المستخلص (١,٢)

عن الشركه المنفذه

مدير المشروع

م/ اندرو اميل المصري لمقاولي التشييد و البناء

عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري

(تمت مراجعه الكميات فقط)

مدير المشروع

م/ محمد ابو الجود

مدير أعمال المشروع

م / أسماء على أحمد

مدير عام مشروعات

م/ جهاد محمد سعد

المحاسب

مدير عام الشئون المالية والإدارية

م/ طارق يوسف ابراهيم الجزار

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية الأولى

الشركة الدولية المركزية

مدير عام الشئون المالية والإدارية

مصطفى محمد عبد الجواد

اسم العمل
اسم المقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٢٠٢١٨٧	٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ امضاء

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع ح) برقم الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
تحريرا فى سنة ٢٠
علاقات الكاتب المنوط روجع
شيك
.....
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
(٣) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم واقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
الجملـــــــة		

رسم دمغة اصلى
رسم دمغة اضافى
امانات
ايرادات
.....

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		