مشروع: أعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع قطاع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع (برج العرب / العلمين)لتنفيذ المسافة من الكم 480+335 إلى الكم 480+336 بطول 1 كم (التطهير والحفر وتشكيل الجسور)

تنفيذ : المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (1)

المقاول:المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/1030) المؤرخ في 2024/1/22

من بداية العمل حتى: 14 /2/ 2024

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق (جاري)	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
1	أعمال الحفر													
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للكيلومتر زيادة	26.5	م3	41492		39400	39400	0	1,044,100	0	0	1,044,100	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
1	أعمال الإزالة والتطهير													
1-1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	6	م2	21734		20600	20600	0	123,600	0	0	123,600	0	- التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
3	أعمال الردم													
1-3	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم زيادة	101.4	م3	29895.67		25600	25600	0	2,595,840	0	0	2,595,840	0	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - لم يتم توريد عدد ١ حاسب آلي - جميع مشتملاته بالطابعة - وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/١/٢٣ - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/١/٢٣ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 153.6 كم =1.5*151.6= 227.4 جنيه	227.4	م3	23916.536		20480	20480		4,657,152			4,657,152		
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 103.6 كم =1.5*101.6= 152.40 جنيه	152.4	م3	5979.134		5120	5120		780,288			780,288		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	29895.670		25600	25600		332,800			332,800		
	إجمالي قيمة المستخلص								9,533,780					

فقط : تسع ملايين وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانون جنيهاً لا غير

الشركة المنفذة :المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة

مدير المشروع
م/أحمد عبدالجليل

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/أحمد خليل

مهندس الاستشاري (مدخلات قنديل)
م/ أحمد سيف النصر

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)
م/علاء عبداللطيف
تمت المراجعة فنيا

مدير مشروع الهيئة
م/مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... حق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول المبلغ

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

③ دفعة ٣٠٠٠٠٠٠

الاستقطاعات

دمغات ٦٨٩٦٨

ت.ت.ص ٢٨٥٧١

٢٨٥٠٠ خصم تأمين صحي عقد ١٨٤٧

٥٢٩٩٩٣ " " " عقد ١٣٠

٥٢٥٨٤٦ " " صحي عقد ٢٧٩

٤٠٣٠٠٠ " " صحي ٣٥١

خصم تأمين صحي العاملين

الضرائب الصحي

٣٠٥٤٠٠

خصم تأمين صحي

(١) (٣٠٥٤٠٠)

الإجمالي ٩٠٢٢٧٨٠

الأعمال السابقة —

قيمة المستخلص ٩٠٢٢٧٨٠

خصم كرفانات متحركة ١٨٠٠٠

المستخلص ٩٠١٥٧٨٠

دفعة من مستخلص ١ ١٠٢٢٧٨٠

الباقي ٧٩٨٢٠٠٠

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

عدد المشتقات :

القيمة : خصم تأمين صحي

حرفا : ٤٠٣,٠٠٠

جملة القيمة التي تمت (راجع باطنه) ١٠٠٠٠٠٠

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول ٦٩٨٢٠٠٠

الباقي

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
		٣٠	دفعة ١						
			الباقي						
			دفعة ٢						
			الباقي						
			دفعة ٣						
			الباقي						

جنيه مصري ٥٢٩٩٩٣

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٥١

خصم تأمين صحي ٥٢٥٨٤٦

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٧٩

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

خصم تأمين صحي ٥٢٩٩٩

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٠

خصم تأمين صحي ٢٨٥٠٠

عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٤٧

الجملة

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

المدفوع الآن بالتحويل رقم

بتاريخ

استقطاعات دفعة ١

٣٥٤٥٥ دمغات

٦٢٢,٤٠ إشعاع

١,٢٩٠ تشميع

١٤٦٠٧ ت.ت.ص

١٦٥٠١,٢٠ مهن هندسية -١٠٪

٥٠٠ تشيدوبناي

٧٢٩٠١٦٠ الإجمالي

استقطاعات دفعة ٢ مدمج (١)

٢٣٢٥٤ دمغات

٩٥٢٤ ت.ت.ص

٣٢٧٧٨ الإجمالي

٩٦٧٢٢٢ صافي المستخلص

٤٧٦١٩ الضرائب

٩١٩٦٠٣ شركة

رقم ١٥٣٣٧٨٠٢

الإجمالي	٢١٦٦٧٥٨
صافي المستخلص	٨٣٢٢٢٢
الضرائب	١٤٢٨٥٧
شركة	٦٩٠٣٨٥

دفعة ④

الاستقطاعات

٤٧٦٦٨٩ صافي الإجمال

٤٦١١١ دمغات

١٩٠٤٨ ت.ت.ص

٢٠٠٠٠٠٠

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأني أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل.

١٤٦٢٢١٤,٤٠ صافي المستخلص

٧٢٠٢٧ الضرائب

١٣٨٨٤٥٢,٤٠ شركة

٥٤١٨٤٨ الإجمالي

المقاول

صافي المستخلص ١٤٥٨١٥٢

الضرائب ٩٥٢٣٨

شركة ١٣٦٢٩١٤

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار.