**وزارة النقل**
**الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)**

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

٤٩ / ٤١١٥

**مشروع: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية قطاع ( برج العرب -العلمين) من الخط الاول من القطار الكهربائى السريع (العين السخنه - مطروح) أعمال الحفر وتشكيل الجسور المسافه من الكم 300+332 الى الكم 800+332 بطول 0,500 كم (بالامر المباشر)**

**تنفيذ : مكتب النورس الجديد للمقاولات العامة والتوريدات العامة**

مستخلص جارى رقم ( 1 )

عن المدة منذ بدأ الأعمال حتى ( 01/10/2024 )

المقاول : مكتب النورس الجديد رقم العقد ( 2025/2024/28 )

| رقم البند | بيـــان الأعمـــال | الفئة (جنيه) | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه) | استقطاع أو حجز | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **اعمال الحفر** | | | | | | | | | |
| 1/1 | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. | | | | | | | | | |
| | السعر خلال شهر يوليو طبقا للمفاوضة بتاريخ 6-2024 | 26.90 | م3 | 4,328.000 | 0.00 | 4,111.00 | 4,111.00 | 110,585.90 | | 110,585.90 |
| | السعر خلال شهر أغسطس طبقا للمفاوضة بتاريخ 6-2024 | 28.10 | م3 | 4,202.000 | 0.00 | 3,991.00 | 3,991.00 | 112,147.10 | | 112,147.10 |
| | السعر خلال شهر سبتمبر 2023 حتي 22-3-2024 طبقا للمفاوضة بتاريخ 6-2024 | 28.20 | م3 | 2,972.000 | 0.00 | 2,823.00 | 2,823.00 | 79,608.60 | | 79,608.60 |
| 3 | **اعمال الردم** | | | | | | | | | |
| 1/3 | بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك 95% يحسب زياده 1 جنيه على زياده نسبة الدمك لكل 1%<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تحليط و احتبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافه 2 كم . | | | | | | | | | |
| | عن المدة من شهر سبتمبر 2023 حتي 22 مارس 2024 طبقا للمفاوضة بتاريخ 6-2024 | 105.500 | م3 | 11,803.00 | 0.00 | 11,210.00 | 11,210.00 | 1,182,655.00 | | 1,182,655.00 |
| | عن 22 مارس 2024 وما يليه طبقا للمفاوضة بتاريخ 6-2024 | 108.000 | م3 | 7,676.32 | 0.00 | 2,135.00 | 2,135.00 | 230,580.00 | | 230,580.00 |
| | علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 168.7 كم =1.5*166.7= 250.05 ما قبل 22-3-2024 | 250.050 | م3 | 9,443.00 | 0.00 | 8,967.00 | 8,967.00 | 2,242,198.35 | | 2,242,198.35 |
| | علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 168.7 كم =100*1.65 + 66.7 * 1.45 = 261.715 عن 22-3-2024 وما يليه | 261.715 | م3 | 6,140.45 | 0.00 | 1,709.00 | 1,709.00 | 447,270.94 | | 447,270.94 |
| | علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال 143.3 كم =1.5*141.3 = 211.95 ما قبل 22-3-2024 | 211.950 | م3 | 2,361.00 | 0.00 | 2,242.00 | 2,242.00 | 475,191.90 | | 475,191.90 |
| | علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال 143.3 كم = 100*1.65+41.3*1.45 = 224.885 عن 22-3-2024 وما يليه | 224.885 | م3 | 1,534.86 | 0.00 | 427.00 | 427.00 | 96,025.90 | | 96,025.90 |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 13.000 | م3 | 19,479.32 | 0.00 | 13,345.00 | 13,345.00 | 173,485.00 | | 173,485.00 |
| 4 | **طبقات الأساس** | | | | | | | | | |
| 4/2 | بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس ( prepared Subgrade ) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2 ) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي ( لاتقل عن 95 % ) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف<br>-مسافة النقل لا تقل عن 20 كم | | | | | | | | | |
| | عن المدة من شهر سبتمبر 2023 حتي 22 مارس 2024 طبقا للمفاوضة بتاريخ 6/2024 | 151.00 | م3 | 1,794.09 | 0.00 | 1,527.00 | 1,527.00 | 230,577.00 | | 230,577.00 |
| | المادة المحجرية طبقا للمفاوضه بتاريخ 6/2024 | 161.00 | م3 | 1,794.09 | 0.00 | 1,527.00 | 1,527.00 | 245,847.00 | | 245,847.00 |
| | علاوة مسافة نقل لمسافة السن 160 كم = 140*1.3 = 182 كم | 182.00 | م3 | 1,794.09 | 0.00 | 1,527.00 | 1,527.00 | 277,914.00 | | 277,914.00 |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 25.00 | م3 | 1,794.09 | 0.00 | 1,527.00 | 1,527.00 | 38,175.00 | | 38,175.00 |
| 4/3 | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2 ) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي ( لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التلصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .<br>-مسافة النقل 20 كم | | | | | | | | | |
| | عن المدة من شهر سبتمبر 2023 حتي 22 مارس 2024 طبقا للمفاوضة بتاريخ 6/2024 | 155.00 | م3 | 2,342.00 | 0.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 344,100.00 | | 344,100.00 |
| | المادة المحجرية طبقا للمفاوضه بتاريخ 6/2024 | 175.00 | م3 | 2,959.73 | 0.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 388,500.00 | | 388,500.00 |
| | علاوة مسافة نقل 160 كم =140*1.3 = 182 | 182.00 | م3 | 2,342.00 | 0.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 404,040.00 | | 404,040.00 |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 25.00 | م3 | 2,959.73 | 0.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 55,500.00 | | 55,500.00 |
| | إجمالي قيمة المستخلص | | | | | | | | | 7,134,451.69 |

( سبعة ملايين ومئة أربعة وثلاثون الفا وأربعمائة واحد خمسون جنيها وتسعة وستون قرشا لا غير )

٧١٠٨٩٤٢٫٩٥

ملاحظات:
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- الادوات المكتبية متواجدة
- وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي 16/01/2025
- وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتي 16/01/2025
- يراعى تطبيق نصوص العقد

الشركة المنفذة: مكتب النورس الجديد للمقاولات العامة والتوريدات العامة

استشارى عام (SYSTRA)
م / علاء عبد اللطيف

مدير المشروع ( الهيئة )
م / مارجريت مجدي

مهندس / محمد حسني

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة

تمت المراجعة الفنية فقط

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .................. سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

يدفع للمقاول مبلغ ..........

ملحوظة : الفئات ..........غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ..........
تحريراً في :

**رئيس الإدارة المركزية**
**منطقة غرب الدلتا**
**الاسكندرية - مرسى مطروح**
**عميد - مهندس /**
**" هانى محمد محمود طه "**

دفعة ١٦/٣/٢٠٢٥

اجمالى ٣١٠٨٩٤٣/-

الاستقطاعات

دمغات ٧١٤٥٨/-

٢ ت ص ٢٩٦٠٩/-

١٠١٠٦٧/-

الصافى ٣٠٠٧٨٧٦/-

أوامر الدفع

ضرائب ١٤٨٠٤٥/-

الشركة ٢٨٥٩٨٣١/-

دفعة ١٥/٤/٢٠٢٥

اجمالى ٢٠٠٠٠٠٠/-

الاستقطاعات

دمغات ٤٦١١١/-

٢ ت ص ١٩٠٤٨/-

٦٥١٥٩/-

الصافى ١٩٣٤٨٤١/-

أوامر الدفع

ضرائب ٩٥٢٣٨/-

الشركة ١٨٣٩٦٠٣/-

رقم المستند : أوامر الدفع

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

| رقم المستند | بتحويل | | نوع الميزانية | | قيمة التحويل | | إستقطاعات | | الجملة | | جنيه مصرى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | رقم | تاريخ | | | مليم | جنيه | مليم | جنية | مليم | جنيه | |
| | | | | | | | | | | | ٧١٣٤٤٠١/٦٩ |
| جملة المبالغ السابق صرفها | | | | | | | | | | | — |
| الباقى للمقاول | | | | | | | | | | | ٧١٣٤٤٠١/٦٩ |

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

اجمالى الأعمال ٧١٠٨٩٤٣/-

الأعمال السابقة —

الأعمال الحالية ٧١٠٨٩٤٣/-

دفعة ١٦/٣/٢٠٢٥ ٣١٠٨٩٤٣/-

باقى ٤٠٠٠٠٠٠/-

دفعة ١٥/٤/٢٠٢٥ ٢٠٠٠٠٠٠/-

باقى ٢٠٠٠٠٠٠/-

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ٧١٣٤٤٠١/٦٩ | |
| | | ٣٥٦٧٢٠٠٨ | |
| | | الجملة | |
| | | جملة قيمة التحويل | |
| | | جملة قيمة التحويل | |

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.