وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

٥٢
٤/١٥

مستخلص جارى رقم (2)

عملية : تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الاوتوستراد بطول 2,450 كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع (شرق النيل – المركزية) المسافة من الكم 1,600 كم الي الكم 2,000 كم بطول 0,400 كم (بالامر المباشر).

تنفيذ : شركة إى آى للاعمال المدنية (ايكو) عن المدة من 15 / 07 / 2024 الي 30 / 11 / 2024
العقد رقم (1161 / 2023 / 2024) فى 13 / 02 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري / نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقي بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
1_1	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500متر من محور الطريق يتم حساب 1جنية للكيلومتر زيادة . - تم مراعاة معدلات التنفيذ والاعماق التي تصل الي 9 متر .	38	م3	3516.03	0	3516.03	جاري	133,609.14	0.00	133,609.14	(1) يراعي تطبيق بنود العقد . (2) المهندسون متواجدون وفريق العمل . (3) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة . (4) لافتات العملية متواجدة . (5) مستلزمات ومهمات متواجدة . (6) المعمل متواجد . (7) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (8) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (9) بوليصة تامين .
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع الي المقالب العموميه وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	69	م3	2796.74	0	2796.74	جاري	192,975.06	0.00	192,975.06	
3_1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن % 10) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2كم - يتم احتساب علاوه 1,5جنية لكل 1كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100كم و 1,3جنية لكل 1كم زيادة عن مسافة نقل 100كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. - الفئة تشمل اعداد مشون للتخليط والنقل مرة اخري للقطاع. - علاوة 2.5 جنية/م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	60	م3	17178.39	0	17178.39	جاري	1,030,703.40	0.00	1,030,703.40	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 39.9 كم)	59.85		17178.39	0	17178.39		1,028,126.64	0.00	1,028,126.64	
	قيمة المادة المحجرية	35		17178.39	0	17178.39		601,243.65	0.00	601,243.65	
	قيمة نسبة الدمك 25% من المادة المحجرية	8.75		17178.39	0	17178.39		150,310.91	0.00	150,310.91	
	قيمة الاستقطاعات 12%من قيمة المادة المحجرية شامله نسبة الدمك	5.25		17178.39	0	17178.39		90,186.55	0.00	90,186.55	
4_1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لاوس أنجلاوس عن 40% وألا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%)من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 20كم . - يتم احتساب علاوه 1,35جنية لكل 1كم زيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.(يتم مراعاة ارتفاع المادة المحجرية). - علاوة 7 جنية /م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	267.00	م3	8560.65	0	8560.65	جاري	2,285,693.55	0.00	2,285,693.55	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 25 كم)	33.75		8560.65	0	8560.65		288,921.94	0.00	288,921.94	
	رسوم كارتة اساس	25.00		8560.65	0	8560.65		214,016.25	0.00	214,016.25	
9_1	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتيه (وسط) بابعاد 11.5/15*30*50 سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكى تتكون من 0.8 م3 سن دلومبت لا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن 1.5 سم + 0.4 م3 رمل + 250 كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وبعرض 20 سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن 2 سم والتى تملء بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 1:2 البردورة والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ولا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	188	م.ط	0	1294.48	1294.48	جارى	243,362.24	10,000.00	233,362.24	
12_1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1,2كجم/م 2 ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكه وتنظيفه جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرساومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	58	م2	0	13307	13307	جارى	771,806.00	0.00	771,806.00	
13_1	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطارق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	292.00	م2	0	13307	13307	جارى	3,885,644.00	10,000.00	3,875,644.00	
14_1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4كجم/م 2 ترش فوق الطبقه الاسفلتيه بعد تمام دمكه وتنظيفه جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرساومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	20	م2	0	6845.91	6845.91	جارى	136,918.20	0.00	136,918.20	
15_1	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطارق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	272	م2	0	6845.91	6845.91	جارى	1,862,087.52	10,000.00	1,852,087.52	
	الاجمـــــــــــــــــالي									12,885,605.05	
	اثنا عشرة مليون وثمانمائه وخمسة وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة جنيها وخمسة قروش فقط لا غير										

الشركة المنفذة
م/ عماد حجاج
التوقيع/

استشارى الهيئة (XYZ)
م/ عاطف حمدي
التوقيع/

مدير المشروع الاستشاري
م/ علي سعد
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ اسماء علي احمد
التوقيع/

مدير عام مشروعات الطرق
م/ جهاد محمد سعد
التوقيع/

محاسب الهيئة
التوقيع/

مدير عام الشئون المالية والادارية
م/ مصطفى محمد عبدالجواد
التوقيع/

المنطقة الأولى المركزية
مدير عام الشئون المالية والادارية
محاسب / مصطفى محمد عبدالجواد

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
التوقيع/
م/ طارق يوسف الجزار

إى آى للأعمال المدنية
ش.م.م (ايكو)
سجل تجارى: ٣٢٦٣٠
بطاقة ضريبية: ٤٩١ - ٢٩١ - ٧٥٢
16

SPECTRUM CONSULTING
سيكترم للاستشارات الهندسية

المنطقة المركزية الأولى بمسار
٥١٤١٠

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات ـــــ) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية : فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمـــــة (بالجنيه)	بيان المنصرف من المقاولة	رقم الأستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه	قرش	جنيه
١٢٨٨٥٦٠٥,٠٥	بيان الأعمال التي تمت الآن												
	محجوز												
	مصرح بصرفه												
٦٠١٥٧٨٧,٠٩	سابق صرفه												
٦٨٦٩٨١٧,٩٦	مستحق صرفه												
	الإستـــقطاعات												
	5 % تأمين لحسن سير العمل												
	رسم دمغة عادي و إضافي												
	تجارب معملية												
	خصومات آخري												
	مستحقات محاجر												
	جملة الإستـــقطاعات												
	صـــافي المبلغ المستحق												

اجمالي الأعمال السابق ١٢٨٨٥٦٠٥
٦٠١٥٧٨٧,١٠
٦٨٦٩٨١٧,٩
قيمة حضر جهاز الحاسب آلي ٦٠٠٠٠
٦٨٠٩٨١٧,٩

الاستقطاعات
ضمان اعمال ٥٪ ٣٤٣٤٩١
الدمغات ١٥٥٩٨١
م.ت.ج ٦٥٤٢٧
الاجمالي ٥٦٤٨٩٩

تحريراً في : / / 202 رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء

جملة المبالغ السابق صرفها
الصافي = ٦٢٤٤٩١٨,٩
الضرائب = ٣٢٧١٣٤
الشركة = ٥٩١٧٧٨٤,٩
الباقي للمقاول

تحريراً في : / / 202 تحريراً في : / / 202

علاقات الكتاب المنوطين روجع المدفوع الآن بالتحويل رقم

يعتمد سحب شيك
إذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات

تحريراً في : / / 202

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب شيك رقم
إذن صرف
(3) تقيد في سجل شيك تحت رقم الكاتب المنوط
إذن صرف
(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

قيمة التحويل

قرش	جنيه

الجملـــة

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)

تحريراً في : / / 202 المقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار