٤٢
٤/١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 559+000 الى الكم 562+000 بطول 3 كم اتجاة سيدى عبدالرحمن (قطاع فوكة - مطروح)

تنفيذ : شركة سعد ابوشيتة للمقاولات العامة و التوريدات

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة سعد ابو شيتة للمقاولات العامة و التوريدات رقم العقد(2024/2023/1460)

من بداية العمل حتى: 26-1-2025

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز مد	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	جنيه	ملاحظات
3	أعمال الردم													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - يراعى تطبيق نصوص العقد - وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين سارية حتي تاريخ 23/9/2025 - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي تاريخ 23/9/2025
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافه النقل حتي 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية												
	علاوة مسافة النقل 210 كم	312.00	متر مكعب	13,163.97	0	12,500	12,500	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000.00	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00		13,163.97	0	12,500	12,500	162,500	0	0		0	162,500.00	
	السعر ابتداءً من 22/3/2024 طبقا للمفاوضة	108.00	متر مكعب	13,163.97	0	12,500	12,500	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000.00	
								إجمالي قيمة المستخلص					5,412,500.00	

فقط : خمسة مليون وأربعمائة واثنى عشر ألفاً وخمسمائة جنيهاً لاغير

مدير المشروع (الهيئة)
م/ ابراهيم [illegible]

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول : تحريرا في
.....
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : للثابت .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

مدير المشروع الاستشاري
مكتب م. خالد قنديل
م/ أسامة جودة أحمد

مدير المشروع المقاول
م/ عبدالرحمن [illegible]

م/ محمد [illegible]

اجمالى الأعمال السابق ٥٤١٢٥٠٠

٥٤١٢٥٠٠

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :

القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
											٥٤١٢٥٠٠/-
جملة المبالغ السابق صرفها											—
الباقى للمقاول											٥٤١٢٥٠٠/-

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات	
ضمان اعمال ٥٪	٢٧٠٦٢٥
الدمغات	١٢٤١١١
م.ق.م	٥١٥٤٨
ايتاع	٦٢٦١٤
تمغة	١٠٤١٤
مصاهد سيل	٨٥٥٢
الاجمالى	٤٠٥٥٦٦١٨

١٪ ضريبة ٥٤١٢٥/-

٥٪ ضمان اعمال ٢٧٠٦٢٥/-

الجملة

جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

الصافى = ٤٩٥٦٩٣٣٫٢

الضرائب = ٢٥٧٧٣٨

الشركة = ٤٦٩٩١٩٥٫٢

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.